

611133 แผนงานดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์อบรมและทดสอบผู้เข้ารับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

หน่วยงาน : สขพ.2

ผู้รับผิดชอบ : เดิมศักดิ์ 0619785897

วงเงินอนุมัติจัดสรร : 18,000,000 บาท

อนุมัติจากคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/61 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.61

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 31 มี.ค. 63

กลยุทธ์ที่ 3 : การเสริมสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงแข็งแรงของยานพาหนะ

ผลผลิต : ปรับปรุงอาคารสำนักงานให้เป็นศูนย์ในการอบรมและทดสอบผู้เข้ารับใบอนุญาต ขับรถและผู้ประจำรถ ของ สขพ. 2

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ : การปรับปรุงห้องอบรมและอาคารสำนักงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้และมีจิตสำนึกในการขับอย่างปลอดภัย ร้อยละ 100

ผลลัพธ์โครงการ : ห้องอบรมและอาคารสำนักงานมีความมั่นคงประชาชนมีความรู้และจิตสำนึกในการขับขี่

แผนงานดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์อบรมและทดสอบผู้เข้ารับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	2562						2563						หมายเหตุ	
	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		
งวดที่ 1 งานรื้อถอน และดำเนินการรื้อถอนพื้นที่ปรับปรุงและบริเวณส่วนที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานครัวเรือนออกพื้นที่	ดำเนินการแล้ว													
	เสร็จสิ้นแล้ว													
		16-30	1	15										
งวดที่ 2.1 ผู้รับจ้างส่งแผนงานปรับปรุงรูปแบบ Shop drawing งานโครงสร้าง, งานระบบไฟฟ้า – สื่อสาร, งานระบบปรับอากาศและงานระบบสุขาภิบาลที่มีวิศวกรรับรองให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและการต่อเข้าพร้อมแท่น คสล. ชั้น 1 แล้วเสร็จโดยยังไม่กรูวัสดุผิว (ภายใน 80 วัน นับจากวันที่กำหนดให้เริ่มทำงานตามสัญญา)	16		15											
					16	15						1	15	
งวดที่ 2.2 ดำเนินการปรับปรุงห้องทำงานชั้น 3 (งานพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน) แล้วเสร็จได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ภายใน 120 วัน นับจากวันที่กำหนดให้เริ่มทำงานตามสัญญา)	16		15											
					16	15								
งวดที่ 2.3 ทำการปรับปรุงส่วนตกแต่งทั้งหมด (งานพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน) แล้วเสร็จทั้งหมด (ภายใน 150 วัน นับจากวันที่ที่กำหนดให้เริ่มทำงานตามสัญญา)	16		15											
					16	15						1	15	
งวดที่ 2.4 ทำการปรับปรุงกันซึมคาน้ำทิ้ง แล้วเสร็จทั้งหมด (ภายใน 210 วัน นับจากวันที่ที่กำหนดให้เริ่มทำงานตามสัญญา)	16		15											
					16	15						1	15	
งวดที่ 3 งานจัดทำและติดตั้งป้ายตัวอักษรและสัญลักษณ์ติดตั้งป้ายตัวอักษรและสัญลักษณ์ภายในห้องทำงานชั้น 3 แล้วเสร็จทั้งหมด (ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ที่กำหนดให้เริ่มทำงานตามสัญญา)	16		15											
					16	15						1	15	
งวดที่ 4.1 เดินสายสัญญาณและงานระบบต่าง ๆ ของงาน แล้วเสร็จทั้งหมด โดยยังไม่ติดตั้งอุปกรณ์ (ภายใน 150 วัน นับจากวันที่ที่กำหนดให้เริ่มทำงานตามสัญญา)	16		15											
					16	15						1	15	
งวดที่ 4.2 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสารตามตำแหน่งที่ระบุในแบบแล้วเสร็จทั้งหมดพร้อมทดสอบระบบไฟฟ้าใช้งานได้ (ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ที่กำหนดให้เริ่มทำงานตามสัญญา)	16		15											
					16	15						1	15	
งวดที่ 5.1 ส่งมอบครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศเข้าพื้นที่โดยยังไม่ติดตั้ง (ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ที่กำหนดให้เริ่มทำงานตามสัญญา)	16		15											
					16	15						1	15	
งวดที่ 5.2 ติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศตามตำแหน่งที่ระบุในแบบแล้วเสร็จทั้งหมดพร้อมทดสอบระบบไฟฟ้าใช้งานได้ (ภายใน 210 วัน นับจากวันที่ที่กำหนดให้เริ่มทำงานตามสัญญา)	16		15											
					16	15						1	15	
งวดที่ 6 งานโยกย้ายอุปกรณ์ติดตั้งครุภัณฑ์โทรศัพท์พร้อมแล้วเสร็จตามตำแหน่งที่ระบุในแบบพร้อมทดสอบระบบไฟฟ้าใช้งานได้ (ภายใน 210 วัน นับจากวันที่ที่กำหนดให้เริ่มทำงานตามสัญญา)	16		15											
					16	15						1	15	
งวดที่ 7.1 ส่งมอบครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่โดยยังไม่ติดตั้งตามตำแหน่งในแบบ (ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ที่กำหนดให้เริ่มทำงานตามสัญญา)	16		15											
					16	15						1	15	
งวดที่ 7.2 จัดวางครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ตามตำแหน่งในแบบ และติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมมอบกลับเข้าพื้นที่ (ภายใน 210 วัน นับจากวันที่ที่กำหนดให้เริ่มทำงานตามสัญญา)	16		15											
					16	15						1	15	
3. ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการ เบิกจ่ายเงิน 1 พ.ค. ถึง 15 พ.ค.63 คงเหลือเบิกจ่าย 11,437,220 บาท									1	29				1
									1	29				1
4.สรุปปิดโครงการ 16 พ.ค. ถึง 31พ.ค. 63										1	30			16
														31

