

หน่วยงาน : สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก ผู้รับผิดชอบ : พีพัชรภรณ์ จารุพันธ์ 097-1591-942

วงเงินอนุมัติจัดสรร : 39,796,617 บาท อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 22 เดือน (1 มี.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2562) ปรับระยะเวลาเวลาสิ้นสุด 30 เม.ย.2563

กลยุทธ์ที่ 5 : การพัฒนาสภาพหน่วยงานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ผลผลิต : ปรับปรุงโรงเรียนสอนขับรถ อ.ลำลูกกาโดยรวมถึงปรับปรุงหลังคาและ ทำระบบป้องกันความชื้น ระบบไฟฟ้า ประปาสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง เครื่องปรับอากาศและดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ในหมวดงานเฟอร์นิเจอร์รถยนต์

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ : มีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับเจ้าหน้าที่

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ : สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ครบทุกข้อ

ผลลัพธ์โครงการ : ศูนย์สอนขับรถบรรทุกอำเภอลำลูกกาจะมีอาคารที่พักที่ได้มาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมให้กับผู้เข้ารับการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถประเภทต่างๆ กรมการขนส่งทางบกเกิดการยกระดับด้านสถานที่

และสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถตอบสนองต่อการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถประเภทต่างๆได้

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	ปี พ.ศ.2562											ปี พ.ศ. 2563							
	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๒. ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	12											6							
๒.๑ งานรื้อถอนส่วนประกอบอาคารเดิม																			
๒.๒ งานปรับปรุงอาคารหอพัก			1											31					
๒.๓ งานก่อสร้างห้องลิฟท์																			
๒.๔ งานระบบไฟฟ้า ประปาภายในอาคาร												6					2		
๒.๕ งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร												6							31
ประเมินผล/ตรวจรับงาน													7		31				
																	1	31	
รายงานผลการดำเนินงาน และสรุปปิดโครงการ															1	30			
																		1	31

ผูกพัน 15,401,000 บาท เบิกจ่าย 23,100,000 บาท คงเหลือ 1,295,617 บาท

แผน

ผล

เป็น/ไม่เป็นตามแผน

แผนการดำเนินการ

แผนการดำเนินการที่ขอปรับ

ผลการดำเนินการ

เป็นไปตามแผน

แผนการเบิกจ่ายเงิน

แผนการเบิกจ่ายเงินที่ขอปรับ

ผลการเบิกจ่ายเงิน

ไม่เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผนเกิน 4 เดือน