

แผนการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงิน
รเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามล้อของสำนักงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
(ปรับระยะเวลาสิ้นสุดจากเดิม 30 ธันวาคม 2562 เป็น 29 กุมภาพันธ์ 2563)

กิจกรรม	ปี 2562					ปี 2563	
	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
1.งานงวดที่ 2 - ดำเนินการงานงวดที่ 2 ดำเนินการติดตั้งโครงหลังคา แผ่นมุงหลังคา รางระบาย	▶			▶			
2.งานงวดที่ 4 ดำเนินการติดตั้งประ หน้ต่าง ฝ้าเพดาน เดินสายระบบไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิตซ์ ไฟฟ้า งานงวดที่ 5 ดำเนินการปูกระเบื้อง งานงวดที่ 6 ดำเนินการติดตั้งสุขภัณฑ์ เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปา ทาสีผนังแล้วเสร็จจนสามารถใช้งานได้ทั้งหมด พร้อมเช็ควัดทำความสะอาดพื้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18		▶			▶		
2. รายงานการดำเนินการประเมินผล และสรุปปิดโครงการพื้นที่ กรุกระเบื้องผนัง พร้อมติดตั้ง					▶		▶
ภายใน 30 ก.ย.62 เบิกจ่ายงวดที่ 2 = 206,700บาท					▶		
							▶
					ภายใน 29 ก.พ. 63 เบิกจ่ายงวดที่ 4 = 206,700 บาท เบิกจ่ายงวดที่ 5 = 206,700 บาท เบิกจ่ายงวดที่ 4 = 275,941.59 บาท		▶

▶ แผนการดำเนินงานเดิม
▶ แผนการเบิกจ่ายเดิม

▶ แผนการดำเนินงานใหม่
▶ แผนการเบิกจ่ายใหม่