

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)
(ขอขยายเวลายั่งยืนสุด ๒๘ มี.ค. ๖๔)

กิจกรรม	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓											ปี พ.ศ. ๒๕๖๔											
	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑. จัดทำรายละเอียดขอบเขตงานและข้อกำหนดการจ้าง (TOR)					→																		
๒. จัดหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง						→			→														
๓. ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา							→						→										
๔. ตรวจสอบงาน และเบิกจ่ายเงิน								→														→	
๕. ประเมินผลโครงการ									→													→	
๖. สรุปปิดโครงการ											→											→	

- ผู้รับเหมาดำเนินการรื้อถอนและเร่งดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงสนามทดสอบขับรถ งานห้องน้ำ งานปูพื้นกระเบื้อง งานครุภัณฑ์บางส่วน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- คงเหลือดำเนินงานด้านโครงสร้าง งานครุภัณฑ์

