

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอหนองหาน (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)
(ขอขยายเวลายี่สิบสี่ มี.ค. ๖๔)

กิจกรรม	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓										ปี พ.ศ. ๒๕๖๔												
	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑. จัดทำรายละเอียดขอบเขตงานและข้อกำหนดการจ้าง (TOR)					→																		
๒. จัดหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง						→			→														
๓. ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา							→							→	●								
๔. ตรวจสอบงาน และเบิกจ่ายเงิน								→						→									
๕. ประเมินผลโครงการ									→					→									
๖. สรุปปิดโครงการ											→			→									

- ผู้รับเหมาดำเนินการรื้อถอนและเร่งดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงสนามทดสอบ
ขับรถ งานห้องน้ำ งานปูพื้นกระเบื้อง งานครุภัณฑ์บางส่วนดำเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว
- คงเหลือดำเนินงานด้านโครงสร้าง งานครุภัณฑ์



แผนการดำเนินงานเดิม
แผนการเบิกจ่ายเงินเดิม



ผลการดำเนินงานปัจจุบัน



แผนการดำเนินงานที่ขอปรับระยะเวลา
แผนการเบิกจ่ายใหม่