

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอเพ็ญ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)
(ขอขยายเวลายื่นสุด ๒๘ มี.ค. ๖๔)

กิจกรรม	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓											ปี พ.ศ. ๒๕๖๔											
	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑. จัดทำรายละเอียดขอบเขตงานและข้อกำหนดการจ้าง (TOR)					→																		
๒. จัดทำผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง						→			→														
๓. ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา							→							→									
๔. ตรวจสอบงาน และเบิกจ่ายเงิน								→							→								
๕. ประเมินผลโครงการ									→						→								
๖. สรุปปิดโครงการ											→				→								

- ปัจจุบันดำเนินงานเก็บรายละเอียดด้านการก่อสร้าง งานครุภัณฑ์



แผนการดำเนินงานเดิม
แผนการเบิกจ่ายเงินเดิม



ผลการดำเนินงานปัจจุบัน



แผนการดำเนินงานที่ขอปรับระยะเวลา
แผนการเบิกจ่ายใหม่