



กองทุนเพื่อความปลอดภัย  
เลขรับที่ 2238  
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๕  
เวลา ๑๑.๒๕

สำนักมาตรฐาน  
งานทะเบียนและภาษีรถ  
เลขที่รับ ๒826  
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๕  
เวลา ๑๑:๑๔

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์ งานบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๕๘๑ ๖๗๙๖ ต่อ ๑๒

ที่ อต ๐๐๑๒/๑๙๐

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรับระยะเวลาการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่ง  
จังหวัดอุดรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ

ตามที่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัย  
ในการใช้รถใช้ถนนเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถ ของสำนักงานขนส่ง  
จังหวัดอุดรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน เกี่ยวกับสนามทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน  
๑,๔๖๗,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และสิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง โดยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และพิจารณาผลการประกวดราคา เมื่อวันที่  
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
เพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จึงมีความเห็นให้ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
ในครั้งนั้นและให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ แต่เนื่องด้วยราคากลางมีอายุเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่  
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลาง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์จึงให้คณะกรรมการกำหนด  
ราคากลางทบทวนราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาราคา  
กลางฯ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งคณะกรรมการเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  
มีภารกิจเร่งด่วนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙)  
ประกอบกับราคาเหล็กมีการปรับราคาสูงขึ้นมากทำให้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ดังนั้น สำนักงานขนส่ง  
จังหวัดอุดรดิตถ์จึงขอปรับระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุด ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๓๐  
เมษายน ๒๕๖๕ โดยได้แนบแผนการดำเนินโครงการฯ ตามที่ขอขยายระยะเวลาดำเนินการมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน ขนส.

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป  
— อ.วิฑูรย์ ภูมพันธ์ุ (อ.) ส.ง.ม.ค.ส.ง.ค.ม. / ๕  
วิฑูรย์ ภูมพันธ์ุ (อ.) ส.ง.ม.ค.ส.ง.ค.ม. / ๕

(นายสมพงษ์ ผิวทอง)

พ.ต.  
๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔

(นายประวิทย์ กิจประยูร)  
ขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์

เรียน ขนส.

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

คุณศิริพงษ์ วัฒน

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายปริญญา มทาวิริโย)

พ.ต.ร.ค.พ.ค.

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔

(นางพรณี ทุมพันธ์ุ)














ร.ค. ร.ค. ส.น.ท.

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔


"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย"


แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพขอรับใบอนุญาตขับรถ  
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ขอขยายเวลายืดสุด เมษายน ๒๕๖๕)

กิจกรรม	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๔	พ.ย. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕
๑. อนุมัติ TOR																			
๒. จัดหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา																			
๓. ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญาประกอบด้วย - การปรับปรุงเกี่ยวกับสนามทดสอบ ขับรถ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ปรับปรุงเกี่ยวกับอาคารที่พักคอย ระหว่างรอสอบขับรถของผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง																			
๔. ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน																			
๕. ประเมินผลโครงการ																			
๖. สรุปปิดโครงการ																			

 แผนการดำเนินงานเดิม

 ผลการดำเนินงาน (ราคากลางครั้งที่ ๑ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดหาผู้รับจ้าง ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากผู้เสนอราคาจัดจ้างเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลฯ มีความเห็นให้ยกเลิกโครงการและเนื่องจากราคากลางเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลาง จึงให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ทบทวนราคากลางเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔)

 แผนการดำเนินงานที่ขอปรับระยะเวลา