







**ปรับแผนการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจ เพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และความปลอดภัยในการเดินทางทางถนน
เพื่อเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่4 (ขอปรับเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564)**

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	ปี พ.ศ. 2563												ปี พ.ศ. 2564							
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.							
1. ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			31																	
2. ดำเนินการตามสัญญาจ้างและ TOR																				
2.1 ที่ปรึกษาส่งรายงานเบื้องต้น (30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง) แผนเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (ร้อยละ 15) จำนวน 900,000 บาท			เสร็จสิ้นแล้ว																	
			เบิกจ่ายแล้ว																	
2.2 ที่ปรึกษาส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) แผนเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 (ร้อยละ 25) จำนวน 1,500,000 บาท			เสร็จสิ้นแล้ว																	
			เบิกจ่ายแล้ว																	
2.3 ที่ปรึกษาส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 (120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) แผนเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 (ร้อยละ 25) จำนวน 1,500,000 บาท				1				30					30							
							16		15	16				31						
2.4 ที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) แผนเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 (ร้อยละ 25) จำนวน 1,500,000 บาท								31												
									16	15			16		30					
2.5 ที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ - ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ คกก. ตรวจสอบพัสดุฯ พิจารณาตรวจรับและ พิจารณาในรายละเอียดของเนื้อหา สารัตถะฯ ก่อนจัดพิมพ์ (180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)										30					31					
- ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์แล้ว จำนวน 100 เล่มให้ คกก.ตรวจ รับพัสดุฯ พิจารณาตรวจรับและจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล การศึกษา (210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)											30				30					
3. ส่งมอบงาน ตรวจรับงาน											29			30		1		31		
แผนเบิกจ่ายเงินงวดที่ 5 (ร้อยละ 10) จำนวน 600,000 บาท											29			30		1		31		
4. รายงานผล/สรุปผลและจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ												1			31			1		31

แผน		ผล	
	แผนการดำเนินงานเดิม		แผนการดำเนินงานที่ขอปรับ
	แผนการเบิกจ่ายเดิม		แผนการเบิกจ่ายเงินที่ขอปรับ
	ผลการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่ายเงิน