



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ ส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถ โทร. ๐๙ ๙๐๑๕ ๗๑๑๔

ที่ คค ๐๔๑๘.๖/ ๙๐๕๔

วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบปรับขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการของสำนักวิศวกรรมยานยนต์ จำนวน ๖ โครงการ

เรียน ผนท.

ตามหนังสือ สนท. ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๔๑๗.๔/๑๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ แจ้งมติ คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนฯ สำหรับดำเนินโครงการจำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการติดตั้งระบบตรวจสภาพรถแบบ VIL ๑ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี วงเงิน ๑๔,๑๑๔,๕๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) มีแผนการดำเนินโครงการฯ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒. โครงการติดตั้งระบบตรวจสภาพรถแบบ VIL ๑ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์ แห่งที่ ๒ วงเงิน ๑๔,๑๑๔,๕๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) มีแผนการดำเนินโครงการฯ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓. โครงการติดตั้งระบบตรวจสภาพรถแบบ VIL ๑ เพิ่มเติม ของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต วงเงิน ๑๔,๑๑๔,๕๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) มีแผนการดำเนินโครงการฯ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๔. โครงการติดตั้งระบบตรวจสภาพรถแบบ VIL ๑ เพิ่มเติม ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๕ วงเงิน ๑๔,๑๑๔,๕๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) มีแผนการดำเนินโครงการฯ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๕. โครงการติดตั้งระบบตรวจสภาพรถแบบ VIL ๑ (ทดแทน) ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๔ วงเงิน ๓๒,๒๖๕,๐๐๐ บาท (สามสิบสองล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มีแผนการดำเนินโครงการฯ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๖. โครงการจัดหาเครื่องชั่งน้ำหนักรถสำหรับระบบตรวจสภาพรถ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ของตัวรถ วงเงิน ๖๘,๑๖๐,๐๐๐ บาท (หกสิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) มีแผนการดำเนินโครงการฯ สิ้นสุดวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

โดยให้ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จากการตรวจสอบการดำเนินโครงการดังกล่าว มีผลการดำเนินการในปัจจุบัน ดังนี้

๑. โครงการลำดับที่ ๑ และ ๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญา ได้ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ และจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. โครงการลำดับที่ ๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญา ได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓. โครงการลำดับที่ ๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญา ได้ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

๔. โครงการลำดับที่ ๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญา ได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

๕. โครงการลำดับที่ ๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญา ได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

/ดังนั้น...

ดังนั้น เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินโครงการตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง จึงเห็นควร
ปรับขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการดังกล่าวของ สนว. ดังนี้

๑. โครงการลำดับที่ ๑ - ๒ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
๒. โครงการลำดับที่ ๓ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
๓. โครงการลำดับที่ ๔ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
๔. โครงการลำดับที่ ๕ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
๕. โครงการลำดับที่ ๖ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายชีพ น้อมเศียร)

ผนว.

แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบVIL ๑ (ทดแทน) ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๕

กิจกรรม	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓				ปี พ.ศ. ๒๕๖๔												ปี พ.ศ. ๒๕๖๕												พ.ศ. ๒๕๖๖		
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.		
๑. ได้รับความเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และ ราคากลาง ระยะเวลาดำเนินงานเดิม ก.ย. ๖๓ ระยะเวลาดำเนินงานใหม่ ๓ ก.ย. ๖๓ - ๓๑ ส.ค. ๖๔																															
๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา ระยะเวลาดำเนินงานเดิม ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. ๖๓ ระยะเวลาดำเนินงานใหม่ ๑ ก.ย. ๖๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๔																															
๓. ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา (ติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถ/ทดสอบ/ฝึกอบรม) ระยะเวลาดำเนินงานเดิม ม.ค. ๖๔ - ธ.ค. ๖๔ ระยะเวลาดำเนินงานใหม่ ๑ ธ.ค. ๖๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๕																															
๔. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน ระยะเวลาดำเนินงานเดิม ม.ค. ๖๕ ระยะเวลาดำเนินงานใหม่ ๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๕																															
๕. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ ระยะเวลาดำเนินงานเดิม ก.พ. ๖๕ ระยะเวลาดำเนินงานใหม่ ๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๖๖																															
๖. เบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเดิม ก.พ. ๖๕ การเบิกจ่ายใหม่ ๑ ธ.ค. ๖๔ - ๓๐ มิ.ย. ๖๕																															

 แผนการดำเนินงานเดิม

 แผนการดำเนินงานที่ขอปรับระยะเวลา

 แผนการเบิกจ่ายใหม่

 แผนการเบิกจ่ายเดิม