แผน และผลการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)

ได้ บ.ชินาภัค คอนกรีต จก. เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาเลขที่ นย.๐๐๑๒/๓/๒๕๖๔ เริ่ม ๑ เม.ย. - ๗ ก.ย. ๖๔

แผนการดำเนินงาน เดิม — สิ้นสุด ๒๘ มิ.ย. ๖๔

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ใหม่ — สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๔

ลำดับ	การดำเนินการ	มิ.ย. ๖๓				ก.ค. ๖๓				ส.ค. ๖๓				ก.ย. ๖๓				ต.ค. ๖๓				พ.ย. ๖๓				ธ.ค. ๖๓				ม.ค. ๖๔				ก.พ. ๖๔				มี.ค. ๖๔				เม.ย. ๖๔				พ.ค. ๖๔				มิ.ย. ๖๔				ก.ค. ๖๔				ส.ค. ๖๔				ก.ย. ๖๔			
		๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
๑	**อนุมัติ TOR**				๒๙				๒๘																																																				
	(แจ้งมติ , โอนเงิน)							๓๑					๒๕																																															
	- ประสานโยธาเขียนแบบ ประมาณราคา (ออกหนังสือ ๓๐)																๓๐																																												
	- เห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง												๒๖																																															
	- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง																	๑																																										
	- โยธาเขียนแบบ ประมาณราคา ส่งแบบ และแก้ไขแบบสนาม (รอบ ๑)																																																											
	- โยธาสำรวจสนามเพิ่ม แก้ไขแบบ ส่งแบบ (รอบ ๒)																								๒๖																																			
	- ขอชื่อโยธาเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน																								๒๖																																			
	- แต่งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน TOR																								๓๐	๔																																		
	- โยธาแจ้งชื่อ แต่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง																									๗	๑๖	๒๑																																	
	(สำนักงบปรับราคามาตรฐานครุภัณฑ์)																											๒๒																																	
	- โยธาแก้ไขราคามาตรฐานครุภัณฑ์																																																											
	- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน																													๕	๘																														
	- อนุมัติ TOR และเห็นขอบราคากลาง																															๒๑																													
๒	**จัดหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา**								๒๙												๒๘																																								
	- ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้าง และเสนอราคา																																	๓																												
	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และรออุทธรณ์																																			๑๘		๒																							
	- ทำสัญญา และลงนามในสัญญา																																							๓๑																					
๓	**ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา (ตามแผน ๖ เดือน)**																๒๙																											๒๘																	
	- ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา (ตามสัญญา ๑๖๐ วัน (๕ เดือน))																																									๑																			๗			
๔	**ประเมินผลโครงการ**																																											๒๙								๒๘											
๕	**ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน**																																											๒๙				๒๘															
																																																																			๓๐
๖	**สรุปปิดโครงการ**																																														๒๙				๒๘													
																																																																			๓๐