แผน และผลการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)

ได้บ.ชินาภัค คอนกรีต จก. เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาเลขที่ นย.๐๐๑๒/๓/๒๕๖๔ เริ่ม ๑ เม.ย. - ๗ ก.ย.๖๔

แผนการดำเนินงานเดิม | ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ๒๘ มิ.ย. ๖๔ | แผนการดำเนินงานใหม่ ครั้งที่ 1 สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๔ | แผนการดำเนินงานใหม่ ครั้งที่ 2 สิ้นสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ลำดับ	การดำเนินการ	มิ.ย.-๖๓	ก.ค.-๖๓	ส.ค.-๖๓	ก.ย.-๖๓	ต.ค.-๖๓	พ.ย.-๖๓	ธ.ค.-๖๓	ม.ค.-๖๔	ก.พ.-๖๔	มี.ค.-๖๔	เม.ย.-๖๔	พ.ค.-๖๔	มิ.ย.-๖๔	ก.ค.-๖๔	ส.ค.-๖๔	ก.ย.-๖๔	ต.ค.-๖๔	พ.ย.-๖๔
๑	อนุมัติ TOR	๒๙	๒๘																
	(แจ้งมติ, โอนเงิน)		๓๑	๒๕															
	ประสานโยธาเขียนแบบ ประมาณราคา (ออกหนังสือ ๓๐)				๓๐														
	เห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง			๒๖															
	เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง					๑													
	โยธาเขียนแบบ ประมาณราคา ส่งแบบ และแก้ไขแบบสนาม (รอบ ๑)																		
	โยธาสำรวจสนามเพิ่ม แก้ไขแบบ ส่งแบบ (รอบ ๒)						๒๖												
	ขอชื่อโยธาเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน						๒๖												
	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน TOR						๓๐	๔											
	โยธาแจ้งชื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง							๗	๑๖	๒๑									
	(สำนักงบปรับราคามาตรฐานครุภัณฑ์)								๒๒										
	โยธาแก้ไขราคามาตรฐานครุภัณฑ์																		
	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน								๕	๘									
	อนุมัติ TOR และเห็นชอบราคากลาง									๒๑									
๒	จัดหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา		๒๘				๒๘												
	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้าง และเสนอราคา									๓									
	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และรออุทธรณ์									๑๘	๒								
	ทำสัญญา และลงนามในสัญญา										๓๑								
๓	ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา (ตามแผน ๖ เดือน)						๒๘						๒๘						
	ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา (ตามสัญญา ๑๖๐ วัน (๕ เดือน))											๑					๗	๓๑	
๔	ประเมินผลโครงการ												๒๙	๒๘			๓๐	๓๑	
๕	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน												๒๙	๒๘			๓๐		๓๐
๖	สรุปปิดโครงการ													๒๙	๒๙		๓๐		๓๐