

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม 2563

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม	
							แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้า กว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้า กว่าแผน			หมายเหตุ
<b>1. โครงการที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน รวม 22 โครงการ</b>															
<b>1.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน 8 โครงการ</b>															
1	623011	10	โครงการศึกษาการพัฒนาแบบ e-Learning และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ที่ใช้ในการเรียนการสอน สำหรับบุคลากรด้าน การตรวจสภาพรถ ที่ภาครัฐและภาคเอกชน	สนว.	19 เม.ย. 62 - 18 พ.ค. 63 (ศึกษา 6 เดือน)	4,721,000	50.00	-	-50.00	70.00	7.00	-63.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ได้ผู้ชนะการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาแล้วตามหนังสือ 041806/1004 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 และอยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาจ้างที่ปรึกษา <b>ความหมาย</b> ต้องส่งมอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	สนว. ได้ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว คือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยการดำเนินงานอยู่ระหว่างรออนามในสัญญา หลังได้รับการพิจารณาสัญญาจาก สนก. คาดว่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์ต่อไป และประสงค์ขอขยายระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน	ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งติดตามการพิจารณา สัญญาที่ สนก. และให้จัดทำหนังสือเพื่อขอปรับขยายระยะเวลาแจ้ง สปถ. ต่อไป
2	631024	3	โครงการยกระดับการตรวจสภาพรถ เพื่อสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ตรวจสอบและรับรองเกี่ยวกับรถ	สนว.	1 ส.ค. 62 - 31 ก.ค. 63	4,471,000	-	-	-	55.00	5.00	-50.00	ไม่เป็นไปตามแผน กรรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศ เลขที่ พค. 7055/2563 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เรื่อง ประกาศราคาโครงการยกระดับการตรวจสภาพรถ เพื่อตรวจสอบและรับรองเกี่ยวกับรถ ของสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดการยื่นเอกสารประกวดราคา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 <b>ความหมาย</b> ต้องส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินการรื้อถอนและติดตั้ง	สนว. มีผู้ยื่นเสนอราคา 3 รายพิจารณาผลแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 63 พิจารณาผลแล้วได้ผู้ชนะ คือ บริษัท ไทยจิตร เกษม	ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งรัดการดำเนินงานให้ได้ ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาให้ <b>ด้วย</b> <b>มีค.63</b> และเมื่อได้รับสัญญาแล้วให้ส่งสำเนาสัญญาพร้อมปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการให้ สอดคล้องกับสัญญา ให้ฝ่ายเลขาฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
3	631049	3	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตรวจสภาพรถทั่วประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานการตรวจสภาพรถ ประจำปีงบประมาณ 2563	สนว.	6 ส.ค. 62 - 30 พ.ย. 63	19,100,000	25.00	-	25.00	50.00	10.00	-35.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง <b>ความหมาย</b> ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จและดำเนินการตามสัญญา ครั้งที่ 1 และต้องเบิกจ่ายเงินครั้งที่ 1	สนว. ลงประกาศ TOR ครั้งที่ 2 เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว	ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งรัดการดำเนินงานให้ได้ ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาและเมื่อได้รับสัญญาแล้วให้ส่งสำเนาสัญญาพร้อมปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการให้สอดคล้องกับสัญญา ให้ฝ่ายเลขาฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
4	631038	7	โครงการนำร่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยถนนภาค	สนก.	6 ส.ค. 62 - 30 ต.ค. 63	5,020,130	33.33	-	33.33	41.68	11.00	-30.68	ไม่เป็นไปตามแผน ยังไม่ได้ผู้จ้าง อยู่ระหว่าง ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ/บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงคมนาคมกำหนดเพื่อมาปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษา และถูกจ้างตามหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงคมนาคม และจัดจ้างรวม 20 คน โดยมีกำหนดจัดจ้างในเดือนเมษายน 2563 <b>ความหมาย</b> ต้องสรรหาและจัดจ้างผู้จ้างเหมาบริการรายบุคคล ให้ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือน ค.ค. 62 - ม.ค. 63	สนก. : เนื่องจากระยะเวลาการปฏิบัติงาน ของผู้จ้างฯ ลดลงจากเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้ ไม่ครบ 12 เดือน จึงได้ปรับค่าใช้จ่ายสำหรับ ดำเนินโครงการ และตัวชี้วัดด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการ ดำเนินโครงการที่เหลือ จากเดิมได้รับอนุมัติ 7,308,280 บาท ปรับลด 3,731,140 บาท เป็นเงินคงเหลือ จำนวนเงิน 3,577,140 บาท โดยสถานที่ปฏิบัติงานของผู้จ้างฯได้รับความอนุเคราะห์จากกรมทางหลวงชนบท ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจะ ดำเนินการจัดจ้างผู้จ้างต่อไป <b>หมายเหตุ</b> : ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลง รายการจากคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563	ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งดำเนินการจัดจ้างผู้จ้างฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งดำเนินการ ให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดด้านปริมาณและด้านคุณภาพด้วย

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม	
							แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้ากว่าแผน			
5	631023	3	โครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจสอบสภาพรถ ศูนย์ทดสอบยานยนต์เพื่อศึกษา ตรวจสอบและพัฒนา กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของรถ	สนว.	1 ส.ค.62 - 30 ก.ย.63	4,750,000	-	-	-	52.49	5.00	-47.49	ไม่เป็นไปตามแผน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้มีหนังสือที่ คค 0418.6/พิเศษ ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่องผลการพิจารณาซึ่งมีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพียงรายเดียว คือ บริษัท สหวิทย์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราชการ จึงมีมติเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ และประสงค์ขอให้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 โดยใช้เงื่อนไขและเอกสารประกวดราคาเดิมต่อไป <b>ความหมาย</b> เริ่มต้องตรวจซ่อมแล้ว	สนว. อยู่ระหว่างการประชุมพิจารณาครั้งที่ 2 มีผู้ยื่นเสนอราคา 4 ราย เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 63 เนื่องจากครั้งแรกมีผู้ยื่นเพียงรายเดียว	ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งรัดการดำเนินงานให้ได้ ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาและเมื่อได้สัญญาแล้วให้ส่งสำเนาสัญญาพร้อมปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการให้สอดคล้องกับสัญญา ให้ฝ่ายเลขาฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการด้านการศึกษาวិชาญา พิจารณาต่อไป
6	631050	3	โครงการยกระดับระบบตรวจสอบสภาพของสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้การตรวจสอบรถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	สนว.	10 ก.ย. 62 - 9 ส.ค. 63	9,517,700	-	-	-	30.00	20.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนขออนุมัติลงจ้างประกาศ <b>ความหมาย</b> ต้องลงนามในสัญญาจ้างและเริ่มดำเนินการตามสัญญา	สนว. ประกาศ TOR แล้ว เมื่อ 21 ก.พ.63	ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งรัดการดำเนินงานให้ติดระบบตรวจสอบการของสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีเพิ่มเติมเป็นแบบอัตโนมัติ
7	631051	3	โครงการยกระดับระบบตรวจสอบสภาพของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2	สนว.	10 ก.ย. 62 - 9 ส.ค. 63	14,049,600	-	-	-	30.00	20.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนขออนุมัติลงจ้างประกาศ <b>ความหมาย</b> ต้องลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว	สนว. ประกาศ TOR แล้ว เมื่อ 20 ก.พ.63	ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งรัดการดำเนินงานติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพ จำนวน 1 ระบบ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 เป็นแบบอัตโนมัติ
8	631052	3	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพของสำนักงานขนส่ง 5 แห่ง เพื่อให้การตรวจสอบรถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	สนว.	10 ก.ย. 62 - 9 ส.ค. 63	37,500,000	-	-	-	30.00	20.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนขออนุมัติลงจ้างประกาศ <b>ความหมาย</b> ต้องลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว	สนว. อยู่ระหว่างการจัดจ้างรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ การถ่วงน้ำหนัก ในการให้คะแนนผู้เสนอราคา (Price performance)	ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งรัดการดำเนินงานติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพ ของสำนักงานขนส่ง 5 แห่ง เนื่องจากไม่เคยมีเครื่องมือตรวจสอบสภาพซึ่งประกอบด้วย สขจ.ขอนแก่น แห่งที่ 1, สขจ.นครสวรรค์ แห่งที่ 1, สขจ.สงขลา แห่งที่ 2, สขจ.อุบลราชธานี แห่งที่ 1 และ สขจ.สายบุรี ปัตตานี
<b>1.2 กระบวนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 14 โครงการ</b>															
1	631061	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการออกใบอนุญาตขับขี่รถ ด้านการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี	สขจ.อุดรธานี	16 พ.ย. 62 - 15 พ.ค. 63	462,400	-	-	-	10.00	4.00	- 6.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง <b>ความหมาย</b> ต้องจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ม.ค. 63	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งผ่านและแก้ไขข้อบกพร่อง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563	ให้ผู้ได้รับจัดสรรดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายต่อไป
10	621105	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสภาพรถเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สขพ.5	• 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 ก.ย. 63	15,990,000	97.25	5.00	- 92.25	80.00	50.00	-30.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ดำเนินการออกเสาเข็มในส่วนที่เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งย้ายแนวท่อระบายน้ำซึ่งทับซ้อนกับแบบก่อสร้าง -อยู่ระหว่างการจัดซื้อโครงสร้างฐานรากของอาคารตรวจสอบสภาพ - สัญญาลงวันที่ 31 พ.ค. 62 ให้เริ่มทำงาน 26 มิ.ย. 62 สิ้นสุด 21 ม.ค. 63 <b>ความหมาย</b> ต้องดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จและตรวจรับงาน	สขพ.5 : เหตุที่ล่าช้าคือการขออนุมัติหม้อไพ้ และการตรวจสอบเสาเข็มตามแบบไม่สามารถรับน้ำหนักได้เพียงพอ จึงต้องออกแบบแปลนใหม่	ให้ผู้ได้รับจัดสรรดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายต่อไป

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
							แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ		
11	631047	6	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2563	สสท.	6 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 63	54,800,000	-	-	0.00	22.61	1.00	-21.61	ไม่เป็นไปตามแผน - มี 5 ผลผลิต คือ ผลผลิตที่ 1 สื่อวิทยุและโทรทัศน์ ผลผลิตที่ 2 สื่อออนไลน์ ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ผลผลิตที่ 4 กิจกรรมสร้างเครือข่ายมวลชน ผลผลิตที่ 5 ประเมินโครงการประชาสัมพันธ์ ซึ่งยังไม่ได้รับจ้าง ในผลผลิตที่ 1, 2, 4, 5 ส่วนผลผลิตที่ 3 ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง <b>ความหมาย</b> ต้องจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. 62 และเริ่มดำเนินการตามสัญญาจ้าง	สสท. : TOR ได้รับการเห็นชอบแล้วอยู่ระหว่างนำเสนอขอจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E-bidding ในเดือน มี.ค.63	ให้ผู้ใช้จัดสรรเร่งรัดการดำเนินงานให้ได้ ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาและเมื่อได้สัญญาแล้วให้ส่งสำเนาสัญญาพร้อมปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการให้สอดคล้องกับสัญญา ให้ฝ่ายเลขาฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการด้านการศึกษาวิจัยฯ พิจารณาต่อไป
12	631056	6	โครงการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนท.	1 ธ.ค. 62 - 31 ต.ค. 63	11,100,000	20.00	9.33	- 10.67	50.00	30.00	- 20.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ได้รับรายงานการจัดหาสถานีวิทยุของ สขจ. จำนวน 26 แห่ง จากทั้งหมด 76 แห่ง <b>ความหมาย</b> ต้องจัดหาสถานีวิทยุให้ครบทุกจังหวัด	สนท. : จัดหาสถานีวิทยุของ สขจ. ได้ครบ 76 จังหวัดแล้ว	ให้ผู้ใช้จัดสรรเร่งรัดการดำเนินงานจัดหาสถานีวิทยุเผยแพร่รายการ "สัญญาณปลอดภัยกับกรมการขนส่ง ทางบก" ให้ครบ 76 แห่ง และเริ่มดำเนินการจัดการรายการ
2	631060	1	โครงการผู้สูงอายุปลอดภัย ทวีโยใช้รถใช้ถนน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.อุดรธานี	16 พ.ย. 62 - 30 ก.ย. 63	336,400	30.00	-	- 30.00	27.00	10.00	- 17.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ดำเนินการติดต่อบริษัทประกันภัยบริหาร ส่วนตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา พร้อมกับประสานสำนักงานสาธารณสุข และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการฯ <b>ความหมาย</b> ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่จะดำเนินการในแต่ละพื้นที่	ดำเนินการประสานกลุ่มเป้าหมายครบทั้ง 6 รุ่นเรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดอบรมรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ร้อยละ 60 ของจำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรรราคาตัวดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งผลตอบรับของผู้เข้าร่วมอบรม พบว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความสนใจ กระตือรือร้น และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี	ให้ผู้ใช้จัดสรรดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายต่อไป
3	631041	1	โครงการสนับสนุนการบริหารความปลอดภัยด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ศทส.	6 ส.ค. 62 - 30 พ.ย. 63	23,250,750	-33.00	-	-33.00	40.00	20.55	-19.45	ไม่เป็นไปตามแผน - โดยมีการดำเนินการทั้ง 9 ผลผลิต ซึ่งแผนการดำเนินงานในแต่ละผลผลิต ตั้งแต่เดือน ส.ค. 62 - ม.ค. 63 โดยสามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้ 7 ผลผลิต คือ ผลผลิตที่ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยมีกรยกเลิกไม่จัดหาผู้รับจ้าง 2 ผลผลิต คือ ผลผลิตที่ 2, 4 เนื่องจากขอใช้งานคลาวด์กลางภาครัฐ <b>ความหมาย</b> ต้องจัดจ้างทุกผลผลิตก่อน 30 ก.ย. 62 โดยเริ่มดำเนินการตามสัญญา 12 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)	จะขอปรับลดบางรายการลงเนื่องจากมีการยกเลิกบางรายการ พร้อมทั้งขอปรับลดวงเงินลง เพื่อให้เป็นไปตามผลการดำเนินงาน โดยจะจัดส่งหนังสือแจ้งให้ กปท. เพื่อดำเนินการต่อไป	ขอให้ผู้ใช้จัดสรรเร่งดำเนินการทำเรื่องขอยกเลิกบางรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผล รวมทั้งการขอปรับลดวงเงิน และให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายต่อไป
15	631084	7	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยผ่านการแข่งขัน OR Thailand GrandPrix (MOTO GP)	สสท. และ สนท. ร่วมกับ กทท.	1 ม.ค.63 - 31 พ.ค.63	9,000,000	100.00	-	- 100.00	10.00	-	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ก่อนส่งให้ สนร. โอนเงินให้ทางกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินงาน <b>ความหมาย</b> ต้องลงนาม MOU และโอนเงินให้ทางกีฬา เพื่อดำเนินการตามโครงการโดยผลิตพอร์ตโทรทัศน์และจัดกิจกรรมต่อไป	สสท. : อยู่ระหว่างลงนาม MOU กับ กทท. ซึ่งจะมีการลงนามในวันที่ 3 มี.ค. 63 และนำเสนอ สนร. เพื่อขออนุมัติโอนเงินให้ กทท. ซึ่งจะดำเนินการตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด และจะรายงานผลการดำเนินงานส่งให้กรมการขนส่งทางบก โดยอาจจำเป็นต้องมีการขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ <b>หมายเหตุ</b> การจัดงานจากเดิมวันที่ 20-22 มี.ค. 63 ได้มีการเลื่อนออกไปยังไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19	ให้ผู้ใช้จัดสรรดำเนินการถึงช่วงเวลาและประโยชน์ที่จะได้รับจากการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ว่าได้ประสิทธิภาพที่จะสามารถสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย และสามารถลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			คำชี้แจงผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม	
							แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้ากว่าแผน			
16	631069	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.ปราจีนบุรี	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	302,800	-	-	-	20.00	10.00	- 10.00	ไม่ปฏิบัติตามแผน ทำหนังสือสถานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อทำการสำรวจข้อมูลรถรับส่งนักเรียน <b>ตามแผน</b> ต้องรวบรวมปัญหาจากผู้ประกอบการ/ผู้ขับรถ รับ-ส่งนักเรียน เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อหามาตรการและแนวทางการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	สขจ.ปราจีนบุรี : ได้รับข้อมูลที่ประสานขอศึกษาธิการจังหวัดเรียบร้อยแล้ว และรวบรวมปัญหาจากผู้ประกอบการ/ผู้ขับรถ รับ-ส่งนักเรียน เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อหามาตรการและแนวทางการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้ผู้ประกอบการ เจ้าของรถและผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียนและผลักดันให้มีการขออนุญาตใช้รถเพื่อรับจ้างรับ-ส่ง นักเรียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการจัดอบรมคนขับรถรับ-ส่งนักเรียน จำนวน 9 รุ่น ไม่น้อยกว่า 520 คน
17	631072	4	โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการขับอย่างปลอดภัยในกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกบนเส้นทางสาย 304 ช่วงเขาปู่โตน จังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	16 พ.ย. 62 - 15 ก.ย. 63	332,800	-	-	-	10.00	5.00	- 5.00	ไม่ปฏิบัติตามแผน อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง <b>ตามแผน</b> ต้องจัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว	สขจ.ปราจีนบุรี : จัดหาผู้รับจ้างได้เรียบร้อยแล้ว	ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินงานจัดทำสื่อวีดิทัศน์ และอบรมผู้ประกอบการขนส่งและคนขับรถ เรื่อง "เทคนิคการขับรถบรรทุกในเส้นทางสาย 304 ช่วงเขาปู่โตน อย่างปลอดภัย" จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน รวม 80 คน
18	631074	5	โครงการหนอภัยปลอดภัยให้ความเร็ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.หนองคาย	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	1,067,560	18.14	8.90	- 9.24	20.00	10.00	- 10.00	ไม่ปฏิบัติตามแผน อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง <b>ตามแผน</b> ต้องจัดจ้างผู้ดูแลระบบได้แล้ว โดยมีการประชาสัมพันธ์ และต้องมีการประชุมชี้แจงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สขจ.หนองคาย : ปัจจุบันลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจ้างถึง 30 ก.ย. 63 ได้มีการนัดหมายการประชุมกับทางตำรวจทางหลวงอุดรธานีและผู้รับจ้าง เพื่อติดตามการดำเนินงาน ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ ออกบูธ ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน	ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายต่อไป
19	581050	3	โครงการจัดทำระบบรายงานผลการติดตั้ง การตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง และระบบรายงานผลการตรวจสภาพผ่านระบบสารสนเทศ (จัดทำระบบรายงานผลการตรวจสภาพของ รถ. ผ่านระบบออนไลน์)	สนว.	• 11 ก.พ. 58 - 10 ธ.ค. 58 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 มิ.ย. 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 ก.ย. 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 พ.ค. 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 ก.ย. 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 พ.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ต.ค. 62 • <del>ปรับเป็นสิ้นสุด 30 มิ.ย. 63</del>	35,071,400	90.00	90.00	-	91.68	88.00	-3.68	ไม่ปฏิบัติตามแผน - ขณะนี้รอทาง สขจ. ทำหนังสือตอบกลับมาอย่างเป็นทางการเพื่อสามารถใช้บริการคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ได้ ซึ่งปัจจุบันยังคงเหลืองานงวดที่ 2 และงวดที่ 3 <b>ตามแผน</b> ต้องย้ายข้อมูลการตรวจสภาพรถเข้าสู่ Cloud Server ของ GDCC และทดสอบการรับส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	สนว. : ยังเหลืองานงวดที่ 2 และ 3 นี้ยังไม่มีครบถ้วน ตาม TOR ผู้รับจ้างรายที่ 2 ติดปัญหาเรื่องพื้นที่จัดเก็บ software	ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินงาน และเร่งรัดการดำเนินการติดตามการเข้าร่วมโครงการ GDCC ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ เมื่อพร้อมให้แจ้งนำส่งข้อมูลต่อไป
4	631040	1	โครงการสนับสนุนด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทุกด้านพื้นที่	ศทส.	7 ส.ค. 62 - 30 พ.ย. 63	86,949,220	8.33	8.00	-0.33	40.00	36.74	-3.26	ไม่ปฏิบัติตามแผน - ผลผลิต 1 ระบบ e-Classroom ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง - ผลผลิต 2 ระบบ e-Driving ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ได้ผู้รับจ้างแล้ว - ผลผลิต 6 ขอยกเลิกการบำรุงรักษาเนื่องจากการบำรุงรักษาอยู่ในโครงการ E-exam ของ สทส.	สนก. : ผลผลิตที่ 1 ระบบ e-Classroom เป็นของ สนก. ได้ดำเนินการยื่นข้อเสนอไปแล้ว 3 ครั้ง ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง จึงได้หารือกับระบบที่จะขอดำเนินการเปลี่ยนการจัดจ้างเป็นแบบคัดเลือกแทน ศทส. : จะทำหนังสือถึง กปด. ขอปรับลดบางผลผลิตและยอดเงินลง เพื่อให้เป็นไปตามผลการดำเนินงาน	หากได้ผู้รับจ้างตามผลผลิตที่ 1 เรียบร้อยแล้วควรดำเนินการขอปรับระยะเวลา ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายต่อไป

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม	
							แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้ากว่าแผน			หมายเหตุ
5	631062	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบขับรถเพื่อรองรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี สาขาอำเภอชัยบาดาล	สงจ.ลพบุรี	16 พ.ย. 62 - 15 ก.ค. 63	500,000	10.00	6.00	- 4.00	10.00	2.00	- 8.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างตั้งกรรมการประเมินราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างภายใน 90 วัน	ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างภายใน 90 วัน	ให้ผู้รับจัดสรรดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายต่อไป
22	611132	2	โครงการยกระดับกระบวนการดูแลความปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ ภายใต้แนวทางยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) ผลผลิตที่ 1 KIOSK = 62,675,500 บาท ผลผลิตที่ 2 E-Licensing = 227,101,200 บาท ส่วนที่ 1 = 15,738,200 บาท ส่วนที่ 2 = 211,363,000 บาท ผลผลิตที่ 3 E-Learning = 7,031,000 บาท ผลผลิตที่ 4 E-Classroom 2 = 5,317,000 บาท	สนท.	• 1 ก.ค. 61 - 26 เม.ย. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 28 ก.พ. 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 8 พ.ค. 63	302,124,700	98.52	96.49	2.03	89.30	87.87	-1.43	- ไม่เป็นไปตามแผน - ผลผลิตที่ 1 และ 2 สัญญาเริ่มต้นวันที่ 6 มิ.ย. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ผลผลิตที่ 3 สัญญาเริ่มต้น 11 ก.ย. 62 สิ้นสุดวันที่ 8 มี.ค. 63 ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 - ผลผลิตที่ 4 สัญญาเริ่มต้น 17 พ.ค. 62 สิ้นสุด 12 พ.ย. 62 อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ทดสอบการใช้งานระบบสำหรับผู้ลงทะเบียนใบอนุญาตขับรถอัตโนมัติไม่ได้ แต่พบว่าไม่สามารถใช้งานได้ <b>ความหมาย</b> ต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 7 ก.พ. 63	สนท.: การดำเนินงานตามผลผลิต - ผลผลิตที่ 1 และ 2 ผู้รับจ้างดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กรรมการตรวจรับเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 63 - ผลผลิตที่ 3 กรรมการตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว จะส่งรายงานฉบับสมบูรณ์วันที่ 8 มี.ค. 63 - ผลผลิตที่ 4 อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทะเบียนระบบใบอนุญาตขับรถอัตโนมัติเนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ทดสอบการใช้งานระบบแล้ว แต่พบว่าไม่สามารถใช้งานได้	ให้ผู้รับจัดสรรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
<b>2. โครงการอุปถัมภ์ เพื่อปรับระยะเวลา/ยกเลิกโครงการ รวม 3 โครงการ</b>															
<b>2.1 ผู้รับจ้างแล้ว รอเสนอขอปรับระยะเวลาดำเนินการ 3 โครงการ</b>															
23	623004	10	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา สรรวจ เพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และความปลอดภัยในการเดินทางทางถนน เพื่อเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 4	สพค.	• 1 ต.ค. 61 - 31 ก.ค. 62 (ศึกษา 7 เดือน) • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 มิ.ย. 63	6,000,000	40.00	-	- 40.00	50.00	-	- 50.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง <b>ความหมาย</b> ต้องรายงานความก้าวหน้า ครึ่งที่ 2 * ส่งหนังสือขอปรับระยะเวลาแล้ว	สพค.: ผู้รับจ้าง คือ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ โดยลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สพค.31/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 จะดำเนินการส่งรายงานผลการศึกษาลบเบี่ยงต้น ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2563 และได้มีหนังสือแจ้ง สพค. ที่ คค 0201/1577 ลว 25 ก.พ. 2563 เรื่องขอปรับแผนการดำเนินงาน จากเดิมสิ้นสุด 31 มิ.ย. 63 ขอขยายระยะเวลาเป็นสิ้นสุด 31 ต.ค. 63 เพื่อให้สอดคล้องกับสัญญา	ให้ผู้รับจัดสรรดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายต่อไป
24	603011	10	โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแล ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสารและรถบรรทุก	ศบร.	• 13 ก.ค. 60 - 12 ม.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 24 ส.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 ต.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ม.ค. 63	49,500,000	100.00	40.00	- 60.00	100.00	91.00	-9.00	- อยู่ระหว่างขอปรับระยะเวลาครั้งที่ 4 (เป็นสิ้นสุด 30 เม.ย. 63) ศบร. มีหนังสือแจ้ง สบค. แล้ว หนังสือที่ คค 0421/139 ลว 29 มกราคม 2563	ศบร.: ได้ดำเนินการตรวจรับรายงาน กวดที่ 5-7 เรียบร้อยแล้ว แต่มีการปรับเพิ่มรายละเอียดตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจรับ ส่วนรายงานฉบับสมบูรณ์ กวดที่ 8 ทางที่ปรึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการปรับรายงานและแก้ไขบางระบบ โดย ศบร. ได้มีหนังสือแจ้ง สบค. ที่ คค 0421/139 ลว 29 มกราคม 2563 เรื่องขอปรับแผนการดำเนินงาน จากเดิมสิ้นสุด 31 ม.ค. 63 ขอขยายระยะเวลาเป็นสิ้นสุด 30 เม.ย. 63	ให้ผู้รับจัดสรรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้การสรุปปิดโครงการสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายต่อไป

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม		
							แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้ากว่าแผน				
25	621125	3	โครงการจัดหาเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ฉบับใหม่	สนว.	27 พ.ค. 62 - 26 มี.ค. 63	2,824,800	100.00	-	-	100.00	90.00	10.00	-80.00	รอประชุม /ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง <b>ตามแผน</b> ผู้รับจ้างส่งมอบเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ ที่ สนว.	สนว.: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ โดยผู้ชนะการเสนอราคาคือ บริษัท ซี.ไอ.อินดัสทรี จำกัด ต่อมา บริษัท ภูติ วิว โปรติกส์ จำกัด ได้อุทธรณ์ผลการพิจารณาและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ฟังขึ้น จึงได้ยกเลิกประกาศราคา เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 63 และได้มีการประกาศ TOR ครั้งที่ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 63 <b>หมายเหตุ</b> : ได้รับอนุมัติให้ปรับระยะเวลาในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563	ให้ผู้ได้รับจัดสรรส่งสำเนาสัญญาพร้อมปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการให้สอดคล้องกับสัญญา ให้ฝ่ายเลขา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา พิจารณาต่อไป และกำกับดูแลผู้รับจ้างให้ดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามสัญญา
<b>3. โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ รวม 14โครงการ</b>																
<b>3.1 โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ แต่การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน 2 โครงการ</b>																
26	611071	7	โครงการจัดหารถลักษณะพิเศษ สำหรับดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้งาน	สนภ.	• 18 ธ.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด <u>31 ธ.ค. 61</u>	10,648,800	100.00	90.00	-	10.00	95.00	95.00	-	รอสรุปปิด-เบิกเงินเข้า	สนภ.: อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสรุปปิดโครงการ	ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและดำเนินการสรุปปิดโครงการ
27	611150	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ และการทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ	สขจ.ตรัง	• 1 ส.ค. 61-31 ม.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด <u>31 ม.ค. 63</u>	1,902,000	100.00	57.04	-	42.96	90.00	90.00	-	รอสรุปปิด	สขจ.ตรัง: อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสรุปปิดโครงการ	ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและดำเนินการสรุปปิดโครงการ
<b>3.2 โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ ผลการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผน 12 โครงการ</b>																
28	621089	5	โครงการ "ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจไร้แอลกอฮอล์"	สนภ.	1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 62	69,159,500	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด	สนภ.: อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสรุปปิดโครงการ	ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งสรุปปิดโครงการ
29	621087	3	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตรวจสภาพรถทั่วประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานการตรวจสภาพรถ	สนว.	1 ต.ค. 61 - 30 พ.ย. 62	17,300,000	70.00	70.00	-	-	72.00	72.00	-	รอสรุปปิด	สขจ.ลำปาง: อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสรุปปิดโครงการ	ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งสรุปปิดโครงการ
30	621086	2	โครงการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ในการออกใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน	ศทส.	1 ธ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	13,061,811	100.00	100.00	-	-	92.00	92.00	-	รอสรุปปิด	อยู่ระหว่างกรรรมการติดตามการเกิดอุบัติเหตุของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ ไม่น้อยกว่า 500 คน ระยะเวลา 6 เดือน	เมื่อดำเนินการตามระยะเวลาเสร็จสิ้นแล้ว ให้เร่งรัดดำเนินการสรุปปิดโครงการโดยเร็ว
31	621134	3	โครงการตรวจขั้นต้น รถโดยสารสาธารณะ check คน check รถ เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย	สพท.5	3 ก.ย.62- 30 ม.ค.63	11,802,000	83.00	83.00	-	-	90.00	90.00	-	รอสรุปปิด	สพท.5: อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสรุปปิดโครงการ	ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งสรุปปิดโครงการ
32	621043	2	โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุม กำกับ ดูแลโรงเรียนสอนขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom)	สนภ.	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	4,777,000	83.33	83.33	-	-	93.33	93.33	-	รอสรุปปิด	สนภ.: อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสรุปปิดโครงการ	ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งสรุปปิดโครงการ
33	611069	2	โครงการประกวดการออกแบบแนวคิดการพัฒนาระบบการทดสอบขับรถภาคปฏิบัติด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถให้สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย	สนภ.	• 13 ธ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด <u>30 เม.ย. 62</u>	4,394,000	100.00	100.00	-	-	81.00	81.00	-	รอสรุปปิด	ศทส.: อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสรุปปิดโครงการ	ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและดำเนินการสรุปปิดโครงการ รวมถึงติดตามผลให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการต่อไป

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม
							แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ		
34	611104	2	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอบรม ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ขับขี่ (Sure Driving Smart Driver) (ถ่ายถอดสด)	สนภ.	20 มี.ค. 61 - 31 ต.ค. 61	3,692,000	73.02	73.02	-	90.00	90.00	-	รอสรุปปิด	สนภ.: อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสรุปปิดโครงการ	ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งสรุปปิดโครงการ
35	621079	8	โครงการด้านชุมชนเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	สขจ.บึงกาฬ	1 ต.ค. 61 - 15 ม.ค. 63	2,312,670	100.00	100.00	-	93.00	93.00	-	รอสรุปปิด/เก็บผล	สขจ.บึงกาฬ: อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสรุปปิดโครงการ	ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งสรุปปิดโครงการ
36	621129	3	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศึกษากาฬนายช่างตรวจสภาพรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	สนว.	15 ก.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62	1,985,400	100.00	100.00	-	90.00	90.00	-	รอสรุปปิด	สนว.: อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสรุปปิดโครงการ	ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งสรุปปิดโครงการ
37	621091	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอบ้านหมอ	สขจ.สระบุรี	• 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 พ.ย. 62	550,800	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด	อยู่ระหว่างการรอผลการติดตามการเกิดอุบัติเหตุของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถระยะเวลา 6 เดือน	เมื่อดำเนินการตามระยะเวลาเสร็จสิ้นแล้ว ให้เร่งรัดดำเนินการสรุปปิดโครงการโดยเร็ว
38	621052	4	โครงการยกระดับความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน จังหวัดลำปาง	สขจ.ลำปาง	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	322,000	100.00	100.00	-	98.00	98.00	-	รอสรุปปิด	สขจ.ลำปาง: อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสรุปปิดโครงการ	ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งสรุปปิดโครงการ
39	621117	4	โครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้รถนักเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	สขจ.พระนครศรีอยุธยา	2 พ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63	288,000	88.25	88.25	-	95.00	95.00	-	รอสรุปปิด	สขจ.พระนครศรีอยุธยา: อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสรุปปิดโครงการ	ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งสรุปปิดโครงการ
<b>5. โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน รวม 93 โครงการ</b>															
<b>5.1 โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน 37 โครงการ</b>															
40	591051	7	โครงการจัดการดูแลรถยนต์ที่มั่วร้ายกันกระสุนและแรงระเบิดสำหรับดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (เข้าร่วม 69 คัน 5 ปี ให้ 64 จังหวัด สขพ.1-5 และจัดซื้อรถยนต์ที่มั่วร้าย 5 คัน ให้ สขจ.นราธิวาส ปัตตานี สงขลา ยะลา และ สขจ.อ.เบตง)	สนภ.	• 21 เม.ย. 59 - 20 เม.ย. 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ม.ค. 65	124,623,130	67.37	64.54	-2.83	98.14	98.14	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2560 - สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2564	สนภ.: รับประทานและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ได้รับจัดสรร เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
41	631048	7	โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนภ.	1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63	89,801,200	45.95	28.34	-17.61	55.70	55.70	-	เป็นไปตามแผน	สนภ.: รับประทานและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ได้รับจัดสรร เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
42	631055	5	โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ ปี2563	สนภ.	1 ธ.ค. 62 - 28 ก.พ. 64	43,341,600.00	16.21	-	16.21	12.24	12.24	-	เป็นไปตามแผน - เบิกจ่ายเงินล่าช้า	สนภ.: รับประทานและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ได้รับจัดสรร เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
43	611095	2	โครงการปรับปรุงศูนย์สอบขับรถ อ.ลำลูกกา ภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับขี่ (Sure Driving Smart Driver)	สนภ.	• 1 มี.ค. 61 - 31 ธ.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 เม.ย. 63	39,796,617	67.00	35.79	-31.21	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้น 12 ก.พ. 62 สิ้นสุด 6 ก.พ. 63	สนภ.: รับประทานและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ได้รับจัดสรร เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			คำชี้แจงผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม	
							แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้ากว่าแผน			
44	631043	1	โครงการสนนจรรยาบรรณเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	สนก.	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	29,205,900	98.57	52.43	- 46.14	38.57	30.61	- 7.96	เป็นไปตามแผน (กระบวนกร)	สนก: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้รับผิดชอบ เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
45	631036	7	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (พนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนก.	6 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 63	29,070,000	33.33	22.77	-10.56	43.32	43.32	-	เป็นไปตามแผน เริ่มดำเนินการ 1 ต.ค.62	สนก: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้รับผิดชอบ เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
46	631045	2	โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2563	สนก.	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	26,525,700	37.50	47.38	-9.88	52.50	52.50	-	เป็นไปตามแผน	สนก: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้รับผิดชอบ เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
47	631057	7	โครงการบูรณาการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	สนก. ร่วมกับ สอท.	14 พ.ย. 62 - 13 ก.ย. 63	26,284,900	100.00	99.62	-0.38	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน	สนก: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้รับผิดชอบ เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
48	611133	2	โครงการจัดตั้งศูนย์อบรมและทดสอบผู้ขับขี่ใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2	สขท.2	• 1 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 มี.ค.63	18,000,000	66.20	28.41	-37.79	85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน	สขท.2: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้รับผิดชอบ เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
49	631034	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายผู้ล่อลึงผู้ขับขี่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจการและตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาจราจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กตส.	6 ส.ค. 62 - 30 ต.ค. 63	14,759,920	25.00	14.80	- 10.20	33.87	33.87	-	เป็นไปตามแผน - เบิกจ่ายเงินล่าช้า	กตส: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้รับผิดชอบ เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
50	631046	5	โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มขั้นรอยโดยกรมทศ 2 หมวด 3 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทั่วประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนส.	1 พ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 63	8,604,000	100.00	50.00	- 50.00	42.00	42.00	-	เป็นไปตามแผน - เบิกจ่ายเงินล่าช้า	สนส: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้รับผิดชอบ เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
51	631037	7	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติการในการตรวจสอบอุบัติเหตุและการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนก.	6 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	7,776,000	33.33	26.54	-6.79	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน	สนก: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้รับผิดชอบ เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
52	631044	1	โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนก.	1 พ.ย. 62 - 31 มี.ค. 63	5,460,800	100.00	71.46	28.54	65.00	65.00	-	เป็นไปตามแผน เริ่มดำเนินการ 1 ต.ค.62	สนก: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้รับผิดชอบ เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
53	613010	10	โครงการศึกษาระบบนำส่งผู้โดยสาร (Feeder) ด้วยรถโดยสารประจำทางสนับสนุนการเดินทางด้วยรถไฟในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน	กบส.	5 ก.ค. 61 - 4 ก.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 9 ก.พ. 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 16 เม.ย. 63	4,995,500	100.00	80.00	- 20.00	95.00	95.00	-	- เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้นวันที่ 9 เม.ย. 2562 - สิ้นสุดวันที่ 9 ธ.ค. 2562 - ส่งสำเนาสัญญาให้เลขานุการแล้ว	กบส: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้รับผิดชอบ เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
54	623012	10	โครงการศึกษาพัฒนาการกำกับดูแล และบริหารจัดการโดยสภาประจำทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	กบส.	19 เม.ย. 62 - 29 ก.พ. 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 พ.ค. 63	4,979,800	45.00	15.00	- 30.00	65.00	65.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้นวันที่ 27 กันยายน 2562 - สิ้นสุดวันที่ 27 มีนาคม 2563	กบส: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้รับผิดชอบ เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
55	623006	10	โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแบบมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ	สนว.	1 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 62 (ศึกษา 9 เดือน)	4,910,290	30.00	-	- 30.00	55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน	สนว: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้รับผิดชอบ เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน



ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม
							แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้า กว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ		
56	623005	10	โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล	สนค.	• 1 ธ.ค. 61-30 ก.ย. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด <u>17 มี.ค. 63</u>	4,600,000	100.00	65.00	- <b>35.00</b>	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้นวันที่ 15 ก.ค. 2562 - แจ้งให้ปฏิบัติงาน วันที่ 19 ก.ค. 62 - สิ้นสุดวันที่ 17 ม.ค. 63	สนค: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้จัดสรร เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
57	623003	10	โครงการศึกษาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสำหรับผู้สูงอายุที่มีใบอนุญาตขับรถ	สนก.	• 16 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด <u>13 เม.ย. 63</u>	4,184,000	70.00	45.00	- <b>25.00</b>	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้นวันที่ 18 มิ.ย. 2562 - สิ้นสุดวันที่ 15 เม.ย. 63	สนก: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้จัดสรร เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
58	631029	6	โครงการสารคดีสั้น 1 นาที กับ กปค. เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สสท.	6 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 63	4,000,000	30.00	-	- <b>30.00</b>	43.33	43.33	-	เป็นไปตามแผน - เบิกจ่ายเงินล่าช้า	สสท: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้จัดสรร เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
59	623008	10	โครงการศึกษาพัฒนาแบบทดสอบความรู้ด้านการกึ่งหน้าของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน	สนก.	19 เม.ย. 62-18 ก.พ. 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด <u>14 พ.ค. 63</u>	2,648,000	25.00	-	- <b>25.00</b>	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน	สนก: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้จัดสรร เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
60	631020	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปีงบประมาณ 2563	สนว.	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	2,293,680	25.00	22.37	- <b>2.63</b>	37.50	37.50	-	เป็นไปตามแผน	สนว: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้จัดสรร เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
61	631006	1	โครงการสำนักงานขนส่งภาคเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอุดรธานี	สขจ.อุดรธานี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	626,410	23.77	6.10	- <b>17.67</b>	55.00	55.00	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา	สขจ.อุดรธานี: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้จัดสรร เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
62	631022	4	โครงการการบริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัยของรถแท็กซี่โดยศูนย์ควบคุมกลางแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ช่วยควบคุมแท็กซี่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนส.	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 63	576,000	25.00	21.88	- <b>3.12</b>	36.66	36.66	-	เป็นไปตามแผน	สนส.: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้จัดสรร เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
63	631003	1	โครงการสำนักงานขนส่งภาคเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์	สขจ.บุรีรัมย์	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	521,510	22.80	11.21	- <b>11.59</b>	83.92	83.92	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา	สขจ.บุรีรัมย์: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้จัดสรร เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
64	631004	1	โครงการสำนักงานขนส่งภาคเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดเพชรบุรี	สขจ.เพชรบุรี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	499,370	30.63	16.24	- <b>14.39</b>	45.00	45.00	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา	สขจ.เพชรบุรี: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้จัดสรร เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
65	631007	1	โครงการสำนักงานขนส่งภาคเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดขอนแก่น	สขจ.ขอนแก่น	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	475,150	39.03	21.25	- <b>17.78</b>	54.00	54.00	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา	สขจ.ขอนแก่น: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้จัดสรร เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
66	631001	1	โครงการสำนักงานขนส่งภาคเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดจันทบุรี	สขจ.จันทบุรี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	463,640	24.79	16.48	- <b>8.31</b>	50.00	50.00	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา	สขจ.จันทบุรี: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้จัดสรร เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
67	631002	1	โครงการสำนักงานขนส่งภาคเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่	สขจ.เชียงใหม่	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	461,660	31.67	26.51	- <b>5.16</b>	45.00	45.00	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา	สขจ.เชียงใหม่: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้จัดสรร เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
68	631005	1	โครงการสำนักงานขนส่งภาคเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สขจ.สุราษฎร์ธานี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	453,910	27.91	12.35	- <b>15.56</b>	45.00	45.00	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา	สขจ.สุราษฎร์ธานี: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้จัดสรร เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			คำชี้แจงผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม	
							แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้ากว่าแผน			หมายเหตุ
69	631014	1	โครงการสำนักงานขนส่งภาคเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี	สขจ.อุบลราชธานี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	420,730	20.56	18.76	- 1.80	50.00	50.00	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญาณ	สขจ.อุบลราชธานี: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับจัดสรร เปรียงจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
70	631012	1	โครงการสำนักงานขนส่งภาคเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดพิษณุโลก	สขจ.พิษณุโลก	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	412,980	31.48	8.69	- 22.79	65.00	65.00	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญาณ	สขจ.พิษณุโลก: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับจัดสรร เปรียงจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
71	631025	3	โครงการหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อความปลอดภัยและติดตามการซ่อมบำรุงระบบตรวจสภาพรถทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563	สนว.	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 62	410,000	27.27	13.62	- 13.65	32.72	32.72	-	เป็นไปตามแผน	สนว.: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับจัดสรร เปรียงจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
72	631011	1	โครงการสำนักงานขนส่งภาคเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	345,400	34.22	16.07	- 18.15	50.00	50.00	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญาณ	สขจ.ปราจีนบุรี: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับจัดสรร เปรียงจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
73	631010	1	โครงการสำนักงานขนส่งภาคเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา	สขจ.นครราชสีมา	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	319,160	40.02	26.22	- 13.80	50.00	50.00	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญาณ	สขจ.นครราชสีมา: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับจัดสรร เปรียงจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
74	631015	1	โครงการสำนักงานขนส่งภาคเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดนครสวรรค์	สขจ.นครสวรรค์	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	317,290	27.10	11.01	- 16.09	45.00	45.00	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญาณ	สขจ.นครสวรรค์: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับจัดสรร เปรียงจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
75	631009	1	โครงการสำนักงานขนส่งภาคเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดสิงห์บุรี	สขจ.สิงห์บุรี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	293,600	21.59	17.63	- 3.96	53.57	53.57	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญาณ	สขจ.สิงห์บุรี: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับจัดสรร เปรียงจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
76	631063	2	โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้งานเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.อุตรดิตถ์	16 พ.ย. 62 - 30 ก.ย. 63	262,540	100.00	-	- 100.00	15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน	สขจ.อุตรดิตถ์: รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับจัดสรร เปรียงจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
<b>5.2 โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน และการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผน 56 โครงการ</b>															
77	621135	5	โครงการตรวจเข้มขับรถโดยสารสาธารณะ checking point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย	สนก.	10 ก.ย. 62 - 30 เม.ย. 63	77,806,200	47.00	47.00	-	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
78	631053	3	โครงการยกระดับการทดสอบที่นิ่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถโดยสาร ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดสหประชาชาติ	สนว.	14 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 64	70,888,600	-	-	-	8.00	8.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
79	631035	1	โครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ศบร.	6 ส.ค. 62 - 30 ต.ค. 63	51,074,220	22.00	22.00	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
80	611074	6	โครงการสื่อสารสร้างจิตสำนึกปลอดภัย เสริมความใส่ใจบนท้องถนนของเรา ในประเด็น "การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจการปฏิรูประบบรถสาธารณะเพื่อความปลอดภัย"	สนส.	18 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 • เริ่มเป็นต้นยุค 31 ม.ค. 62 • เริ่มเป็นต้นยุค 30 เม.ย. 62	48,000,000	10.00	10.00	.	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
81	631032	5	โครงการ การดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร. 1584) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	กตส.	6 ส.ค. 62 - 30 ต.ค. 63	47,667,300	25.00	25.00	-	35.00	35.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่โครงการ (%)				คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม
							แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ		
82	631031	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ)	สนว.	6 ส.ค.62 - 30 ต.ค.63	46,886,280	25.16	25.16	-	59.80	59.80	-	เป็นไปตามแผน	-	-
83	631033	5	โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กตส.	6 ส.ค. 62 - 30 ต.ค. 63	32,019,960	25.00	25.00	-	35.00	35.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
84	631054	5	โครงการตรวจเข้มงวดโดยสาธารณะ checking point เพื่อการเฝ้าระวังรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย (เพิ่มเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	สนท.	14 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63	25,276,805	5.00	5.00	-	43.00	43.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
85	631039	5	โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย (การเข้าตรวจรถกรณี)	กตส.	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 67	21,387,480	1.72	1.72	-	12.75	12.75	-	เป็นไปตามแผน	-	-
86	611135	2	โครงการศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบผู้ขับขี่ใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5	สขท.5	1 ก.ค. 61 - 30 พ.ย. 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 30 มิ.ย.63	18,170,000	15.00	15.00	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
87	631083	5	โครงการยกระดับการปฏิบัติการตรวจเข้มชั้นแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ	กตส.	1 ม.ค.63 - 30 ก.ย.63	10,600,000	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
88	611142	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งชลบุรี ระยะที่ 1	สขง.ชลบุรี	• 1 ก.ค. 61- 31 ต.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 พ.ค. 63	9,669,000	15.00	15.00	-	42.00	42.00	-	- งานเป็นไปตามแผน	-	-
89	631042	5	โครงการซ่อมบำรุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วรถด้วยเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กตส.	6 ส.ค. 62 - 31 ธ.ค. 63	6,286,678	9.70	9.70	-	22.00	22.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
90	613009	10	โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สนส.	• 9 มิ.ย. 61 - 8 เม.ย. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 8 ก.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 22 ส.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ม.ค. 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 พ.ค. 63	4,980,000	85.00	85.00	-	98.00	98.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้นวันที่ 9 พ.ย. 2561 - อยู่ระหว่างขยายสัญญาจ้าง	-	-
91	631082	5	โครงการยกระดับการตรวจการขนส่งด้วยอุปกรณ์สำหรับการจัดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	กตส.	1 ม.ค.63 - 30 ก.ย.63	4,937,500	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
92	623007	10	โครงการศึกษาพัฒนาเทคนิคการตรวจประเมินและการรับรองคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน	สนท.	19 เม.ย. 62- 18 มิ.ย. 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 พ.ค. 63	4,837,000	20.00	20.00	-	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้นวันที่ 19 ตุลาคม 2562 - สิ้นสุดวันที่ 14 มิถุนายน 2563	-	-
93	623009	10	โครงการศึกษา ออกแบบโครงสร้างตัวถังโดยสารให้มีความแข็งแรงเป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย	สนว.	19 เม.ย. 62 - 18 ก.ค. 63 (ศึกษา 8 เดือน)	4,800,000	-	-	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม	
							แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้า กว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้า กว่าแผน			หมายเหตุ
94	611092	7	โครงการจัดหารถตู้และพนักงานขับรถสำหรับโรงเรียนการขนส่ง (จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนบุรี)	สนภ.	• 24 ม.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 • สัญญาเช่ารถสิ้นสุด 16 พ.ค. 66	4,780,500	95.00	95.00	-	22.91	22.91	-	เป็นไปตามแผน	-	-
95	611112	3	โครงการรักษามาตรฐานการทดสอบการทรงตัวโดยสายการบำรุงรักษาเครื่องทดสอบการทรงตัว และปรับปรุงอาคารทดสอบการทรงตัว ของศูนย์ทดสอบยานยนต์	สนว.	• 1 มิ.ย.61 - 31 มี.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ส.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ส.ค. 63	4,499,000	-	-	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขอแก้ไขสัญญา	-	-
96	623002	10	โครงการศึกษาความสำคัญของการเรียนรู้ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ และการพัฒนาหลักสูตรการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย	สนภ.	• 16 ส.ค. 61 - 15 ต.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 15 มิ.ย. 63	4,351,000	45.00	45.00	-	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้นวันที่ 20 มิ.ย. 2562 - สิ้นสุดวันที่ 15 เม.ย 63	-	-
97	623001	10	โครงการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจาการบรรทุกขนาดใหญ่ในประเทศไทย	สนภ.	• 16 ส.ค. 61 - 15 ต.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 28 มิ.ย. 63	3,257,000	50.00	50.00	-	67.50	67.50	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้นวันที่ 3 ก.ค. 2562 - - สิ้นสุดวันที่ 28 เม.ย 63	-	-
98	601034	5	โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การเช่ารถตรวจการ)	กตส.	• 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25 มิ.ย. 65	2,970,000	55.50	55.50	-	62.00	62.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
99	621113	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบของสถานตรวจสภาพรถ	สนว.	2 พ.ค. 62- 1 เม.ย.63 ปรับเป็นสิ้นสุด	2,800,000	-	-	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
100	631027	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนจากระบบ GPS สำหรับ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ศบร.	1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63	2,123,400	-	-	-	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
101	631021	3	โครงการดำเนินงานทดสอบการทรงตัวรถโดยสาร ประจำปีงบประมาณ 2563	สนว.	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	2,057,640	25.07	25.07	-	31.66	31.66	-	เป็นไปตามแผน	-	-
102	591001	3	โครงการเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) เพื่อตรวจสอบกำกับ ดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน และสถานประกอบการผู้ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) เป็นเชื้อเพลิงภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สขท. 5	สขท.5	• 24 ส.ค. 58 - 23 ส.ค. 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 พ.ย. 63	1,521,000	79.73	79.73	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม
							แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ		
103	611116	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามล้อของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5	สขท.5	• 1 มิ.ย. 61 - 30 พ.ย.61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 ก.ย.62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 21 ธ.ค.62	1,500,000	30.00	30.00	-	42.00	42.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
104	631030	6	โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ) เพื่อส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย	สนท.	6 ส.ค. 62 - 31 มี.ค. 63	1,500,000	100.00	100.00	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้น 25 ก.ย. 62 สิ้นสุด 23 พ.ย. 62	-	-
105	611119	3	โครงการจัดหารถเช่าเพื่อสนับสนุนการควบคุม กำกับ และดูแลสถานตรวจสภาพรถ	สนว.	1 มิ.ย. 61 - 31 ต.ค. 66	1,485,000.00	17.54	17.54	-	36.50	36.50	-	- งานเป็นไปตามแผน	-	-
106	631081	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ	กตส.	1 ม.ค.63 - 30 ก.ย.63	1,449,000	-	-	-	3.33	3.33	-	เป็นไปตามแผน	-	-
107	631016	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอบขับรถ ศูนย์สอบขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ (ลำลูกกา)	สนท.	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	1,382,000	18.57	18.57	-	47.00	47.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
108	601052	2	โครงการเช่ารถ สำหรับหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไข และซ่อมบำรุงเครื่องตรวจสภาพรถ(เช่ารถบรรทุกแบบดับเบิ้ลคืบ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี)	สนว.	• 28 พ.ย. 59 - 27 พ.ย. 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25 มิ.ย. 65	1,308,200	60.00	60.00	-	47.92	47.92	-	เป็นไปตามแผน	-	-
109	631017	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จ.ชัยภูมิ)	สขจ.ชัยภูมิ	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	1,010,400	25.00	25.00	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
110	631019	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จ.ชลบุรี)	สขจ.ชลบุรี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	994,560	25.00	25.00	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
111	631018	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จ.เพชรบูรณ์)	สขจ.เพชรบูรณ์	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	994,560	25.00	25.00	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
112	631026	3	โครงการตรวจสอบ กำกับและดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนว.	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 62	977,700	42.14	42.14	-	39.60	39.60	-	เป็นไปตามแผน	-	-
113	621114	2	โครงการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถผู้มาตรวจฐานสากล	สนท.	2 พ.ค. 62 - 1 เม.ย. 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 4 พ.ย. 63	885,750	30.00	30.00	-	87.00	87.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้นวันที่ 8 ตุลาคม 2562 - สิ้นสุดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563	-	-
114	631058	1	โครงการเมืองจราจรจำลอง สอนน้องใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.พิษณุโลก	16 พ.ย. 62 - 15 ก.พ. 64	670,000	-	-	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
115	631028	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการเดินระบบ GPS ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ศบร.	1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63	617,525	-	-	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
116	631079	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และ พ.ร.บ.ขนส่ง	สขจ.จันทบุรี	16 พ.ย. 62 - 15 ก.ย. 63	564,000			-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
117	631008	1	โครงการสำนักงานขนส่งฯเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดเชียงราย	สขจ.เชียงราย	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	490,950	19.58	19.58	-	51.80	51.80	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา	-	-
118	631067	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.ลำปาง	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	459,900	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินการโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม	
							แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้า กว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ			
119	631065	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.พระนครศรีอยุธยา	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	423,000	-	-	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
120	631013	1	โครงการสำนักงานขนส่งฯเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอยุธยา	สขจ.อยุธยา	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	350,240	8.99	8.99	-	37.50	37.50	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา	-	-	
121	631066	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.เลย	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	344,000	85.70	85.70	-	62.50	62.50	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
122	631071	4	โครงการจังหวัดเลยร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยรับบริการนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.เลย	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	325,200	90.53	90.53	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
123	631073	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยจักรยานยนต์สาธารณะ จังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	16 พ.ย. 62 - 15 ก.ย. 63	292,800	19.67	19.67	-	32.50	32.50	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
124	631059	1	โครงการพฤติกรรมดี ชีวีปลอดภัย (Safe lives & Sense Driving)	สขจ.ลำปาง	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	257,600	-	-	-	15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
125	631068	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียนจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.สุโขทัย	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	254,400	-	-	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
126	631078	8	โครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในชุมชน (Network Safety Area) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.เชียงใหม่	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	234,600	-	-	-	7.00	7.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
127	631070	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.เพชรบุรี	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	188,400	10.00	10.00	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
128	631064	2	โครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.ลำปาง	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	169,400	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
129	631077	8	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยรถตู้ซีพียูค Thailand 4.0	สขจ.เลย	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	160,800	-	-	-	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
130	631080	8	โครงการอาสาขนส่งทางบก	กตส.	15 พ.ย. 62 - 14 ส.ค. 63	158,900	-	-	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
131	631075	5	โครงการบูรณาการตรวจสอบเสตติคให้โทษพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.นครสวรรค์	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	114,600	-	-	-	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
132	631076	5	โครงการบูรณาการตรวจสอบเสตติคให้โทษพนักงานขับรถพระราชบัญญัติขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.อ่างทอง	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	51,650	29.00	29.00	-	38.00	38.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
<b>6.อนุมัติใหม่ 9 รวม</b>																
133	633001	2	โครงการศึกษาออกแบบระบบสมรรถนะรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยในการกำกับควบคุมยานพาหนะข้ามพรมแดน	กผง.	1 ก.พ. 63 - 31 พ.ค. 64	4,959,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่	-	-	

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม	
							แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้า กว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้า กว่าแผน			หมายเหตุ
134	633002	10	โครงการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรความรู้พื้นฐานทั่วไปในการขอรับใบอนุญาตขับรถ ว่าด้วยสมรรถนะและข้อกำหนดของผู้ขับรถ	สนภ.	1 ก.พ. 63 - 30 เม.ย.64	4,538,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่	-	-
135	633003	2	โครงการศึกษา Rubber Fender Barrier เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน	กรมทางหลวงชนบท	1 ก.พ. 63 - 31 ม.ค. 64	3,615,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่	-	-
136	631088	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้รับบริการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก	สนภ.	1 ก.พ. 63 - 31 ม.ค. 61	1,924,500	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่	-	-
137	631087	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมและทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ	สขจ.ม่าน	ธนู 1/63 31 ม.ค. 63	943,860	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่	-	-
138	631091	9	โครงการไทยเข้าร่วมการประชุม The Third Global Ministerial Conference on Road Safety : "Achieving Global Goals 2030"	สนภ.	ธนู 1/63 31 ม.ค. 63	440,800	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่	-	-
139	631086	1	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (traffic learning for kids)	สขจ.จันทบุรี	ธนู 1/63 31 ม.ค. 63	423,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่	-	-
140	631085	1	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (traffic learning for kids)	สขจ.ตราด	ธนู 1/63 31 ม.ค. 63	389,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่	-	-
141	631090	7	โครงการ "เมืองโคราชปลอดภัย...นักกีฬาผู้พิการปลอดภัย...ตลอดการแข่งขันในงานกิจกรรมทางรถเข็นหรือวีลแชร์ใน IAS World Games 2020"	สขจ.นครราชสีมา	1 ก.พ. 63 - 30 เม.ย. 63	227,200	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่	-	-
						<b>1,894,380,686</b>									