

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

| ลำดับ | รหัสโครงการ | กลยุทธ์ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | วงเงินอนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่ายปี 2563 (%) | | | | การดำเนินงานทั้งโครงการ (%) | | | |
|-------|-------------|---------|---|----------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------|------------------|------------|-----------------------------|--------------|------------------|---|
| | | | | | | | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | เหลือ สิ้น | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | หมายเหตุ |
| สนว. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 631049 | 3 | โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตรวจสอบสภาพรถทั่วประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถ ประจำปีงบประมาณ 2563 | สนว. | 6 /08/ 62 - 5/12/ 63 | 19,100,000 | 25.00 | - | -25.00 | | 57.50 | 5.00 | -52.50 | ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง ความหมาย ต้องดำเนินการซ่อมบำรุงแก่ระบบตามสัญญาครั้งที่ 2 รายงานผลเดือน เม.ย.: ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง |
| 2 | 631052 | 3 | โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถของสำนักงานขนส่ง 5 แห่ง เพื่อให้การตรวจสอบสภาพรถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ | สนว. | 10 /09/ 62 - 9 /12/ 63 | 37,500,000 | - | - | - | 30.00 | 61.25 | 22.00 | -39.25 | ไม่เป็นไปตามแผน - คณะกรรมการส่งเสริมการพิจารณาผลการประเมินราคาให้ สพต. ตามหนังสือเลขที่ คค 0418.6/172 ลว. 13 พ.ค. 63 ความหมาย ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา (ติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถของสำนักงานขนส่ง 5 แห่ง) รายงานผลเดือน เม.ย.: ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคา |
| 3 | 631051 | 3 | โครงการยกระดับระบบตรวจสอบสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 | สนว. | 10 /09/ 62 - 9 /12/ 63 | 14,049,600 | - | - | - | 30.00 | 61.25 | 25.00 | -36.25 | ไม่เป็นไปตามแผน - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 63 อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาจ้าง ความหมาย ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา (ติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถ) รายงานผลเดือน เม.ย.: ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคา |
| 4 | 631050 | 3 | โครงการยกระดับระบบตรวจสอบสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้การตรวจสอบสภาพรถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ | สนว. | 10 /09/ 62 - 9 /12/ 63 | 9,517,700 | - | - | - | 30.00 | 61.25 | 30.00 | -31.25 | ไม่เป็นไปตามแผน - ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 63 ตามสัญญาเลขที่ คค 0408/1010/2563 ความหมาย ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา (จัดหาเครื่องตรวจสอบสภาพรถด้านความปลอดภัย เป็นแบบอัตโนมัติ) รายงานผลเดือน เม.ย.: ไม่เป็นไปตามแผน -อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 63 |
| 5 | 631053 | 3 | โครงการยกระดับการทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถโดยสาร ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดสหประชาชาติ | สนว. | 14 /11/ 62 - 13 /11/ 64 | 70,888,600 | - | - | - | - | 15.00 | 10.00 | -5.00 | ไม่เป็นไปตามแผน ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา และสิ้นสุดการให้อุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ความหมาย ต้องได้ผู้รับจ้างแล้ว รายงานผลเดือน เม.ย.: อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลดำเนินการสรุปผลการประกวดราคา |
| สนภ. | | | | | | | | | | | | | | |

| ลำดับ | รหัสโครงการ | กลยุทธ์ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | วงเงินอนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่ายปี 2563 (%) | | | | การดำเนินงานทั้งโครงการ (%) | | | |
|-------|-------------|---------|--|----------|---|---------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | | | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | เหลือส่งคืน | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | หมายเหตุ |
| 6 | 631089 | 2 | โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอบรม ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ขับขี่รถ (Sure Driving Smart Deiver) | สนภ. | 1 /02/ 63 - 31 /11/ 63 | 2,848,000 | - | - | - | | 24.00 | 10.00 | -14.00 | ไม่เป็นไปตามแผน - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แมสเซอร์ จำกัด โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 2,818,000 ลงวันที่ 14 พ.ค. 2563 ความหมาย - เดือนพฤษภาคม 2563 ต้องเริ่มดำเนินการถ่ายทำเผยแพร่วีดิทัศน์การอบรมและติวเข้มเนื้อหาความรู้ที่จำเป็นต่อการขอรับและการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถแล้ว รายงานผลเดือนเม.ย.: ไม่เป็นไปตามแผน - ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมา โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. |
| 7 | 611132 | 2 | โครงการยกระดับกระบวนการต่อและออกใบอนุญาต เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับขี่รถ ภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับขี่รถ (Sure Driving Smart Driver) ผลผลิตที่ 1 KIOSK = 62,675,500 บาท ผลผลิตที่ 2 E-Licensing = 227,101,200 บาท ส่วนที่ 1 = 15,738,200 บาท ส่วนที่ 2 = 211,363,000 บาท ผลผลิตที่ 3 E-Learning = 7,031,000 บาท ผลผลิตที่ 4 E-Classroom 2 = 5,317,000 บาท | สนภ. | • 1 /07/ 61 - 26 /04/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 28 /02/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 8 /05/ 63 | 302,124,700 | 100.00 | 97.89 | -2.11 | 91.00 | 99.85 | 99.13 | -0.72 | ไม่เป็นไปตามแผน ผลผลิตที่ 1 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผลผลิตที่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผลผลิตที่ 3 อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 5 ผลผลิตที่ 4 อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4 ส่งหนังสือขอปรับระยะเวลา วันที่ 1 พ.ค. 63 อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับระยะเวลา ความหมาย ต้องตรวจรับและประเมินผลตามตัวชี้วัด และสรุปปิดโครงการ รายงานผลเดือน เม.ย.: ผลผลิตที่ 1 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผลผลิตที่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผลผลิตที่ 3 อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 5 ผลผลิตที่ 4 อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4 |
| 8 | 631038 | 7 | โครงการนำร่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม | สนภ. | 6 /08/ 62 - 5/11/63 | 3,577,140 | 100.00 | 100.00 | - | 35.00 | 71.10 | 13.00 | -58.10 | ไม่เป็นไปตามแผน - กระทรวงคมนาคมยังไม่สามารถจัดจ้างลูกจ้างและที่ปรึกษา (ผู้เชี่ยวชาญ) ได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ความหมาย ที่ปรึกษาและลูกจ้างฯ ต้องปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รายงานผลเดือน เม.ย.: - กระทรวงคมนาคมยังไม่สามารถจัดจ้างลูกจ้างและที่ปรึกษา (ผู้เชี่ยวชาญ) ได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และจากเหตุดังกล่าวได้ทำการปรับลดวงเงิน และปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะปฏิบัติงานจริง ส่วนการคืนเงินส่วนต่างที่ปรับลดวงเงินที่ขอรับจัดสรร จำนวน 3,731,140 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการโอนคืน ขบ. ผ่านระบบ GFMS |

| ลำดับ | รหัสโครงการ | กลยุทธ์ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | วงเงินอนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่ายปี 2563 (%) | | | | การดำเนินงานทั้งโครงการ (%) | | | |
|--|-------------|---------|--|--------------|--|---------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------------|---|
| | | | | | | | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | เหลือส่งคืน | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | หมายเหตุ |
| 9 | 621105 | 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสภาพรถเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | สขพ.5 | <ul style="list-style-type: none"> 1 /10/ 61 - 30 /09/ 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 63 | 15,990,000 | 100.00 | 12.16 | -87.84 | | 100.00 | 56.00 | -44.00 | <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ขณะนี้ระหว่างดำเนินการก่อสร้างระบบ Post-tension ชั้นดาดฟ้า เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอกอนกรีตเช็ดผิวและทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างลิฟท์</p> <p>ตามแผน ต้องดำเนินการประเมินผลโครงการ</p> <p>รายงานผลเดือน เม.ย.</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ขณะนี้ระหว่างก่อสร้างเสาโครงสร้างลิฟต์ชั้น 2 และจัดการปัญหาเรื่องกองดินที่เหลือจากการก่อสร้างซึ่งทางผู้รับจ้างจะขอสวนลิฟท์ขยายระยะเวลาก่อสร้างในส่วนนี้ออกไป ได้แก่ใช้สัญญาขยายเวลาไป 112 วัน สิ้นสุดเป็นวันที่ 15 พ.ค. 63</p> |
| <p>รอบประชุมปรับระยะเวลา / ยกเลิกโครงการ รวมจำนวน 39 โครงการ</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 631086 | 1 | โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (traffic learning for kids) | สขจ.จันทบุรี | <ul style="list-style-type: none"> 1 /02/63 - 31 /08/63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/63 | 423,000 | 29.08 | 11.82 | - 17.26 | -17.26 | 60.02 | 36.00 | -24.02 | <p>รอบประชุม</p> <p>-อยู่ระหว่างเตรียมจัดการอบรมเนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19)</p> <p>ตามแผน ต้องเริ่มจัดอบรมแล้ว</p> <p>รายงานผลเดือน เม.ย.</p> <p>-อยู่ระหว่างเตรียมจัดการอบรมเนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19)</p> |
| 11 | 623008 | 10 | โครงการศึกษาพัฒนาแบบทดสอบความรู้ตามภารกิจหน้าที่ของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) | สนก. | <ul style="list-style-type: none"> 19 /04/ 62- 18 /02/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 14 /05/ 63 | 2,648,000 | 100.00 | 75.00 | -25.00 | | 100.00 | 100.00 | | <p>รอบสรุปปิด</p> <p>- ส่งหนังสือสรุปปิดโครงการ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 63</p> <p>รายงานผลเดือน เม.ย.</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดในรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นเบื้องต้นแล้ว โดยได้มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตให้คณะที่ปรึกษา นำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนำมาส่งอีกครั้ง</p> |
| 12 | 631085 | 1 | โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (traffic learning for kids) | สขจ.ตราด | <ul style="list-style-type: none"> 1 /02/63 - 31 /08/63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/63 | 389,000 | 22.88 | 20.24 | -2.64 | -2.64 | 60.02 | 34.40 | -25.62 | <p>รอบประชุม</p> <p>-อยู่ระหว่างเตรียมจัดการอบรมเนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19)</p> <p>ตามแผน ต้องเริ่มจัดอบรมแล้ว</p> <p>รายงานผลเดือน เม.ย.</p> <p>-อยู่ระหว่างเตรียมจัดการอบรมเนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19)</p> |

| ลำดับ | รหัสโครงการ | กลยุทธ์ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | วงเงินอนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่ายปี 2563 (%) | | | | การดำเนินงานทั้งโครงการ (%) | | | |
|-------|-------------|---------|---|----------------|---|---------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------------|---|
| | | | | | | | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | เหลือส่งคืน | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | หมายเหตุ |
| 13 | 631078 | 8 | โครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในชุมชน (Network Safety Area) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สขจ.เชียงราย | 16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/11/63 | 234,600 | - | - | - | 5.00 | 45.00 | 10.00 | -35.00 | รอประชุม ยังไม่ได้จัดอบรมเครือข่ายเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) ตามแผน ต้องดำเนินการจัดอบรมเครือข่ายความปลอดภัยในชุมชนแล้ว รายงานผลเดือน เม.ย. : ไม่เป็นไปตามแผน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ยังไม่ได้จัดอบรมเครือข่ายเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) |
| 14 | 631087 | 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมและทดสอบขับรถเพื่อขอใบอนุญาต | สขจ.น่าน | 31 /02/ 63 - 31 /07/ 63 | 943,860 | - | - | - | | 20.00 | 15.00 | - 5.00 | รอประชุม ตามหนังสือที่ นน 0012/316 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 สขจ. น่าน ได้จัดทำหนังสือขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็น 30 กันยายน 2563 ตามแผน ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วและผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง รายงานผลเดือน เม.ย. 63 : ไม่เป็นไปตามแผน - งานปรับปรุงอาคารที่พักคอย อยู่ระหว่างรอราคากลางจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ส่วนการปรับปรุงห้องอบรม ได้ลงนามในใบสั่งจ้างแล้ว ตามสัญญาเลขที่ พค.62/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 |
| 15 | 631072 | 4 | โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการขับรถยนต์อย่างปลอดภัยในกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกบนเส้นทางสาย 304 ช่วงเขาปู่โตน จังหวัดปราจีนบุรี | สขจ.ปราจีนบุรี | 16 /11/ 62 - 15 /09/ 63 | 332,800 | 7.65 | 7.65 | - | 10.00 | 50.00 | 15.00 | - 35.00 | รอประชุม เนื่องจากรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ทำให้การดำเนินโครงการฯ มีผลกระทบ สขจ.ปราจีนบุรี ได้มีหนังสือที่ ปจ 0012/347 ลว. 24 เม.ย. 2563 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการฯ ตามแผน ตรวจรับการจัดจ้าง (ตรวจสอบคุณภาพชีวิตทัศนียภาพ) รายงานผลเดือน เม.ย. : เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา - จัดทำสื่อวีซีดีทัศนียภาพ |
| 16 | 631069 | 4 | โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สขจ.ปราจีนบุรี | 16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/12/63 | 302,800 | - | - | - | 20.00 | 60.00 | 45.00 | -15.00 | รอประชุม เนื่องจากรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ทำให้การดำเนินโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีได้มีหนังสือที่ ปจ 0012/347 ลว. 24 เม.ย. 2563 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการฯ ตามแผน จัดอบรมผู้ประกอบการ เจ้าของรถและ ขับรถรับ-ส่งนักเรียนเพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย การรักษาวินัยจราจร มีจิตบริการ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รายงานผลเดือน เม.ย. : เป็นไปตามแผน |
| 17 | 631073 | 4 | โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถจักรยานยนต์สาธารณะ จังหวัดปราจีนบุรี | สขจ.ปราจีนบุรี | 16 /11/ 62 - 15 /09/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 28/2/64 | 292,800 | 19.67 | 19.67 | - | 32.50 | 66.66 | 37.50 | - 29.16 | รอประชุม เนื่องจากรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ทำให้การดำเนินโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ สขจ.ปราจีนบุรีได้มีหนังสือที่ ปจ 0012/347 ลว. 24 เม.ย. 2563 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการฯ ตามแผน จัดทำบัตรประจำตัวจักรยานยนต์สาธารณะที่ได้รับอนุมัติ และจัดทำสติ๊กเกอร์คิวอาร์โค้ดระบุผู้ถือใบอนุญาตผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ คิวอาร์โค้ดชื่อเจ้าของรถมอเตอร์ไซด์ หมายเลขทะเบียน ฯลฯ ติดที่เสื้อวินและมอเตอร์ไซด์วินทุกคัน รายงานผลเดือน เม.ย. : เป็นไปตามแผน |

| ลำดับ | รหัสโครงการ | กลยุทธ์ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | วงเงินอนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่ายปี 2563 (%) | | | | การดำเนินงานทั้งโครงการ (%) | | | |
|-------|-------------|---------|--|---------------------|--|---------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------------|---|
| | | | | | | | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | เหลือส่งคืน | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | หมายเหตุ |
| 18 | 631065 | 4 | โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สขจ.พระนครศรีอยุธยา | 16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 | 423,000 | - | - | - | 30.00 | 45.00 | 40.00 | - 5.00 | รอประชุม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลให้หน่วยงานต้องเลื่อนการอบรม สัมนา ประชุม ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก ตามแผน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบพัสดุ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง รายงานผลเดือน เม.ย.: เป็นไปตามแผน |
| 19 | 631058 | 1 | โครงการเมืองจราช้างล่อง สอนน้องใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สขจ.พิษณุโลก | 16 /11/ 62 - 15 /02/ 64 | 670,000 | 15.60 | 3.15 | -12.45 | 7.50 | 53.55 | 19.00 | -34.55 | รอประชุม - ผลผลิตที่ 1 ยังไม่ได้จัดอบรมเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 และโรงเรียนปิดการสอน - ผลผลิตที่ 2 อยู่ระหว่างตรวจเช็คความพร้อมของสนามจราจร และจัดซื้อแท่งค้ำน้ำตามแผน ต้องจัดอบรมให้ความรู้และติดตามประเมินผลโครงการ รายงานผลเดือน เม.ย.: - ผลผลิตที่ 1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนในจังหวัดทราบแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดอบรมเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 และโรงเรียนปิดการสอน - ผลผลิตที่ 2 อยู่ระหว่างตรวจเช็คจักรยานที่ใช้ในกิจกรรม และจัดซื้อแท่งค้ำน้ำ |
| 20 | 611142 | 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งเพชรบุรี ระยะที่ 1 | สขจ.เพชรบุรี | • 1 /07/ 61- 31 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /07/63 | 9,669,000 | 15.00 | 15.00 | - | | 75.50 | 69.66 | - 5.84 | รอประชุม แก้ไขสัญญาจ้างเพิ่มลดเนื่องจาก ขอบปรับระยะเวลาออกไปอีก 45 วัน ตามแผน ต้องดำเนินการงวดที่ 5 รายงานผลเดือน เม.ย.: แก้ไขสัญญาจ้างเพิ่มลดเนื่องจาก ขอบปรับระยะเวลาออกไปอีก 45 วัน ตามแผน ต้องดำเนินการงวดที่ 5 |
| 21 | 631070 | 4 | โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สขจ.เพชรบุรี | 16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 | 188,400 | 24.95 | 24.95 | - | 10.00 | 32.00 | 20.00 | - 12.00 | รอประชุม ยังไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมได้ เนื่องจากเป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้ขอปรับแผนการดำเนินการไปเป็นช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย.63 ตามแผน จัดอบรมผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ พนักงานขับรถรับ - ส่ง นักเรียน ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ผู้แทนผู้ประกอบการ และผู้แทนสถานศึกษา รายงานผลเดือน เม.ย.: ยังไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมได้ เนื่องจากเป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้ขอปรับแผนการดำเนินการไปเป็นช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย.63 ตามแผน จัดอบรมผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ พนักงานขับรถรับ - ส่ง นักเรียน ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน |
| 22 | 631064 | 2 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สขจ.ลำปาง | 16/11/ 62 - 15/10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 15/11/63 | 169,400 | 35.30 | 35.30 | - | - | 30.00 | 30.00 | - | รอประชุม ตามหนังสือที่ สป 0012/316 ลงวันที่ 21 เมษายน 2562 สขจ.ลำปางได้จัดทำหนังสือขอปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นรายการดำเนินการตามโครงการที่กำหนดตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมพนักงานขับรถราชการ รุ่นที่ 1 รายงานผลเดือน เม.ย.63: เป็นไปตามแผน |

| ลำดับ | รหัสโครงการ | กลยุทธ์ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | วงเงินอนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่ายปี 2563 (%) | | | | การดำเนินงานทั้งโครงการ (%) | | | |
|-------|-------------|---------|---|----------------|--|---------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------------------|--------------|------------------|---|
| | | | | | | | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | เหลือสิ้น | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | หมายเหตุ |
| 23 | 631068 | 4 | โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียนจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สขจ.สุโขทัย | 16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 | 254,400 | 6.44 | 6.44 | - | 6.44 | 63.33 | 50.00 | - 13.33 | รอประชุม ไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแผน จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่งนักเรียน ที่กษะที่จำเป็นในการขับขี่ การตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถและผู้ขับขี่รถก่อนปฏิบัติหน้าที่ รายงานผลเดือน เม.ย.: เป็นไปตามแผน |
| 24 | 623004 | 10 | โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา สํารวจ เพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และความปลอดภัยในการเดินทางทางถนน เพื่อเข้าใช้ระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 4 | สปค. | • 1 /10/ 61 - 31 /07/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /06/ 63 | 6,000,000 | 100.00 | 100.00 | - | | 81.67 | 42.50 | -39.17 | รอประชุม - ประชุมตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20/04/63 ตรวจรับรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report 1) โดยที่ประชุมมีมติรับรายงานและอนุมัติให้จ่ายเงินงวดที่ 2 ได้ - ประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษาวิจัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29/04/63 มีมติเห็นชอบให้ปรับระยะเวลาเป็นสิ้นสุด 31/10/2563 ตามที่เสนอขอ และฝ่ายเลขาฯ จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป - สปค. มีหนังสือที่ คค 0201/3529 ลว. 24/04/63 เรื่อง ขอรับระยะเวลาโครงการฯ เป็นสิ้นสุด 31/01/64 แจ้งให้ฝ่ายเลขาฯ ทราบ เรียบร้อยแล้ว ตามแผน ต้องอยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานผลเดือน เม.ย.: รอประชุม - สปค. ส่งหนังสือถึงฝ่ายเลขาฯ ตามหนังสือที่ ที่ คค 0201/1577 ลว. 25/02/63 เรื่องขอปรับระยะเวลา เป็นสิ้นสุดวันที่ 31/10/63 เรียบร้อยแล้ว - ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report 1) เรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือที่ อว 0603/0383.4 ลว. 23/03/63) |
| 25 | 633003 | 10 | โครงการศึกษา Rubber Fender Barrier เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน | กรมทางหลวงชนบท | 24 /02/ 63 - 23 /01/ 64 | 3,615,000 | 100.00 | 100.00 | - | 0.00 | 32.50 | 17.50 | -15.00 | รอประชุม - ทช. ส่งหนังสือถึงฝ่ายเลขาฯ ตามหนังสือที่ คค 0728.2/03521 ลว. 02/04/63 เรื่อง ขอยกเลิกโครงการฯ แจ้งฝ่ายเลขาฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว - ทช. ส่งหนังสือถึงฝ่ายเลขาฯ ตามหนังสือที่ คค 0728.2/04421 ลว. 23/04/63 เรื่อง ขอคืนเงินงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว - ทช. มีหนังสือถึง สนร. ตามหนังสือที่ คค 0701.4/4085 ลว. 15/04/63 เรื่อง แจ้งการโอนคืนเงิน กปถ. ผ่านระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว ตามแผน ต้องอยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับกลาง รายงานผลเดือน เม.ย.: ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลในการจัดทำโครงการ ก่อนจัดสร้งรายงานฉบับเบื้องต้น |
| 26 | 631080 | 8 | โครงการอาสานขนส่งทางบก | กตส. | 15 /11/ 62 - 14 /08/ 63 | 158,900 | 100.00 | 25.63 | -74.37 | 30.00 | 91.25 | 80.25 | -11.00 | รอประชุม อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบอนุมัติจากกรมบัญชีกลางให้เบิกจ่ายเงินในการจัดทำเสื่ออาสานขนส่งทางบก ตามแผน ต้องจัดทำเสื่ออาสานส่งเสร็จแล้ว และติดตามการออกปฏิบัติงานของสมาชิกอาสานขนส่งทางบก รายงานผลเดือน เม.ย.: เป็นไปตามแผน |

| ลำดับ | รหัสโครงการ | กลยุทธ์ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | วงเงินอนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่ายปี 2563 (%) | | | | การดำเนินงานทั้งโครงการ (%) | | | |
|-------|-------------|---------|---|----------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---|
| | | | | | | | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/ช้ากว่าแผน | เหลือส่งคืน | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/ช้ากว่าแผน | หมายเหตุ |
| 27 | 633001 | 2 | โครงการศึกษาออกแบบระบบสมาร์ตโลจิสติกส์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการกำกับควบคุมยานพาหนะข้ามพรมแดน | กผง. | 24 /01/ 63 - 23 /05/ 64 | 4,959,000 | - | - | - | - | 8.34 | 3.00 | -5.34 | <p>รอประชุม</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20/04/63 และได้ทำหนังสือเวียนกรรมการทราบผลการประชุม พร้อมแนบร่าง TOR ฉบับล่าสุดแล้ว (หนังสือ ส่วน ที่ คค 0407.6/327 ลว. 07/05/63 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานฯ ครั้งที่ 2/2563)</p> <p>- กผง. มีหนังสือที่ คค 0407.6/299 ลว. 24/04/63 เรื่องขอปรับระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เป็นสิ้นสุดวันที่ 31/07/63 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แจ้งให้ฝ่ายเลขาฯ ทราบแล้ว</p> <p>ตามแผน ต้องจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>รายงานผลเดือน เม.ย.:</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- อชบ. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อกำหนดการปฏิบัติงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่ง ขบ 82/1/2563 ลว. 11 ก.พ. 63</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 63 ฝ่ายเลขาฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงร่าง TOR ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ</p> |
| 28 | 631041 | 1 | โครงการสนับสนุนการบริหารความปลอดภัยด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | ศทส. | 6 /08/ 62 - 30 /11/ 63 | 23,250,750 | 50.00 | 29.03 | -20.97 | (20.97) | 55.00 | 37.00 | -18.00 | <p>รอประชุม</p> <p>- ตามหนังสือที่ คค 0420/559 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ศทส. ได้จัดทำหนังสือขอยกเลิกผลผลิต ที่ 4 จ้างเหมาบริการและบำรุงรักษาระบบ Cloud Service และระบบงาน GPS (สิงหาคม - กันยายน 2563) วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 700,000 บาท สาเหตุที่ยกเลิกเนื่องจาก มีการขยายสัญญาจ้างออกไป การบริการและบำรุงรักษาระบบฯ ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบค่าจ้างในส่วนนี้ และผลผลิตที่ 9 จัดซื้ออุปกรณ์และค่าบริการแพ็คเกจอินเตอร์เน็ต ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 3,500 บาท สาเหตุที่ยกเลิกเนื่องจาก สขพ.3 ได้ใช้สัญญาอินเทอร์เน็ตที่กรมการขนส่งทางบกจัดหาให้แล้ว</p> <p>ตามแผน ทุกผลผลิตต้องได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ 30 ก.ย. 62 และเริ่มดำเนินการตามสัญญา ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง</p> <p>รายงานผลเดือน เม.ย. 63 :</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- รอ ศทส. จัดทำหนังสือขอปรับแผนงานและแผนเงินเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากมีการขอยกเลิกบางผลผลิต</p> |
| 29 | 631040 | 1 | โครงการสนับสนุนด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทุกด้านทุกพื้นที่ | ศทส. | 6 /08/ 62 - 30 /11/ 63 | 86,949,220 | 50.00 | 28.70 | -21.30 | (21.30) | 55.00 | 51.99 | -3.01 | <p>รอประชุม</p> <p>- ตามหนังสือที่ คค 0420/559 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ศทส. ได้จัดทำหนังสือขอยกเลิกผลผลิตที่ 6 บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก๊สระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ของระบบการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ในส่วนภูมิภาค วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 19,002,000 บาท สาเหตุที่ยกเลิกเนื่องจาก สนภ. ได้จัดทำโครงการเพื่อทดแทนระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์แล้ว ตามโครงการ Sure Driving Smart Driver</p> <p>ตามแผน ทุกผลผลิตต้องได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ 30 ก.ย. 62 และเริ่มดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง โดยให้แล้วเสร็จทันระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>รายงานผลเดือน เม.ย. 63 :</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- รอ ศทส. จัดทำหนังสือขอปรับแผนงานและแผนเงินเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากมีการขอยกเลิกบางผลผลิต</p> |

| ลำดับ | รหัสโครงการ | กลยุทธ์ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | วงเงินอนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่ายปี 2563 (%) | | | | การดำเนินงานทั้งโครงการ (%) | | | |
|-------|-------------|---------|---|----------|---|---------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | | | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | เหลือส่งคืน | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | หมายเหตุ |
| 30 | 603011 | 10 | โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแล ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสารและรถบรรทุก | ศบร. | <ul style="list-style-type: none"> 13 /07/ 60 - 12 /01/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 24 /08/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /01/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /04/ 63 | 49,500,000 | 100.00 | 70.00 | - 30.00 | | 100.00 | 90.00 | - 10.00 | <p>รอประชุม</p> <p>- ศบร. มีหนังสือแจ้งฝ่ายเลขานุการ ตามหนังสือที่ คค 0421.2/510 ลว. 23/04/63 เรื่องขอปรับแผนดำเนินงานโครงการฯ เป็นสิ้นสุด 30/9/63 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- การประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษาริชาฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29/04/63 มีมติเห็นชอบให้ปรับระยะเวลาเป็นสิ้นสุด 30/09/63 ตามที่เสนอขอ และจะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณานอมนัดต่อไป</p> <p>ตามแผน ต้องตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (งานงวดที่ 8) และสรุปปิดโครงการ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>รายงานผลเดือน เม.ย.:</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- ยังไม่ตรวจรับรายงาน เนื่องจากร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (งานงวดที่ 7) และรายงานฉบับสมบูรณ์ (งานงวดที่ 8) ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามขอบเขตงานและสัญญาจ้าง</p> <p>- มีการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 5 และ 6 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ คค 0421/428 ลงวันที่ 02/04/ 63 ตามแผน ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เรียบร้อยแล้ว</p> |
| 31 | 631027 | 5 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนจากระบบ GPS สำหรับ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ศบร. | <ul style="list-style-type: none"> 1/10/62 - 30 /6/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/ 63 | 2,123,400 | - | - | - | | 50.00 | 50.00 | - | <p>รอประชุม</p> <p>อยู่ระหว่างขอปรับระยะเวลา (เป็นสิ้นสุด 30 ก.ย. 63) ศบร. มีหนังสือแจ้ง สปถ. แล้ว</p> <p>หนังสือที่ คค 0421/288 ลว 4 มีนาคม 2563</p> |
| 32 | 611133 | 5 | โครงการจัดตั้งศูนย์อบรมและทดสอบผู้ขับขี่ใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 | สขพ.2 | <ul style="list-style-type: none"> 1 /07/ 61 - 30 /09/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /03/63 | 18,000,000 | 100.00 | 28.41 | -71.59 | | 100.00 | 90.00 | -10.00 | <p>รอประชุม</p> <p>ขอปรับระยะเวลาเป็นสิ้นสุด 31พ.ค. 63</p> <p>ตามแผน ต้องดำเนินการสรุปปิดโครงการแล้ว</p> <p>รายงานผลเดือน ก.พ.:</p> <p>รอประชุม/ปรับระยะเวลา</p> <p>ขอปรับระยะเวลาเป็นสิ้นสุด 31พ.ค. 63</p> |
| 33 | 623007 | 10 | โครงการศึกษาพัฒนาเทคนิคการตรวจประเมินและการรับรองคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน | สนก. | <ul style="list-style-type: none"> 19 /04/ 62 - 18 /06/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 18 /08/ 63 | 4,837,000 | 70.00 | 20.00 | -50.00 | | 80.00 | 75.00 | -5.00 | <p>รอประชุม</p> <p>- จะมีการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 2 และ 3 เมื่อวันที่ 12/05/63</p> <p>- สนก. มีหนังสือที่ คค 0419.1/433 ลว. 24/04/63 เรื่องขอปรับแผนดำเนินโครงการฯ เป็นสิ้นสุดวันที่ 31/10/63 แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการ ทราบ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ตามแผน ต้องประชุมตรวจรับรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1,2 และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2,3 แล้ว</p> <p>รายงานผลเดือน เม.ย.:</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับ ประสานกับที่ปรึกษาเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (งานงวดที่ 2) ก่อนพิจารณาตรวจรับต่อไป</p> <p>- ที่ปรึกษานำส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (งานงวดที่ 3) เมื่อวันที่ 16/03/63</p> |

| ลำดับ | รหัสโครงการ | กลยุทธ์ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | วงเงินอนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่ายปี 2563 (%) | | | | การดำเนินงานทั้งโครงการ (%) | | | |
|-------|-------------|---------|---|----------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------------|---|
| | | | | | | | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | เหลือส่งคืน | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | หมายเหตุ |
| 34 | 631048 | 7 | โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สนก. | 1 /10/62 - 30 /09/ 63 | 89,801,200 | 45.95 | 42.69 | -3.26 | 13.60 | 79.30 | 56.05 | -23.25 | <p>รอบประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมรณรงค์ฯ ช่วงเทศกาลลอยกระทง พ.ศ. 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมรณรงค์ฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลผลิตที่ 3 แจ้งยกเลิกการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ฯ เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 เนื่องจากมติ ครม.แจ้งเลื่อนเทศกาลสงกรานต์ 2563 - ผลผลิตที่ 4 กิจกรรมรณรงค์ฯ ช่วงเทศกาลที่ คค. หรือ ขบ. กำหนด หรือช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 4 วันขึ้นไป ครั้งที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือน ธ.ค. 2562 - ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมรณรงค์ฯ ช่วงเทศกาลที่ คค. หรือ ขบ. กำหนด หรือช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 4 วันขึ้นไป ครั้งที่ 2 ดำเนินการเดือน พ.ศ. 2563 <p>ตามแผน ต้องจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อรณรงค์ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รายงานผลเดือน เม.ย.:</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลผลิตที่ 3 ยังไม่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 เนื่องจากมติ ครม.แจ้งเลื่อนเทศกาลสงกรานต์ 2563 - ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมรณรงค์ฯ ช่วงเทศกาลที่ คค. หรือ ขบ. กำหนด หรือช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 4 วันขึ้นไป ครั้งที่ 2 ดำเนินการเดือน พ.ศ. 2563 |
| 35 | 633005 | 10 | โครงการศึกษาโครงสร้างการจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อรองรับศันคະណະນາความประพฤติในการขับรถ | สนก. | 7 /02/ 63 - 7 /04/ 64 | 4,703,200 | - | - | - | - | 8.34 | 4.00 | -4.34 | <p>รอบประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนก. มีหนังสือที่ คค 0419/426 ลว. 23/04/63 เรื่องขอยกเลิกโครงการด้านการศึกษาวิจัยที่ได้รับจัดสรรฯ ปี พ.ศ. 2563 แจ้งให้ฝ่ายเลขาฯ ทราบ เรียบร้อยแล้ว <p>รายงานผลเดือน เม.ย.:</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเห็นชอบ <p>ตามแผน ต้องอยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการจัดจ้างและลงนามในสัญญา</p> |
| 36 | 633002 | 10 | โครงการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรความรู้พื้นฐานทั่วไปในการขอรับใบอนุญาตขับรถ ว่าด้วยสมรรถนะและข้อจำกัดของผู้ขับรถ | สนก. | 24 /01/ 63 - 23 /04/64 | 4,538,000 | - | - | - | - | 8.34 | 4.00 | -4.34 | <p>รอบประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนก. มีหนังสือที่ คค 0419/426 ลว. 23/04/63 เรื่องขอยกเลิกโครงการด้านการศึกษาวิจัยที่ได้รับจัดสรรฯ ปี พ.ศ. 2563 แจ้งให้ฝ่ายเลขาฯ ทราบ เรียบร้อยแล้ว <p>รายงานผลเดือน เม.ย.:</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเห็นชอบ |
| 37 | 633004 | 2 | โครงการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรความรู้พื้นฐานทั่วไปในการขอรับใบอนุญาตขับรถ ว่าด้วยลักษณะ ประเภทและข้อจำกัดของถนน | สนก. | 7 /02/ 63 - 6 /04/ 64 | 4,398,000 | - | - | - | - | 8.34 | 4.00 | -4.34 | <p>รอบประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนก. มีหนังสือที่ คค 0419/426 ลว. 23/04/63 เรื่องขอยกเลิกโครงการด้านการศึกษาวิจัยที่ได้รับจัดสรรฯ ปี พ.ศ. 2563 แจ้งให้ฝ่ายเลขาฯ ทราบ เรียบร้อยแล้ว <p>รายงานผลเดือน เม.ย.:</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเห็นชอบ |

| ลำดับ | รหัสโครงการ | กลยุทธ์ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | วงเงินอนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่ายปี 2563 (%) | | | | การดำเนินงานทั้งโครงการ (%) | | | |
|-------|-------------|---------|---|-------------------|---|---------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | | | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | เหลือส่งคืน | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | หมายเหตุ |
| 38 | 611095 | 2 | โครงการปรับปรุงศูนย์สอนขับรถ อ.ลำลูกกา ภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับขี่ (Sure Driving Smart Driver) | สนก. | • 1 /03/ 61 - 31 /12/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /04/ 63 | 39,796,617 | 100.00 | 60.00 | - 40.00 | 60.00 | 100.00 | 70.00 | -30.00 | รอประชุม ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีมติให้ขออนุมัติแก้ไขสัญญาและขอขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการฯ ไปแล้วนั้น ฝ่ายออกแบฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง และเสนอท่าน อชน. เพื่อขออนุมัติฯ ก่อนส่งให้ส่วนพัสดุฯ ดำเนินการเรียงขออนุมัติแก้ไขสัญญาต่อไป ตามแผน รายงานผลการดำเนินงาน และสรุปปิดโครงการ รายงานผลเดือน เม.ย.: อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญาเพื่อดำเนินงานต่อไปแล้วเสร็จ |
| 39 | 631057 | 7 | โครงการบูรณาการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | สนก. ร่วมกับ สอศ. | 14 /11/ 62 - 13 /09/ 63 | 26,284,900 | 100.00 | 100.00 | - | 50.00 | 54.00 | 50.00 | -4.00 | รอประชุม อยู่ระหว่าง สอศ. ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผน วิทยาลัยในสังกัดดำเนินการตั้งจุดบริการร่วมกับ ขบ. 259 จุด ต่อเทศบาลตามที่ สขง. และวิทยาลัยในพื้นที่ร่วมกันกำหนด รายงานผลเดือน เม.ย.: ไม่เป็นตามแผน สอศ. และวิทยาลัยในสังกัด ดำเนินการตั้งจุดบริการร่วมกับ ขบ. 259 จุดในเทศบาลใหม่แล้ว และทาง สอศ. ได้มีหนังสือที่ ศธ 0602/1972 ลว. 23 มี.ค. 63 ของการดำเนินงานตั้งศูนย์ชีวะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 |
| 40 | 631024 | 3 | โครงการยกระดับการตรวจสอบสภาพรถ เพื่อสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ตรวจสอบและรับรองเกี่ยวกับรถ | สนว. | 1 /08/ 62 - 31 /07/ 63 | 4,471,000 | - | - | - | - | 78.35 | 20.00 | -58.35 | รอประชุม อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และจะขอปรับระยะเวลาเป็นสิ้นสุด 21 ธ.ค. 63 ตามแผน ต้องส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินการรื้อถอนและติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพแล้ว รายงานผลเดือน เม.ย.: ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และจะขอปรับระยะเวลาเป็นสิ้นสุด 21 ธ.ค. 63 |
| 41 | 631023 | 3 | โครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจสอบสภาพรถ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ เพื่อศึกษา ตรวจสอบและพัฒนา กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องตามข้อเทคนิคด้านความปลอดภัยของรถ | สนว. | 1 /08/62 - 30 /09/63 | 4,750,000 | - | - | - | - | 74.15 | 20.00 | -54.15 | รอประชุม อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และจะขอปรับระยะเวลาเป็นสิ้นสุดวันที่ 22 /02/ 64 ตามแผน ต้องเริ่มตรวจสอบระบบตรวจสอบสภาพแล้ว รายงานผลเดือน เม.ย.: ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และจะขอปรับระยะเวลาเป็นสิ้นสุดวันที่ 22 /02/ 64 |
| 42 | 581050 | 3 | โครงการจัดทำระบบรายงานผลการติดตั้ง การตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง และระบบรายงานผลการตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศ (จัดทำระบบรายงานผลการตรวจสอบสภาพของ ตรอ. ผ่านระบบออนไลน์) | สนว. | • 11 /02/ 58 - 10 /12/ 58 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /06/ 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /12/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /04/ 63 | 35,071,400 | 93.15 | 93.15 | - | 91.68 | 100.00 | 90.00 | -10.00 | รอประชุม - ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ TOR เข้าระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ (Cloud Server) ภาคเอกชน สำหรับระบบ ตรอ. ออนไลน์ โดย ศทส. ที่ได้รับอนุมัติเงินจาก กปถ. ไว้แล้วเป็นผู้จัดจ้างปัจจุบันยังคงเหลืองานงวดที่ 2 และ งวดที่ 3 อยู่ โดยผู้รับจ้างยังคงดำเนินการในส่วนของงานงวดที่ 2 อยู่ และ สว. ได้มีหนังสือที่ คค 0418.5/2666 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 ขอขยายแผนการดำเนินงานจากเดิม 30 เม.ย. 63 เป็น 31 ธ.ค. 63 ซึ่งได้ชี้แจง คณะอนุกรรมการพิจารณากองทุนฯ ถึงการขอขยายแผนแล้ว เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 ตามแผน ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปปิดโครงการ รายงานผลเดือน เม.ย.: ขณะนี้อยู่ทาง สดช. ทำหนังสือตอบกลับมาอย่างเป็นทางการเพื่อสามารถใช้บริการคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ได้ ซึ่งปัจจุบันยังคงเหลืองานงวดที่ 2 และ งวดที่ 3 และจะขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 63 |

| ลำดับ | รหัสโครงการ | กลยุทธ์ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | วงเงินอนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่ายปี 2563 (%) | | | | การดำเนินงานทั้งโครงการ (%) | | | |
|-------|-------------|---------|---|----------|---|---------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--|
| | | | | | | | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/ช้ากว่าแผน | เหลือส่งคืน | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/ช้ากว่าแผน | หมายเหตุ |
| 43 | 631025 | 3 | โครงการหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อสอบเทียบความเที่ยงตรงและติดตามการซ่อมบำรุงระบบตรวจสภาพรถทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 | สนว. | 1 /10/ 62 - 30 /09/ 62 | 410,000 | 39.12 | 25.41 | -13.71 | | 52.00 | 40.86 | -11.14 | รอประชุม/รอปรับแผน ทำการปรับแผนการดำเนินงานเนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแผน ต้องดำเนินการออกตรวจเดือน เม.ย.63 รายงานผลเดือน เม.ย.: เป็นไปตามแผน |
| 44 | 623009 | 10 | โครงการศึกษา ออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้มีความแข็งแรง เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย | สนว. | 19 /04/ 62 - 18 /07/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 63 | 4,800,000 | 30.00 | 30.00 | - | | 50.00 | 50.00 | - | รอประชุม - สนว. มีหนังสือที่ คค 0418.1/4937 ลว. 27/04/63 เรื่องขอปรับแผนการดำเนินโครงการฯ เป็นสิ้นสุด 28/02/64 แจ้งให้ฝ่ายเลขา ทราบเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่างานในร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (งานงวดที่ 3) ไม่สามารถทำการทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างโดยสมบูรณ์ของรถ เพราะอยู่ประกอบตัวถังรถโดยสารไม่เปิดทำการได้จากสถานการณ์โควิด-19 รายงานผลเดือน เม.ย.: เป็นไปตามแผน |
| 45 | 621113 | 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสภาพของสถานตรวจสภาพรถ | สนว. | 2 /05/ 62- 1 /04/63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/63 | 2,800,000 | - | - | - | | 90.00 | 80.00 | - 10.00 | รอประชุม/ปรับระยะเวลา ติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ดำเนินการอบรมได้ตามแผน ต้องการตรวจรับ รายงานผลเดือน เม.ย.: เป็นไปตามแผน |
| 46 | 631026 | 3 | โครงการตรวจสอบ กำกับและดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สนว. | 1 /10/ 62 - 30 /09/ 62 | 977,700 | 42.14 | 42.14 | - | | 50.00 | 46.00 | - | รอประชุม/ปรับระยะเวลา ติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการออกตรวจได้ตามแผน ต้องดำเนินการออกตรวจเดือน เม.ย. 63 รายงานผลเดือน เม.ย.: เป็นไปตามแผน |
| 47 | 631046 | 5 | โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทั่วประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สนส. | 13 /11/ 62 - 12 /07/ 63 | 8,604,000 | 100.00 | 50.00 | -50.00 | | 90.00 | 58.00 | -32.00 | ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้เลื่อนวันสงกรานต์ดังกล่าวการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย ขบ.จึงยกเลิกแผนปฏิบัติการ ตามแผน ออกตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ รายงานผลเดือน เม.ย.: เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้เลื่อนวันสงกรานต์ดังกล่าวการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย ขบ.จึงยกเลิกแผนปฏิบัติการ |

| ลำดับ | รหัสโครงการ | กลยุทธ์ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | วงเงินอนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่ายปี 2563 (%) | | | | การดำเนินงานทั้งโครงการ (%) | | | |
|--|-------------|---------|---|----------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------------|---|
| | | | | | | | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | เหลือส่งคืน | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | หมายเหตุ |
| 48 | 631047 | 6 | โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ 2563 | สกก. | 6 /08/ 62 - 5 /11/ 63 | 54,800,000 | 30.30 | 0.89 | -29.41 | - | 45.26 | 3.35 | -41.91 | <p>รอบประชุม - มี 5 ผลผลิต คือ</p> <p>ผลผลิตที่ 1 สื่อวีทและโทรทัศน์ - อยู่ระหว่างผลิตดำเนินการขออนุมัติจัดจ้าง และส่งหนังสือที่ ศค 0404/399 ลว 23 เม.ย. 63 ขอปรับแผนภายใต้ สนท.</p> <p>ผลผลิตที่ 2 สื่อออนไลน์ - ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผล และส่งหนังสือที่ ศค 0404/399 ลว 23 เม.ย. 63 ขอปรับแผนภายใต้ สนท.</p> <p>ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมพิเศษ - จัดกิจกรรม "จัดกิจกรรม "ใช้รถก่อนใช้ ครอบครัวยุคใหม่" ส่งมอบความปลอดภัย" เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และส่งหนังสือที่ ศค 0404/399 ลว 23 เม.ย. 63 ขอปรับแผนภายใต้ สนท.</p> <p>ผลผลิตที่ 4 กิจกรรมสร้างเครือข่ายมวลชน - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถดำเนินการได้ และส่งหนังสือที่ ศค 0404/399 ลว 23 เม.ย. 63 ขอปรับแผนภายใต้ สนท.</p> <p>ผลผลิตที่ 5 ประเมินประชาสัมพันธ์ - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดจ้าง และส่งหนังสือที่ ศค 0404/399 ลว 23 เม.ย. 63 ขอปรับแผนภายใต้ สนท.</p> <p>ตามแผน ทุกผลผลิต ต้องจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. 62 และเริ่มดำเนินการตามสัญญาจ้าง ซึ่งต้องเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้วรายงานผลเดือน เม.ย....</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน - มี 5 ผลผลิต คือ</p> <p>ผลผลิตที่ 1 สื่อวีทและโทรทัศน์ - อยู่ระหว่างผลิตดำเนินการขออนุมัติจัดจ้าง</p> <p>ผลผลิตที่ 2 สื่อออนไลน์ - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ระยะเวลาตามระเบียบพัสดุ 12 วันทำการ โดยได้ลงประกาศวันที่ 23 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63</p> <p>ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมพิเศษ - จัดกิจกรรม "ใช้รถก่อนใช้ ครอบครัวยุคใหม่" ส่งมอบความปลอดภัย" เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563</p> <p>ผลผลิตที่ 4 กิจกรรมสร้างเครือข่ายมวลชน - อยู่ระหว่างปรับรายละเอียด TOR</p> <p>ผลผลิตที่ 5 ประเมินประชาสัมพันธ์ - อยู่ระหว่างขออนุมัติลงประกาศเชิญชวน</p> |
| 49 | 631084 | 7 | โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ที่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยผ่านการแข่งขัน OR Thailand Grand Prix (MOTO GP) | สกก. และ สนท. ร่วมกับ กกท. | 1 /01/63 - 31 /05/63 | 9,000,000 | 100.00 | - | -100.00 | - | 90.00 | 30.00 | -60.00 | <p>รอบประชุม</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามแผน ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผ่านการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก (MOTO GP) ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จ.บุรีรัมย์ แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 20-22 มี.ค. 2563</p> <p>รายงานผลเดือน เม.ย.:</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ดำเนินการผลิตสโปดโทรทัศน์ 1 เรื่องเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างแก้ไขบันทึกข้อตกลง (MOU) เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 การแข่งขันจึงเลื่อนเป็นเดือนตุลาคม 2563</p> |
| 3. โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ จำนวน 7 โครงการ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ แต่การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน 3 โครงการ | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 621135 | 5 | โครงการตรวจเข้มขั้นรถโดยสารสาธารณะ checking point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย | สนภ. | 10 /9/62 - 30 /4/63 | 77,806,200 | 100.00 | 83.71 | - 16.29 | - | 100.00 | 100.00 | - | รอสรุปปิด รอโอนเงิน |
| 51 | 631054 | 5 | โครงการตรวจเข้มขั้นรถโดยสารสาธารณะ checking point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย (เพิ่มเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) | สนภ. | 14 /11/ 62 - 30 /4/ 63 | 25,276,805 | 100.00 | 21.31 | - 78.69 | - | 100.00 | 100.00 | - | รอสรุปปิด รอโอนเงิน |
| 52 | 631044 | 1 | โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สนภ. | 1 /11/ 62 - 31 /03/ 63 | 5,460,800 | 100.00 | 95.64 | -4.36 | 65.00 | 100.00 | 100.00 | - | รอสรุปปิด - ส่งหนังสือสรุปปิดแล้ว แต่ผลการเบิกจ่ายยังไม่สมบูรณ์ |
| 3.2 โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ ผลการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน 4 โครงการ | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 621134 | 3 | โครงการตรวจเข้มขั้นรถโดยสารสาธารณะ check คน check รถ เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย | สพท.5 | 3 /09/62- 30 /01/63 | 11,802,000 | 83.00 | 83.00 | - | - | 90.00 | 90.00 | - | รอสรุปปิด/รอเช็คยอดเงิน ส่งหนังสือสรุปปิดมาแล้ว ที่ ศค 0415.5/510 ลว 9 /04/ 63 |
| 54 | 621089 | 5 | โครงการ "ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจไร้แอลกอฮอล์" | สนภ. | 1 /10/ 61 - 31 /12/ 62 | 69,159,500 | 100.00 | 100.00 | - | 0.00 | 100.00 | 100.00 | - | รอสรุปปิด |

| ลำดับ | รหัสโครงการ | กลยุทธ์ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | วงเงินอนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่ายปี 2563 (%) | | | | การดำเนินงานทั้งโครงการ (%) | | | |
|--|-------------|---------|---|---------------|--|---------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | เหลือส่งคืน | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | หมายเหตุ |
| 55 | 621043 | 2 | โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุม กำกับ ดูแลโรงเรียนสอนขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom) | สนภ. | 1 /10/ 61 - 30 /09/ 62 | 4,777,000 | 83.33 | 83.33 | - | - | 93.33 | 93.33 | - | รอสรุปปิด |
| 56 | 611104 | 2 | โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอบรม ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ขับขี่ (Sure Driving Smart Driver) (ถ่ายทอดสด) | สนภ. | 20 /03/ 61 - 31 /10/ 61 | 3,692,000 | 73.02 | 73.02 | - | 0.00 | 90.00 | 90.00 | - | รอสรุปปิด |
| 5. โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน รวม 71 โครงการ | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน 24 โครงการ | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 631056 | 6 | โครงการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สนภ. | 1 /12/ 62 - 31 /10/ 63 | 11,100,000 | 98.59 | 27.87 | -70.72 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 58 | 631028 | 5 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ศบร. | 1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63 | 617,525 | 100.00 | 45.00 | - 55.00 | | 90.00 | 90.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 59 | 631074 | 5 | โครงการหนองคายปลอดภัยไร้ความเร็ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สขจ.หนองคาย | 16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63 | 1,067,560 | 45.45 | 11.75 | - 33.70 | | 52.00 | 52.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 60 | 631029 | 6 | โครงการสารคดีสั้น 1 นาที กับ กปด. เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | สภก. | 6 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 63 | 4,000,000 | 60.00 | 30.00 | -30.00 | - | 60.81 | 60.81 | - | เป็นไปตามแผน |
| 61 | 631075 | 5 | โครงการบูรณาการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะให้โทษพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สขจ.นครสวรรค์ | 16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63 | 114,600 | 64.30 | 36.31 | - 27.99 | | 70.00 | 70.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 62 | 631091 | 9 | โครงการไทยเข้าร่วมการประชุม The Third Global Ministerial Conference on Road Safety : "Achieving Global Goals 2030" | สนภ. | ธ.ค. 1/63 - 31 /01/ 63 | 440,800 | 100 | 77.09 | -22.91 | | 100.00 | 90.00 | - 10.00 | เป็นไปตามแผน |
| 63 | 631093 | 5 | โครงการตรวจเข้มข้นโดยสาธารณะ checking point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะที่ 2 | สนภ. | 6 มี.ค. 63 - 5 พ.ย. 63 | 83,424,098 | 28.57 | 6.42 | -22.15 | | 33.00 | 33.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 64 | 613009 | 10 | โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | สนส. | • 9 /06/ 61 - 8 /04/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 8 /07/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 22 /08/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /01/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 63 | 4,980,000 | 100.00 | 85.00 | -15.00 | | 98.00 | 98.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 65 | 631016 | 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนขับรถ ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ (สำคัญ) | สนภ. | 1 /08/ 62 - 31 /10/63 | 1,382,000 | 50.00 | 35.29 | - 14.71 | (14.71) | 64.00 | 72.00 | 8.00 | เป็นไปตามแผน |

| ลำดับ | รหัสโครงการ | กลยุทธ์ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | วงเงินอนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่ายปี 2563 (%) | | | | การดำเนินงานทั้งโครงการ (%) | | | |
|-------|-------------|---------|---|---------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | เหลือส่งคืน | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | หมายเหตุ |
| 66 | 631017 | 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จ.ชัยภูมิ) | สขจ.ชัยภูมิ | 1 /08/ 62 - 31 /10/63 | 1,010,400 | 50.00 | 35.32 | - 14.68 | (14.68) | 65.00 | 65.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 67 | 631019 | 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จ.ชลบุรี) | สขจ.ชลบุรี | 1 /08/ 62 - 31 /10/63 | 994,560 | 50.00 | 36.00 | -14.00 | (14.00) | 65.00 | 65.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 68 | 631035 | 5 | โครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ศบร. | 6 ส.ค. 62 - 30 ต.ค. 63 | 51,074,220 | 58.33 | 45.19 | - 13.14 | | 60.83 | 60.83 | - | เป็นไปตามแผน |
| 69 | 631034 | 5 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายมุ่งผลลัพธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จ้างผู้ช่วยงานด้านตรวจการ และตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | กตส. | 6 ส.ค. 62 - 30 ต.ค. 63 | 14,759,920 | 50.00 | 37.67 | - 12.33 | | 56.79 | 56.79 | - | เป็นไปตามแผน |
| 70 | 631037 | 7 | โครงการสนับสนุนการปฏิบัติการในการตรวจสอบอุบัติเหตุและการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สนก. | 6 /08/ 62 - 30 /09/ 63 | 7,776,000 | 58.33 | 46.54 | -11.79 | 30.00 | 63.36 | 63.36 | - | เป็นไปตามแผน |
| 71 | 631018 | 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จ.เพชรบูรณ์) | สขจ.เพชรบูรณ์ | 1 /08/ 62 - 31 /10/63 | 994,560 | 50.00 | 40.84 | - 9.16 | (9.16) | 65.00 | 65.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 72 | 631032 | 5 | โครงการ การดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร. 1584) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | กตส. | 6 ส.ค. 62 - 30 ต.ค. 63 | 47,667,300 | 50.00 | 41.46 | - 8.54 | | 57.50 | 57.50 | - | เป็นไปตามแผน |
| 73 | 631033 | 5 | โครงการตรวจจับความเร็วโดยสารธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | กตส. | 6 ส.ค. 62 - 30 ต.ค. 63 | 32,019,960 | 50.00 | 43.13 | - 6.87 | | 57.50 | 57.50 | - | เป็นไปตามแผน |
| 74 | 631022 | 4 | โครงการบริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัยของรถแท็กซี่โดยศูนย์ควบคุมกลางแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ช่วยควบคุมแท็กซี่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สนส. | 1 /08/ 62 - 31 /10/ 63 | 576,000 | 50.00 | 43.75 | -6.25 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | - | เป็นไปตามแผน |
| 75 | 631036 | 7 | โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (พนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สนก. | 6 /08/ 62 - 31 /10/ 63 | 29,070,000 | 50.00 | 46.03 | -3.97 | 35.00 | 60.81 | 60.81 | - | เป็นไปตามแผน |
| 76 | 631076 | 5 | โครงการบูรณาการตรวจสอบสารเสพติดให้โทษพนักงานขับรถพระราชบัญญัติขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สขจ.อ่างทอง | 16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63 | 51,650 | 53.53 | 50.13 | - 3.40 | | 46.25 | 46.25 | - | เป็นไปตามแผน |

| ลำดับ | รหัสโครงการ | กลยุทธ์ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | วงเงินอนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่ายปี 2563 (%) | | | | การดำเนินงานทั้งโครงการ (%) | | | |
|---|-------------|---------|--|---------------|--|---------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | เหลือส่งคืน | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | หมายเหตุ |
| 77 | 631043 | 1 | โครงการสนามจรจรายาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | สนก. | 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 | 29,205,900 | 97.33 | 94.03 | - 3.30 | | 64.26 | 64.29 | 0.03 | เป็นไปตามแผน |
| 78 | 631020 | 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปีงบประมาณ 2563 | สนว. | 1 /08/ 62 - 31 /10/63 | 2,293,680 | 39.38 | 37.90 | -1.48 | - | 50.00 | 50.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 79 | 601052 | 2 | โครงการเช่ารถ สำหรับหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไข และซ่อมบำรุงเครื่องตรวจสภาพรถ(เช่ารถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี) | สนว. | • 28 /11/ 59 - 27 /11/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25 /06/ 65 | 1,308,200 | 58.43 | 58.04 | -0.39 | 0.39 | 61.00 | 61.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 80 | 631031 | 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ) | สนว. | 6 /08/62 - 30 /10/63 | 46,886,280 | 48.79 | 48.44 | -0.35 | (0.35) | 81.00 | 81.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 5.2 โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน และการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผน 47 โครงการ | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 631062 | 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบขับรถเพื่อรับใบอนุญาตขับขี่รถของสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี สาขาอำเภอชัยบาดาล | สขจ.ลพบุรี | 16 /11/ 62 - 15 /07/ 63 | 500,000 | - | - | - | - | 80.00 | 80.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 82 | 631063 | 2 | โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนนรถใช้งานเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน จังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สขจ.อุดรดิตถ์ | 16 /11/ 62 - 30 /09/ 63 | 262,540 | - | - | - | - | 40.80 | 40.80 | - | เป็นไปตามแผน |
| 83 | 631092 | 5 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดควันดำเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 | กตส. | 6 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 64 | 30,272,000 | - | - | - | - | 13.00 | 13.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 84 | 631067 | 4 | โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สขจ.ลำปาง | 16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/12/63 | 459,900 | - | - | - | 20.00 | 35.00 | 35.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 85 | 631060 | 1 | โครงการผู้สูงอายุปลอดภัย ห่างไกลผู้ใช้รถใช้ถนน จังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สขจ.อุดรดิตถ์ | 16 /11/ 62 - 30 /09/ 63 | 336,400 | 66.71 | 66.71 | - | - | 54.00 | 54.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 86 | 623012 | 10 | โครงการศึกษาพัฒนาการกำกับดูแล และบริหารจัดการรถโดยสารประจำทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | กบส. | 19 /04/ 62 - 29 /02/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 63 • <u>ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /07/ 63</u> | 4,979,800 | 75.00 | 75.00 | - | - | 96.67 | 96.67 | - | เป็นไปตามแผน |
| 87 | 631066 | 4 | โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สขจ.เลย | 16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 | 344,000 | 86.51 | 86.51 | - | 62.50 | 62.50 | 62.50 | - | เป็นไปตามแผน |
| 88 | 631071 | 4 | โครงการจังหวัดเลยร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยรถบริการนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | สขจ.เลย | 16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 | 325,200 | 100.00 | 100.00 | - | 70.00 | 100.00 | 100.00 | - | เป็นไปตามแผน |

| ลำดับ | รหัสโครงการ | กลยุทธ์ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | วงเงินอนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่ายปี 2563 (%) | | | | การดำเนินงานทั้งโครงการ (%) | | | |
|-------|-------------|---------|---|--------------|--|---------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | เหลือส่งคืน | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | หมายเหตุ |
| 89 | 631039 | 5 | โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย (การเช่ารถตรวจการณ์) | กตส. | 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 67 | 21,387,480 | 6.88 | 6.88 | - | | 16.85 | 16.85 | - | เป็นไปตามแผน |
| 90 | 631042 | 5 | โครงการซ่อมบำรุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วรถด้วยแสงเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | กตส. | 6 ส.ค. 62 - 31 ธ.ค. 63 | 6,286,678 | 39.80 | 39.80 | - | | 40.00 | 40.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 91 | 631055 | 5 | โครงการขับขี่ยานยนต์ มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ ปี2563 | สนภ. | 1 /12/ 62 - 28 /02/ 64 | 43,341,600.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | 28.33 | 28.33 | - | เป็นไปตามแผน |
| 92 | 611092 | 7 | โครงการจัดการเหตุและพนักงานขับรถสำหรับโรงเรียนการขนส่ง (จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ชลบุรี) | สนภ. | • 24 /01/ 61 - 30 /09/ 61 • สัญญาเช่ารถสิ้นสุด 16 /05/ 66 | 4,780,500 | 35.47 | 35.47 | - | - | 95.00 | 95.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 93 | 623001 | 10 | โครงการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ในประเทศไทย | สนภ. | • 16 /08/ 61 - 15 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 28 /06/ 63 | 3,257,000 | 50.00 | 50.00 | - | | 95.00 | 95.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 94 | 631079 | 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสภาพรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และ พ.ร.บ.ขนส่ง | สขจ.จันทบุรี | 16 /11/ 62 - 15 /09/ 63 | 564,000 | | | - | | 80.00 | 80.00 | | เป็นไปตามแผน |
| 95 | 631083 | 5 | โครงการยกระดับการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ | กตส. | 1 /01/63 - 30 /09/63 | 10,600,000 | - | - | - | - | 16.66 | 16.66 | - | เป็นไปตามแผน |
| 96 | 631082 | 5 | โครงการยกระดับการตรวจรถขนส่งด้วยอุปกรณ์สำหรับการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | กตส. | 1 ม.ค.63 - 30 ก.ย.63 | 4,937,500 | - | - | - | - | 16.50 | 16.50 | - | เป็นไปตามแผน |
| 97 | 631081 | 5 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ | กตส. | 1 /01/63 - 30 /09/63 | 1,449,000 | - | - | - | - | 10.00 | 10.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 98 | 623011 | 10 | โครงการศึกษาการพัฒนา ระบบ e-Learning และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ที่ใช้ในการเรียนการสอน สำหรับบุคลากรด้านการตรวจสอบสภาพรถ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน | สนว. | 19 /04/ 62 - 18 /05/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 63 | 4,721,000 | 10.00 | 10.00 | - | | 27.50 | 27.50 | - | เป็นไปตามแผน |

| ลำดับ | รหัสโครงการ | กลยุทธ์ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | วงเงินอนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่ายปี 2563 (%) | | | | การดำเนินงานทั้งโครงการ (%) | | | |
|-------|-------------|---------|--|----------|---|---------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | เหลือส่งคืน | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | หมายเหตุ |
| 99 | 621125 | 3 | โครงการจัดหาเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสภาพตามประกาศกรมการขนส่งทางบกฉบับใหม่ | สนว. | 27 /05/ 62 - 26 /03/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /08/ 63 | 2,824,800 | - | - | - | - | 20.00 | 20.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 100 | 631021 | 3 | โครงการดำเนินงานทดสอบการทรงตัวโดยสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 | สนว. | 1 /08/ 62 - 31 /10/63 | 2,057,640 | 40.02 | 40.02 | - | - | 31.66 | 31.66 | - | เป็นไปตามแผน |
| 101 | 623006 | 10 | โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแบบมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ | สนว. | 1 /12/ 61 - 31 /12/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /07/ 63 | 4,910,290 | 70.00 | 70.00 | - | - | 70.00 | 70.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 102 | 611112 | 3 | โครงการรักษามาตรฐานการทดสอบการทรงตัวโดยสารโดยการบำรุงรักษาเครื่องทดสอบการทรงตัว และปรับปรุงอาคารทดสอบการทรงตัว ของศูนย์ทดสอบยานยนต์ | สนว. | • 1 /06/61 - 31 /03/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /08/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /12/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /08/ 63 | 4,499,000 | 68.46 | 68.46 | - | 90.00 | 90.00 | 90.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 103 | 611119 | 3 | โครงการจัดหารถเช่าเพื่อสนับสนุนการควบคุม กำกับ และดูแลสถานตรวจสภาพรถ | สนว. | 1 /06/ 61 - 31 /10/ 66 | 1,485,000.00 | 17.54 | 17.54 | - | - | 42.00 | 42.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 104 | 611135 | 2 | โครงการศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบผู้เข้ารับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 | สขพ.5 | 1 /07/ 61 - 30 /11/ 62 ปรับเป็นสิ้นสุด | 18,170,000 | 30.00 | 30.00 | - | - | 75.00 | 75.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 105 | 591001 | 3 | โครงการเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) เพื่อตรวจสอบกำกับ ดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน และสถานประกอบการผู้ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ | สขพ.5 | • 24 /08/ 58 - 23 /08/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด | 1,521,000 | 79.73 | 79.73 | - | - | 91.00 | 91.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 106 | 611116 | 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามล้อของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 | สขพ.5 | • 1 /06/ 61 - 30 /11/61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /12/62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 29 /02/63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /06/63 | 1,500,000 | 92.00 | 92.00 | - | - | 80.00 | 80.00 | - | เป็นไปตามแผน |

| ลำดับ | รหัสโครงการ | กลยุทธ์ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | วงเงินอนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่ายปี 2563 (%) | | | | การดำเนินงานทั้งโครงการ (%) | | | |
|-------|-------------|---------|---|----------------|---|---------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/ช้ากว่าแผน | เหลือส่งคืน | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/ช้ากว่าแผน | หมายเหตุ |
| 107 | 631011 | 1 | โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดปราจีนบุรี | สขจ.ปราจีนบุรี | 1 /08/ 62 - 31 /10/63 | 345,400 | 74.03 | 74.22 | 0.19 | - | 55.00 | 55.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 108 | 601034 | 5 | โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำผิดฝ่าฝืนกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การเข้าตรวจราชการ) | กตส. | • 1 ต.ค 59 -30 ก.ย. 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25 มี.ย. 65 | 2,970,000 | 60.00 | 65.00 | 5.00 | | 65.00 | 65.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 109 | 631015 | 1 | โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ | สขจ.นครสวรรค์ | 1/8/ 62 - 31/10/63 | 317,290 | 60.00 | 65.00 | 5.00 | | 65.00 | 65.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 110 | 631010 | 1 | โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา | สขจ.นครราชสีมา | 1 /08/ 62 - 31 /10/63 | 319,160 | 57.52 | 64.91 | 7.39 | - | 70.00 | 70.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 111 | 631007 | 1 | โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดขอนแก่น | สขจ.ขอนแก่น | 1 /08/ 62 - 31 /10/63 | 475,150 | 60.09 | 67.48 | 7.39 | - | 62.00 | 62.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 112 | 591051 | 7 | โครงการจัดหารถตู้และรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนและระเบิดสำหรับดำเนินกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (เข้ารถตู้ 69 คัน 5 ปี ให้ 64 จังหวัด สขพ.1-5 และจัดซื้อรถยนต์หุ้มเกราะ 5 คัน ให้ สขจ.บุรีรัมย์ ปัตตานี สงขลา ยะลา และ สขจ.อ.) | สนก. | • 21 /04/ 59 - 20 /04/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /01/ 65 | 124,623,130 | 56.74 | 67.12 | 10.38 | 98.00 | 98.40 | 98.40 | - | เป็นไปตามแผน |
| 113 | 631002 | 1 | โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ | สขจ.เชียงใหม่ | 1 /08/ 62 - 31 /10/63 | 461,660 | 48.18 | 59.73 | 11.55 | - | 55.00 | 55.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 114 | 631077 | 8 | โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยรถตู้ชีพยุค Thailand 4.0 | สขจ.เลย | 16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 15/11/63 | 160,800 | 50.00 | 65.92 | 15.92 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 115 | 631012 | 1 | โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดพิษณุโลก | สขจ.พิษณุโลก | 1 /08/ 62 - 31 /10/63 | 412,980 | 54.24 | 78.84 | 24.60 | - | 75.00 | 75.00 | - | เป็นไปตามแผน |
| 116 | 623002 | 10 | โครงการศึกษาความสำคัญของการเรียนรู้ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ และการพัฒนาหลักสูตรการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย | สนก. | • 16 /08/ 61 - 15 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 15 /06/ 63 | 4,351,000 | 75.00 | 100.00 | 25.00 | | 95.00 | 95.00 | - | เป็นไปตามแผน |

| ลำดับ | รหัสโครงการ | กลยุทธ์ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | วงเงินอนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่ายปี 2563 (%) | | | | การดำเนินงานทั้งโครงการ (%) | | | |
|---------------------------------|-------------|---------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------------|---|
| | | | | | | | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | เหลือส่งคืน | แผน | ผลถึง /05/63 | เร็ว/-ช้ากว่าแผน | หมายเหตุ |
| 130 | 631096 | 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระบบตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 | สขจ.ขอนแก่น | 27/4/63 - 26/4/64 | 498,000 | - | - | - | - | - | - | - | เป็นไปตามแผน |
| 131 | 631097 | 4 | โครงการพัฒนาระบบควบคุม ตรวจสอบ และติดตามรถ TAXI เพื่อความปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชัน ระยะที่ 1 (ระบบที่ต้องการดำเนินการต่อเนื่อง) | ศทส. | 27/4/63 - 26/5/64 | 4,999,000 | - | - | - | - | - | - | - | เป็นไปตามแผน |
| 132 | 631098 | 7 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากรอบการศึกษาวิจัย และโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | สนท. | 27/4/63 - 26/2/64 | 2,915,000 | - | - | - | - | - | - | - | เป็นไปตามแผน |
| 133 | 631099 | 9 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาระดับต้นของกรมการขนส่งทางบกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | กจท. | 27/4/63 - 26/2/64 | 1,060,900 | - | - | - | - | - | - | - | เป็นไปตามแผน |
| 134 | 631100 | 9 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | กจท. | 27/4/63 - 26/12/63 | 1,082,600 | - | - | - | - | - | - | - | เป็นไปตามแผน |
| 6. อนุมัติใหม่ 5 โครงการ | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 631101 | 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา (เกี่ยวกับสนามทดสอบ) | สขจ. นครราชสีมา | 15 พ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 64 | 17,193,950 | - | - | - | 3.00 | 3.00 | - | - | อนุมัติใหม่ อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง |
| 136 | 633006 | 3 | โครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินความพร้อมทางกายภาพในผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว (Medical Fitness to Drive) เพื่อลดความเสี่ยงจากการขับขี่ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | กรมควบคุมโรค | 15 /05/ 63 - 14 /02/ 66 | 44,140,550 | - | - | - | 5.00 | 5.00 | - | - | อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างจัดทำ MOU |
| 137 | 633007 | 1 | โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน | คกก. 3/63 15 พ.ค. 63 | 15 พ.ค. 63 - 14 ส.ค. 64 | 14,000,000 | - | - | - | 3.00 | 3.00 | - | - | อนุมัติใหม่ อยู่ระหว่างประชุม TOR |
| 138 | 633008 | 1 | โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการขนส่ง การผลิต และการกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ | คกก. 3/63 15 พ.ค. 63 | 15 พ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 64 | 25,000,000 | - | - | - | 3.00 | 3.00 | - | - | อนุมัติใหม่ |
| 139 | 633009 | 2 | โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน "YOURS Network" อย่างยั่งยืน | คกก. 3/63 15 พ.ค. 63 | 15 พ.ค. 63 - 14 ก.พ. 65 | 17,334,500 | - | - | - | 3.00 | 3.00 | - | - | อนุมัติใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกข้อตกลง |
| | | | | | | 1,877,848,063 | | | | | | | | |