

**สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือนธันวาคม 2562**

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2562 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			หมายเหตุ
							แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	
1. โครงการที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน รวม 20 โครงการ													
1.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน 10 โครงการ													
1	623011	10	โครงการศึกษารูปแบบระบบ e-Learning และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ที่ใช้ในการเรียนการสอน สำหรับบุคลากรด้านการตรวจสภาพรถ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	สนว.	19 เม.ย. 62 - 18 พ.ค. 63 (ศึกษา 6 เดือน)	4,721,000	10.00	-	-10.00	22.00	7.00	-15.00	ไม่เป็นไปตามแผน
2	621125	3	โครงการจัดหาเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ฉบับใหม่	สนว.	27 พ.ค. 62 - 26 มิ.ค. 63	2,824,800	-	-	-	70.00	15.00	-55.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผน ผู้รับจ้างส่งมอบเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ ที่ สนว.
3	631023	3	โครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจสภาพรถ ศูนย์ทดสอบยานยนต์เพื่อศึกษา ตรวจสอบและพัฒนา กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องตามข้อเทคนิคด้านความปลอดภัยของรถ	สนว.	1 ส.ค.62 - 30 ก.ย.63	4,750,000	-	-	-	30.83	5.00	-25.83	ไม่เป็นไปตามแผน ขออนุมัติการจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) นำเรียน ผนร. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป ตามแผน เริ่มต้องตรวจซ่อมแล้ว
4	631050	3	โครงการยกระดับระบบตรวจสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้การตรวจสภาพรถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	สนว.	10 ก.ย. 62 - 9 ธ.ค. 63	9,517,700	-	-	-	20.00	10.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน - TOR และราคากลางได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ สพด. เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผน ต้องลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว
5	631051	3	โครงการยกระดับระบบตรวจสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2	สนว.	10 ก.ย. 62 - 9 ธ.ค. 63	14,049,600	-	-	-	20.00	10.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน - TOR และราคากลางได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ สพด. เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผน ต้องลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว
6	631052	3	โครงการติดตั้งระบบตรวจสภาพรถของสำนักงานขนส่ง 5 แห่ง เพื่อให้การตรวจสภาพรถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	สนว.	10 ก.ย. 62 - 9 ธ.ค. 63	37,500,000	-	-	-	20.00	10.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน - TOR และราคากลางได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ สพด. เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผน ต้องลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2562 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
11	621089	5	โครงการ "ขับซีปลดภัย มั่นใจไร้แอลกอฮอล์"	สนภ.	1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 62	69,159,500	100.00	19.69	-80.31	100.00	41.59	-58.41	ไม่เป็นไปตามแผน ในเดือนพฤศจิกายนได้ดำเนินการส่งผู้ขับรถไปตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 1046 ราย รวมจำนวนคนขับรถที่มีการส่งตรวจ เดือน มกราคม-พฤศจิกายน= 12,372 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.95 ของจำนวนที่ต้องตรวจ 73,000 คนวัน
12	621105	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสภาพรถเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สขพ.5	• 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 ก.ย. 63	15,990,000	19.94	4.86	- 15.08	76.00	49.00	-27.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฐานรากของอาคารใหม่ พร้อมเปลี่ยนแนวการวางท่อระบายน้ำใหม่ เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62 บริษัทฯ ผู้รับจ้าง ได้จัดทำหนังสือขออนุมัติวัสดุงานก่อสร้างและรายการคำนวณแบบโครงสร้างนั้งร้านและค้ำยัน ไปที่ กอส. และได้รับอนุมัติแล้ว กอส. แจ้งประสานตรวจรับฯ เพื่อทราบผลการอนุมัติ วันที่ 2 ธ.ค.62 - สัญญาลงวันที่ 31 พ.ค. 62 ให้เริ่มทำงาน 26 มิ.ย. 62 สิ้นสุด 21 ม.ค. 63
13	623004	10	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจ เพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และความปลอดภัยในการเดินทางทางถนน เพื่อเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 4	สปค.	• 1 ต.ค. 61 - 31 ก.ค. 62 (ศึกษา 7 เดือน) • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 มิ.ย. 63	6,000,000	15.00	-	- 15.00	25.00	10.00	- 15.00	ไม่เป็นไปตามแผน สปค. : ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
14	631041	1	โครงการสนับสนุนการบริหารความปลอดภัยด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ศทส.	6 ส.ค. 62 - 30 พ.ย. 63	23,250,750	8.33	-	-8.33	35.00	11.11	-23.89	ไม่เป็นไปตามแผน ผลผลิต 5, 8, 9 ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว 2) ผลผลิต 1, 3, 6, 7 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะได้สัญญาไม่เกิน 1 ธ.ค. 62 3) ผลผลิต 4 ขอยกเลิกเนื่องจากมีการขยายสัญญา 4) ผลผลิตที่ 2 กำลังดำเนินการขอใช้งานคาวดักกลางภาครัฐ ถ้าได้ตามคำขอแล้วจะขอยกเลิกการเช่า

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2562 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
15	631040	1	โครงการสนับสนุนด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทุกด้านทุกพื้นที่	ศทส.	6 ส.ค. 62 - 30 พ.ย. 63	86,949,220	8.33	2.15	-6.18	35.00	9.47	-25.53	ไม่เป็นไปตามแผน ผลผลิต 2 ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว 2) ผลผลิต 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาบำรุงรักษา คาดว่าจะได้สัญญาไม่เกิน 1 ธ.ค. 62 3) ผลผลิต 5 และ 6 ขอยกเลิกการบำรุงรักษา เนื่องจากการบำรุงรักษารวมอยู่ในโครงการ E-exam ของ สนภ.
16	631031	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยช่างตรวจสอบภาพรถ)	สนว.	6 ส.ค.62 - 30 ต.ค.63	46,886,280	19.16	19.16	-	55.00	35.00	-20.00	ไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินการจ้างเหมา ผู้ช่วยช่าง 307 อัตรา เหลือตำแหน่งว่าง สขพ. 5 ตำแหน่งประจำที่สำนักงานขนส่งสินค้า 2 อัตรา ตามแผน ต้องดำเนินการจัดจ้างและปฏิบัติงานแล้ว
17	581050	3	โครงการจัดทำระบบรายงานผลการติดตั้ง การตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง และระบบรายงานผลการตรวจสอบสภาพผ่านระบบสารสนเทศ (จัดทำระบบรายงานผลการตรวจสภาพของรถผ่านระบบออนไลน์)	สนว.	• 11 ก.พ. 58 - 10 ธ.ค. 58 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 มิ.ย. 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30	35,071,400	90.00	90.00	-	90.00	88.00	-2.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ Cloud Server และเตรียมความพร้อมในการย้ายข้อมูล
18	631047	6	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2563	สกก.	6 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 63	54,800,000	-	-	-	5.34	1.00	-4.34	ไม่เป็นไปตามแผน - คณะกรรมการจัดทำ TOR ให้ปรับรายละเอียด TOR
19	611116	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาพรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามล้อของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5	สขพ.5	• 1 มิ.ย. 61 - 30 พ.ย.61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 ก.ย.62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ธ.ค.62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 29 ก.พ.63	1,500,000	14.00	14.00	-	70.00	42.00	-28.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 4 ก่ออิฐวางกบประตุน้ำต่างพร้อมดำเนินการเดินสายไฟฟ้า ตามแผน ต้องดำเนินการตรวจรับงานแล้ว
20	631020	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปีงบประมาณ 2563	สนว.	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	2,293,680	-	-	-	37.50	32.50	-5.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา จำนวน 1 อัตรา
2. โครงการรอบประชุม เพื่อปรับระยะเวลา/ยกเลิกโครงการ รวม 3 โครงการ													
2.1 ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอเสนอขอปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 โครงการ													

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2562 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
21	623009	10	โครงการศึกษา ออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้ความแข็งแรงเป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย	สนว.	19 เม.ย. 62 - 18 ก.ค. 63 (ศึกษา 8 เดือน)	4,800,000	-	-	-	42.00	14.00	-28.00	รอประชุม ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ สวทช. ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 4 ธ.ค. 62 - อยู่ระหว่างทำหนังสือขอปรับระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
22	621113	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบสภาพของสถานตรวจสภาพรถ	สนว.	2 พ.ค. 62- 1 เม.ย.63	2,800,000	-	-	-	37.50	12.00	- 25.50	รอประชุม - คู่สัญญา (บริษัท สหวิทย์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด) อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญาเลขที่ คค0408/1001/2563 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ตามแผน ต้องจัดหาเครื่องตรวจสอบสภาพ
23	623008	10	โครงการศึกษาพัฒนาแบบทดสอบความรู้ตามภารกิจหน้าที่ของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน	สนก.	19 เม.ย. 62- 18 ก.พ. 63	2,648,000	50.00	-	50.00	85.00	20.00	-65.00	รอประชุม รอเสนอขอปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ - ลงนามในสัญญาจ้าง ม.เกษตรศาสตร์ แล้วเมื่อวันที่ 15 พ.ย.62 ส่งหนังสือขอปรับระยะเวลาเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 62 - ตามแผน ต้องส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
3. โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ รวม 25 โครงการ													
3.1 โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ แต่การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน 10 โครงการ													
24	621009	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สขจ.พระนครศรีอยุธยา	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	417,480	93.63	55.96	- 37.67	55.00	55.00	-	รอสรุปปิด
25	621032	2	โครงการการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง (ระบบเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ) ผลผลิตที่ 1 บำรุงรักษาและซ่อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลผลิตที่ 2 E - exam ผลผลิตที่ 3 E- Driving ผลผลิตที่ 4 D4S ผลผลิตที่ 5 VICC	ศทส.	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	22,480,600	100.00	64.00	- 36.00	92.00	92.00	-	รอสรุปปิด
26	621129	3	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนายช่างตรวจสภาพรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	สนว.	15 ก.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62	1,985,400	100.00		- 100.00	90.00	90.00	-	รอสรุปปิด
27	621014	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดสกลนคร	สขจ.สกลนคร	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	421,910	100.00	53.00	- 47.00	95.00	99.00	4.00	รอสรุปปิด

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2562 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
28	621017	3	โครงการดำเนินงานทดสอบการทรงตัวรถโดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	สนว.	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	2,057,640	100.00	55.85	- 44.15	90.00	90.00	-	รอสรุปปิด
29	621039	2	โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน	สขจ.เพชรบูรณ์	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	4,688,500	100.00	80.96	- 19.04	90.00	90.00	-	รอสรุปปิด
30	621052	4	โครงการยกระดับความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน จังหวัดลำปาง	สขจ.ลำปาง	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	322,000	100.00	93.00	- 7.00	98.00	98.00	-	รอสรุปปิด
31	611104	2	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอบรม ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ขับขี่ (Sure Driving Smart Driver) (ถ่ายทอดสด)	สนภ.	20 มี.ค. 61 - 31 ต.ค. 61	3,692,000	78.39	53.71	- 24.68	95.00	95.00	-	รอสรุปปิด
32	611071	7	โครงการจัดการลักษณะพิเศษ สำหรับดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สนภ.	• 18 ธ.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	10,648,800	100.00	90.00	- 10.00	95.00	95.00	-	รอสรุปปิด -เบิกเงินเข้า
33	621107	7	กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	สนภ.	1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62	102,840,000.00	100.00	95.30	- 4.70	95.00	95.00	-	รอสรุปปิด -เบิกเงินเข้า
3.2 โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ ผลการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผน 15 โครงการ													
34	621041	2	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่ผู้ขับขี่ใบอนุญาตขับรถ	สขจ.ขอนแก่น	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	219,600	100.00	100.00	-	95.00	95.00	-	รอสรุปปิด
35	621086	2	โครงการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ในการออกใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน	ศทส.	1 ธ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	13,061,811	100.00	100.00	-	92.00	92.00	-	รอสรุปปิด
36	621087	3	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตรวจสอบสภาพรถทั่วประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถ	สนว.	1 ต.ค. 61 - 30 พ.ย. 62	17,300,000	70.00	70.00	-	72.00	72.00	-	รอสรุปปิด
37	621122	9	โครงการสนับสนุนงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14	สนภ.	2 พ.ค. 62 - 1 พ.ย. 62	4,850,000	85.71	85.71	-	90.00	90.00	-	รอสรุปปิด
38	621031	4	โครงการสนับสนุนการบริหารความปลอดภัยด้วยระบบอินเทอร์เน็ตของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ทุกระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ต้องมีการดำเนินการต่อเนื่อง)	ศทส.	1 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 62	14,986,500	100.00	100.00	-	92.00	92.00	-	รอสรุปปิด

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2562 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
39	611114	3	โครงการยกระดับระบบตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบรถของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1	สขพ. 1	• 1 มิ.ย.61 - 31 พ.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ม.ค.63	4,602,000	70.64	70.64	-	70.00	70.00	-	รอสรุปปิด
40	621091	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอบ้านหมอ	สขจ.สระบุรี	• 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 พ.ย. 62	550,800	100.00	100.00	-	95.00	95.00	-	รอสรุปปิด
41	611154	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี	สขจ.เพชรบุรี	• 1 ส.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 ก.ย. 62	3,280,000	100.00	100.00	-	80.00	80.00	-	รอสรุปปิด
42	621103	2	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ	สนภ.	• 1 ต.ค.61- 30 เม.ย.62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 18 ส.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25 ต.ค. 62	3,500,000	100.00	100.00	-	90.00	90.00	-	รอสรุปปิด
43	621025	7	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบอุบัติเหตุและการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	สนภ.	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	7,776,000	76.75	76.75	-	80.00	80.00	-	รอสรุปปิด
44	611121	7	โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป VDO (Thailand Transforming To Be Safety For All)	สนภ.	1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 62	2,320,000	100.00	100.00	-	95.00	95.00	-	รอสรุปปิด
45	611044	7	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบอุบัติเหตุและการดำเนินกรด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)	สนภ.	1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	4,980,000	87.56	87.56	-	90.00	90.00	-	รอสรุปปิด

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2562 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
46	611087	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบตรวจสอบสภาพรถให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย	สนว.	<ul style="list-style-type: none"> 1 ก.พ. 61-30 ก.ย.61 ปรับเป็นสิ้นสุด 30 พ.ย.61 ปรับเป็นสิ้นสุด 31 พ.ค. 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 30 ก.ย. 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 	3,772,600	-	-	-	90.00	90.00	-	รอสรุปปิด
47	621043	2	โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุม กำกับ ดูแลโรงเรียนสอนขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom)	สนภ.	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	4,777,000	66.67	66.67	-	93.33	93.33	-	รอสรุปปิด
48	621106	2	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอบรม ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ขับขี่ (Sure Driving Smart Driver) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	สนภ.	12 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 62	8,187,600	63.92	63.92	-	84.00	84.00	-	รอสรุปปิด
5. โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน รวม 101 โครงการ													
5.1 โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน 12 โครงการ													
49	611135	2	โครงการศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5	สขพ.5	1 ก.ค. 61 - 30 พ.ย. 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 30 มิ.ย.63	18,170,000	40.00	-	- 40.00	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
50	603011	10	โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแล ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสารและรถบรรทุก	ศบร.	<ul style="list-style-type: none"> 13 ก.ค. 60 - 12 ม.ค. 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 24 ส.ค. 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 30 ต.ค. 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ม.ค. 63 	49,500,000	60.00	40.00	- 20.00	91.00	91.00	-	เป็นไปตามแผน
51	621133	3	โครงการจัดทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ (สติ๊กเกอร์) เพื่อรองรับความปลอดภัยให้กับรถโดยสารสาธารณะ	สขพ.5	1 ก.ย.62- 30 ม.ค.63	1,316,100	100.00	80.10	- 19.90	92.00	92.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2562 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
52	631012	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดพิษณุโลก	สขจ.พิษณุโลก	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	412,980	24.70	6.15	- 18.55	50.00	50.00	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
53	631011	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	345,400	25.33	9.50	- 15.83	42.50	42.50	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
54	631015	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดนครสวรรค์	สขจ.นครสวรรค์	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	317,290	20.80	6.82	- 13.98	42.00	42.00	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
55	611095	2	โครงการปรับปรุงศูนย์สอนขับรถ อ.ลำลูกกา ภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver)	สนภ.	• 1 มี.ค. 61 - 31 ธ.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 เม.ย. 63	39,796,617	43.00	31.92	- 11.08	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้น 12 ก.พ. 62 สิ้นสุด 6 ก.พ. 63
56	631010	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา	สขจ.นครราชสีมา	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	319,160	32.93	22.46	- 10.47	47.50	47.50	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
57	611133	2	โครงการจัดตั้งศูนย์อบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2	สขพ.2	• 1 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด	18,000,000	15.89	8.41	- 7.48	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
58	631017	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จ.ชัยภูมิ)	สขจ.ชัยภูมิ	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	1,010,400	7.20	-	- 7.20	36.67	36.67	-	เป็นไปตามแผน
59	631009	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดสิงห์บุรี	สขจ.สิงห์บุรี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	293,600	16.72	11.96	- 4.76	40.71	40.71	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
60	631014	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี	สขจ.อุบลราชธานี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	420,730	15.05	14.09	- 0.96	45.00	45.00	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
5.2 โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน และการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 89 โครงการ													
61	631005	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สขจ.สุราษฎร์ธานี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	453,910	6.78	6.78	-	40.00	40.00	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
62	631006	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอุดรธานี	สขจ.อุดรธานี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	626,410	5.73	5.73	-	43.00	43.00	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2562 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
63	631002	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่	สขจ.เชียงใหม่	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	461,660	18.30	18.30	-	40.00	40.00	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
64	631033	5	โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กตส.	6 ส.ค. 62 - 30 ต.ค. 63	32,019,960	16.66	16.66	-	27.50	27.50	-	เป็นไปตามแผน
65	631001	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดจันทบุรี	สขจ.จันทบุรี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	463,640	14.75	14.75	-	40.00	40.00	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
66	631032	5	โครงการ การดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร. 1584) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	กตส.	6 ส.ค. 62 - 30 ต.ค. 63	47,667,300	16.66	16.66	-	27.50	27.50	-	เป็นไปตามแผน
67	631034	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จ้างผู้ช่วยงานด้านตรวจการและตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กตส.	6 ส.ค. 62 - 30 ต.ค. 63	14,759,920	16.66	16.66	-	26.23	26.23	-	เป็นไปตามแผน
68	631013	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอยุธยา	สขจ.อยุธยา	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	350,240	6.00	6.00	-	30.00	30.00	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
69	621079	8	โครงการด้านชุมชนเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	สขจ.บึงกาฬ	1 ต.ค. 61 - 15 ม.ค. 63	2,312,670	100.00	100.00	-	93.00	93.00	-	เป็นไปตามแผน
70	631019	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จ.ชลบุรี)	สขจ.ชลบุรี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	994,560	7.20	7.20	-	36.67	36.67	-	เป็นไปตามแผน
71	631018	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จ.เพชรบูรณ์)	สขจ.เพชรบูรณ์	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	994,560	7.20	7.20	-	36.67	36.67	-	เป็นไปตามแผน
72	631016	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนขับรถ ศูนย์สอนขับรถรถทุกขนาดใหญ่ (ลำลูกกา)	สนภ.	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	1,382,000	3.18	3.18	-	32.00	32.00	-	เป็นไปตามแผน
73	631039	5	โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย (การเช่ารถตรวจการณ์)	กตส.	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 67	21,387,480	-	-	-	11.37	11.37	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2562 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
74	631042	5	โครงการซ่อมบำรุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วรถด้วยแสงเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กตส.	6 ส.ค. 62 - 31 ธ.ค. 63	6,286,678	9.71	9.71	-	25.00	25.00	-	เป็นไปตามแผน
75	631004	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดเพชรบุรี	สขจ.เพชรบุรี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	499,370	10.54	10.54	-	40.00	40.00	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
76	631003	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์	สขจ.บุรีรัมย์	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	521,510	10.09	10.09	-	69.83	69.83	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
77	591001	3	โครงการเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) เพื่อตรวจสอบกำกับ ดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน และสถานประกอบการผู้ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) เป็นเชื้อเพลิงภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สขพ. 5	สขพ.5	• 24 ส.ค. 58 - 23 ส.ค. 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 พ.ย. 63	1,521,000	60.00	60.00	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
78	591051	7	โครงการจัดการตู้และรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนและแรงระเบิดสำหรับดำเนินกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (เช่ารถตู้ 69 คัน 5 ปี ให้ 64 จังหวัด สขพ.1-5 และจัดซื้อรถยนต์หุ้มเกราะ 5 คัน ให้ สขจ.นราธิวาส ปัตตานี สงขลา ยะลา และ สขช.อ.เบตง)	สนภ.	• 21 เม.ย. 59 - 20 เม.ย. 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ม.ค. 65	124,623,130	61.70	61.70	-	98.00	98.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2560 - สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2564
79	621114	2	โครงการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถสู่มাত্রฐานสากล	สนภ.	2 พ.ค. 62 - 1 เม.ย. 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 4 พ.ย. 63	885,750	-	-	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้นวันที่ 8 ตุลาคม 2562 - สิ้นสุดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
80	623007	10	โครงการศึกษาพัฒนาเทคนิคการตรวจประเมินและการรับรองคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน	สนภ.	19 เม.ย. 62- 18 มิ.ย. 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 18 ส.ค. 63	4,837,000	-	-	-	28.00	28.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้นวันที่ 19 ตุลาคม 2562 - สิ้นสุดวันที่ 14 มิถุนายน 2563
81	623012	10	โครงการศึกษาพัฒนาการกำกับดูแล และบริหารจัดการรถโดยสารประจำทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	กบส.	19 เม.ย. 62 - 29 ก.พ. 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 พ.ย. 63	4,979,800	15.00	15.00	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้นวันที่ 27 กันยายน 2562 - สิ้นสุดวันที่ 27 มีนาคม 2563

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2562 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
82	613009	10	โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สนส.	• 9 มิ.ย. 61 - 8 เม.ย. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 8 ก.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 22 ส.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ม.ค. 63	4,980,000	85.00	85.00	-	97.00	97.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้นวันที่ 9 พ.ย. 2561 - อยู่ระหว่างขยายสัญญาจ้าง
83	611132	2	โครงการยกระดับกระบวนการต่อและออกใบอนุญาต เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ ภายใต้แนวทางยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) ผลผลิตที่ 1 KIOSK = 62,675,500 บาท ผลผลิตที่ 2 E-Licensing = 227,101,200 บาท ส่วนที่ 1 = 15,738,200 บาท ส่วนที่ 2 = 211,363,000 บาท ผลผลิตที่ 3 E-Learning = 7,031,000 บาท ผลผลิตที่ 4 E-Classroom 2 = 5,317,000 บาท	สนภ.	• 1 ก.ค. 61 - 26 เม.ย. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 28 ก.พ. 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 8 พ.ค. 63	302,124,700	90.60	90.60	-	91.00	91.00	-	- เป็นไปตามแผน - ผลผลิตที่ 1 และ 2 สัญญาเริ่มต้นวันที่ 6 มิ.ย. 62 - อยู่ระหว่างขยายสัญญาเพื่อให้ ขบ.ส่งมอบพื้นที่ - ผลผลิตที่ 3 สัญญาเริ่มต้น 11 ก.ย. 62 สิ้นสุดวันที่ 8 มี.ค. 63 - - - ผลผลิตที่ 4 สัญญาเริ่มต้น 17 พ.ค. 62 สิ้นสุด 12 พ.ย. 62
84	631035	1	โครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562	ศบร.	6 ส.ค. 62 - 30 ต.ค. 63	51,074,220	5.00	5.00	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
85	601034	5	โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การเช่ารถตรวจการ)	กตส.	• 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25 มิ.ย. 65	2,970,000	54.00	54.00	-	61.00	61.00	-	เป็นไปตามแผน
86	601052	2	โครงการเช่ารถ สำหรับหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไข และซ่อมบำรุงเครื่องตรวจสอบสภาพรถ(เช่ารถบรรทุกแบบดับเบิลแคว้ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี)	สนว.	• 28 พ.ย. 59 - 27 พ.ย. 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25 มิ.ย. 65	1,308,200	60.00	60.00	-	47.92	47.92	-	เป็นไปตามแผน
87	611150	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสภาพรถ และการทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ	สขง.ตรัง	• 1 ส.ค. 61-31 ม.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ม.ค. 63	1,902,000	-	-	-	90.00	90.00	-	- งานเป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2562 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
88	611142	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสภาพรถสำนักงานขนส่งเพชรบุรี ระยะที่ 1	สขจ.เพชรบุรี	• 1 ก.ค. 61-31 ต.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ก.ค.63	9,669,000	15.00	15.00	-	42.00	42.00	-	- งานเป็นไปตามแผน
89	611119	3	โครงการจัดหารถเช่าเพื่อสนับสนุนการควบคุม กำกับ และดูแลสถานตรวจสภาพรถ	สนว.	1 มิ.ย. 61 - 31 ต.ค. 66	1,485,000.00	17.54	17.54	-	36.00	36.00	-	- งานเป็นไปตามแผน
90	613010	10	โครงการศึกษาระบบนำส่งผู้โดยสาร (Feeder) ด้วยรถโดยสารประจำทางสนับสนุนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน	กบส.	5 ก.ค. 61 - 4 ก.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด <u>9 ก.พ. 63</u>	4,995,500	80.00	80.00	-	95.00	95.00	-	- เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้นวันที่ 9 เม.ย. 2562 - สิ้นสุดวันที่ 9 ธ.ค. 2562 - ส่งสำเนาสัญญาให้เลขาแล้ว
91	611069	2	โครงการประกวดการออกแบบแนวคิดการพัฒนาระบบการทดสอบขับรถภาคปฏิบัติด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับขี่รถให้สามารถขับได้อย่างปลอดภัย	สนภ.	• 13 ธ.ค. 60 - 31 ต.ค. 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด <u>30 เม.ย. 62</u>	4,394,000	100.00	100.00	-	81.00	81.00	-	เป็นไปตามแผน
92	611092	7	โครงการจัดหารถตู้และพนักงานขับรถสำหรับโรงเรียนการขนส่ง (จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ชลบุรี)	สนภ.	• 24 ม.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 • สัญญาเช่ารถสิ้นสุด 16 พ.ค.	4,780,500	22.91	22.91	-	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
93	611112	3	โครงการรักษามาตรฐานการทดสอบการทรงตัวรถโดยสารโดยการบำรุงรักษาเครื่องทดสอบการทรงตัว และปรับปรุงอาคารทดสอบการทรงตัว ของศูนย์ทดสอบยานยนต์	สนว.	• 1 มิ.ย.61 - 31 มี.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ส.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด <u>31 ส.ค. 63</u>	4,499,000	-	-	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขอแก้ไขสัญญา
94	611141	3	โครงการจัดหาเครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับระบบตรวจสภาพรถเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของรถ	สนว.	• 13 มิ.ย.61 - 12 พ.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด <u>31 ม.ค. 63</u>	20,620,000	12.00	12.00	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้น 27 เม.ย. 62 สิ้นสุด 22 พ.ย. 62

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2562 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
95	621117	4	โครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้รถนักเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	สขจ. พระนครศรีอยุธยา	2 พ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63	288,000	88.25	88.25	-	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
96	621057	4	โครงการจัดการจราจรในสำนักงานขนส่งจังหวัดเลยให้มีความปลอดภัย	สขจ.เลย	1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 63	4,664,400	100.00	100.00	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้น 15 ก.พ. 62 สิ้นสุด 12 ต.ค. 62
97	621134	3	โครงการตรวจเข้มชั้น รถโดยสารสาธารณะ check คน check รถ เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย	สขพ.5	3 ก.ย.62- 30 ม.ค.63	11,802,000	80.10	80.10	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
98	621127	9	โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการทำงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	กปถ.	30 พ.ค. 62 - 29 ม.ค. 63	16,131,000	84.22	84.22	-	75.00	75.00	-	- งานเป็นไปตามแผน
99	623005	10	โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล	สนค.	• 1 ธ.ค. 61- 30 ก.ย. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด <u>17 มี.ค. 63</u>	4,600,000	80.00	80.00	-	85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้นวันที่ 15 ก.ค. 2562 - แจ้งให้ปฏิบัติงาน วันที่ 19 ก.ค. 62 - สิ้นสุดวันที่ 17 ก.พ. 63
100	621135	5	โครงการตรวจเข้มชั้นรถโดยสารสาธารณะ checking point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย	สนภ.	10 ก.ย. 62 - 30 เม.ย. 63	77,806,200	3.00	3.00	-	33.00	33.00	-	เป็นไปตามแผน
101	623001	10	โครงการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ในประเทศไทย	สนภ.	• 16 ส.ค. 61 - 15 ต.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด <u>28 มิ.ย. 63</u>	3,257,000	50.00	50.00	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้นวันที่ 3 ก.ค. 2562 - - สิ้นสุดวันที่ 28 เม.ย. 63
102	623002	10	โครงการศึกษาความสำคัญของการเรียนรู้ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ และการพัฒนาหลักสูตรการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย	สนภ.	• 16 ส.ค. 61 - 15 ต.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด <u>15 มิ.ย. 63</u>	4,351,000	15.00	15.00	-	55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้นวันที่ 20 มิ.ย. 2562 - สิ้นสุดวันที่ 15 เม.ย. 63
103	623003	10	โครงการศึกษาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสำหรับผู้สูงอายุที่มีใบอนุญาตขับรถ	สนภ.	• 16 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด <u>13 เม.ย. 63</u>	4,184,000	20.00	20.00	-	55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้นวันที่ 18 มิ.ย. 2562 - สิ้นสุดวันที่ 15 เม.ย. 63
104	623006	10	โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแบบมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ	สนว.	1 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 62 (ศึกษา 9 เดือน)	4,910,290	-	-	-	55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2562 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
105	631007	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดขอนแก่น	สขจ.ขอนแก่น	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	475,150	20.21	20.21	-	49.00	49.00	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
106	631008	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดเชียงราย	สขจ.เชียงราย	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	490,950	16.81	16.81	-	46.35	46.35	-	- งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
107	631027	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนจากระบบ GPS สำหรับ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ศบร.	1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63	2,123,400	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
108	631043	1	โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	สนภ.	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	29,205,900	4.33	4.33	-	30.61	30.61	-	เป็นไปตามแผน
109	631044	1	โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนภ.	1 พ.ย. 62 - 31 มี.ค. 63	5,460,800	-	-	-	65.00	65.00	-	เป็นไปตามแผน เริ่มดำเนินการ 1 ต.ค.62
110	631045	2	โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2563	สนภ.	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	26,525,700	5.37	5.37	-	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน
111	631028	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ศบร.	1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63	617,525	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
112	631021	3	โครงการดำเนินงานทดสอบการทรงตัวรถโดยสาร ประจำปีงบประมาณ 2563	สนว.	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	2,057,640	20.14	20.14	-	31.66	31.66	-	เป็นไปตามแผน
113	631025	3	โครงการหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อสอบเทียบความเที่ยงตรงและติดตามการซ่อมบำรุงระบบตรวจสภาพรถทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563	สนว.	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 62	410,000	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
114	631026	3	โครงการตรวจสอบ กำกับและดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนว.	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 62	977,700	-	-	-	23.00	23.00	-	เป็นไปตามแผน
115	631053	3	โครงการยกระดับการทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถโดยสาร ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดสหประชาชาติ	สนว.	14 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 64	70,888,600	-	-	-	5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
116	631022	4	โครงการการบริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัยของรถแท็กซี่โดยศูนย์ควบคุมกลางแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ช่วยควบคุมแท็กซี่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนส.	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	576,000	7.29	7.29	-	23.32	23.32	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2562 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
117	631046	5	โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นโดยสารหมวด 2 หมวด 3 สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทั่วประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนส.	1 พ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 63	28,970,000	-	-	-	26.00	26.00	-	เป็นไปตามแผน
118	631029	6	โครงการสารคดีสั้น 1 นาที กับ กปถ. เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สลก.	6 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 63	4,000,000	-	-	-	37.50	37.50	-	เป็นไปตามแผน
119	631036	7	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (พนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนภ.	6 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 63	29,070,000	4.24	4.24	-	35.00	35.00	-	เป็นไปตามแผน เริ่มดำเนินการ 1 ต.ค.62
120	631030	6	โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ) เพื่อส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย	สนภ.	6 ส.ค. 62 - 31 มี.ค. 63	1,500,000	-	-	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้น 25 ก.ย. 62 สิ้นสุด 23 พ.ย. 62
121	631037	7	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติการในการตรวจสอบอุบัติเหตุและการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนภ.	6 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	7,776,000	6.30	6.30	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
122	631048	7	โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนภ.	1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63	89,801,200	11.42	11.42	-	13.60	13.60	-	เป็นไปตามแผน
123	611074	6	โครงการสื่อสารสร้างจิตสำนึกปลอดภัย เสริมความใส่ใจบนท้องถนนของเรา ในประเด็น “การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจการปฏิรูประบบรถสาธารณะเพื่อความปลอดภัย”	สนส.	• 18 ธ.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ม.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 เม.ย. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ส.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ต.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 29 ม.พ. 63	48,000,000	10.00	10.00	-	93.00	93.00	-	เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขอแก้ไขสัญญา
124	631057	7	โครงการบูรณาการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	สนภ. ร่วมกับ สอศ.	14 พ.ย. 62 - 13 ก.ย. 63	26,284,900	-	-	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน
125	631058	1	โครงการเมืองจราจรจำลอง สอนน้องใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขง.พิษณุโลก	16 พ.ย. 62 - 15 ก.พ. 64	670,000	-	-	-	7.50	7.50	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2562 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ธ.ค.62	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
153	631083	5	โครงการยกระดับการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ	กตส.	1 ม.ค.63 - 30 ก.ย.63	10,600,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
154	631084	7	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยผ่านการแข่งขัน OR Thailand GrandPrix (MOTO GP)	สสท. และ สนท. ร่วมกับ กกท.	1 ม.ค.63 - 31 พ.ค.63	9,000,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
						2,133,940,306							