

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือ/สิ้น	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
1	581050	1	โครงการจัดทำระบบรายงานผลการติดตั้ง การตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง และระบบรายงานผลการตรวจสภาพผ่านระบบสารสนเทศ (จัดทำระบบรายงานผลการตรวจสภาพของ ตรอ. ผ่านระบบออนไลน์)	สนว.	<ul style="list-style-type: none"> • 11 /02/ 58 – 10 /12/ 58 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /06/ 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /12/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /04/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 	35,071,400	100.00	92.17	-7.83	-	100.00	90.00	-10.00	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 พิจารณานำเว็บไซต์สำหรับการตรวจสภาพและรายงานผลการตรวจสภาพรถขึ้นมาใหม่เพื่อใช้แทนระบบรายงานผลการตรวจสภาพเดิม</p> <p>ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการ</p> <p>มีจำนวน 3 งวดงาน</p> <p>งวดที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลฯ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>งวดที่ 2 ติดตั้งและส่งมอบระบบที่ปรับปรุงและบำรุงรักษาแล้ว และระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบงานคอมพิวเตอร์หลักได้</p> <p>งวดที่ 3 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและส่งมอบคู่มือการใช้งาน</p>
2	603011	10	โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแล ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสาร	สนภ.	<p>18 เดือน (ศึกษา 15 เดือน)</p> <p>13/7/60 - 12/1/62</p> <p>ปรับเป็นสิ้นสุด</p> <p>1) 24/8/62</p> <p>2) 30/10/62</p> <p>3) 31/1/63</p> <p>4) 30/4/63</p> <p>5) 30/9/63</p> <p>6) 31/12/63</p>	49,500,000	100.00	70.00	-30.00	-	100.00	91.00	-9.00	<p>ความเห็นคณะกรรมการฯ 1/64 มีความเห็นว่าการดำเนินงานที่ไม่แล้วเสร็จ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะพิจารณาว่าจะตรวจรับหรือเห็นควรให้ขยายระยะเวลาและให้นำเสนอผู้บังคับบัญชาให้อนุมัติให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>มติที่ประชุม ให้ผู้ขอรับจัดสรรทบทวนการขอปรับขยายระยะเวลาโดยให้กรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำบันทึกถึงคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าในการดำเนินงานมีปัญหาอุปสรรคใด จึงมีเหตุผลและความจำเป็นในการขอขยายเวลา ทั้งนี้ การขอขยายเวลาทุกสัญญาต้องถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มีมติที่ประชุมเร่งรัดให้ที่ปรึกษา ส่งมอบงาน/เอกสารประกอบโครงการฯ ให้ครบถ้วนโดยเร็ว พร้อมทั้งให้นำเสนอการทบทวนระยะเวลาดำเนินโครงการฯ การขอสงวนสิทธิ์เพื่อประกอบการพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับ เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>- ที่ปรึกษาฯ ส่งเอกสารประกอบโครงการและรายละเอียดการใช้งานระบบ GPS</p> <p>- ฝ่ายเลขานุการ (ศบร.) ตรวจสอบผลงาน เอกสารประกอบโครงการ/รายละเอียดการใช้งานระบบ GPS รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ทราบและแจ้งผลให้ที่ปรึกษาฯ เพื่อพิจารณาทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาจ้างของเขตนของงานว่าจ้างที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
3	611132	7	โครงการยกระดับกระบวนการออกและต่อไปอนุญาตเพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver)	สนภ.	1 /7/ 61 - 26/4/ 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 1) 28 /2/63 2) 08/5/63 3) 30/9/63	302,124,700	100.00	99.46	-0.54	-	100.00	94.64	-5.36	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบ webservice ในระบบ MDM ให้สามารถรองรับข้อมูลจากระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ (เทศบาลเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้) - ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้ทุกขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่ การลงทะเบียนผ่านตู้ Kiosk การบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การบันทึกเวลาการอบรม การทดสอบข้อเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) การบันทึกการทดสอบขับรถ แต่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลกลางของกรมการขนส่งทางบก - ใช้งานในส่วนของการทดสอบข้อเขียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - ได้งดการใช้เครื่องในการบันทึกเวลาการอบรมไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด ทำให้ประชาชนต้องมาใช้อุปกรณ์เพื่อสแกนลายนิ้วมือในการบันทึกเวลาอบรม ซึ่งอาจเกิดความเสียหายในการติดเชื่อได้ - อยู่ระหว่างขั้นต้นสุดท้ายในการทดสอบการเชื่อมต่อบริษัท และกำหนดค่ารหัสในการส่งข้อมูลในการเก็บเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางของกรมการขนส่งทางบก สามารถนำเอาข้อมูลทางสถิติมาใช้งานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ <p>ตามแผน : ต้องปิดโครงการตั้งแต่ ก.ย. 63 มีทั้งหมด 4 ผลผลิต</p> <p>ผลผลิตที่ 1 : ผลิตตู้ KIOSK จำนวน 493 เครื่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ผลผลิตที่ 2 : จัดหาอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานในระบบควบคุมกำกับดูแลโรงเรียนสอนขับรถของกรมการขนส่งทางบก จำนวน 3,872 ชุด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p>
4	631103	7	โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	สนภ.	16/6/63 - 15/12/63	3,021,050	100.00	100.00	-	-	100.00	90.00	-10.00	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ตามหนังสือ ขอขยายระยะเวลา ที่ คค 0200.5/11103 วันที่ 28 ธ.ค. 63 มติอนุกรรมการฯ 1/64 ไม่อนุมัติ และให้ถือว่าดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ให้เร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามสัญญาอย่างเคร่งครัด</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สปภ. ขอเรียนว่าฝ่ายพัสดุกองบริการงานคลัง ได้ทำหนังสือสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมการติดตั้งสำหรับการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม สัญญาเลขที่ สปภ.64/2564 เลขหนังสือที่ คค 0205/กบค2510 ลว. 23 กรกฎาคม 2564 อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา - บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จำกัด ได้จัดส่งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลพร้อมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมสำนักงาน จำนวน 26 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 ชุด ครบถ้วนแล้ว อยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจรับ <p>ตามแผน : สรุปปิดโครงการ</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้า กว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ
5	641099	5	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยเพื่อกระตุ้นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขณะขับรถผ่านสื่อ Out of home	สนก.	3/9/63 - 30/11/64	24,000,000	62.50	-	-62.50	-	69.42	6.00	-63.42	ไม่เป็นไปตามแผน - ผลผลิตที่ 1 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้างโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยเพื่อกระตุ้นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขณะขับรถผ่านสื่อ Out of home ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ผลผลิตที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของโครงการฯ เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการประชุมและจัดทำ TOR ตามแผน : - ผลผลิตที่ 1 ต้องดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ - ผลผลิตที่ 2 ต้องดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ทบทวนเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องวัดผลประเมินผล
6	643008	1	โครงการศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานการรับรองผู้จัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager : TSM)	สนก.	19/3/64 - 18/8/65	11,220,000	-	-	-	-	20.00	7.50	-12.50	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างจัดจ้างและลงนามในสัญญา ตามแผน : รายงานเริ่มต้นการศึกษา
7	631092	4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดควันดำเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5	กตส.	6/2/63 - 5/2/64	30,272,000	100.00	1.45	-98.55	-	100.00	17.00	-83.00	ไม่เป็นไปตามแผน - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้แจ้งผลการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคาไปยังฝ่ายพัสดุ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค 0406.2/1477 ลงวันที่ 17 พ.ค. 64 เพื่อประกาศลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง - สพด. ได้มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ให้ชี้แจงข้ออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีผู้ยื่นอุทธรณ์ จำนวน 2 บริษัท เมื่อวันที่ 15 และ 16 มิ.ย. 64 คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จึงได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้ออุทธรณ์ดังกล่าวและจัดทำหนังสือแจ้งกลับไปยัง สพด. ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค 0406.2/1731 ลว. 18 มิ.ย. 64 เพื่อนำเสนอและส่งไปยังกรมบัญชีกลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการ ** ได้นำเสนอเรื่องขอปรับระยะเวลาโครงการในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ครั้งที่ 1/64 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64 แล้ว โดยที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้ปรับระยะเวลา และให้ถือว่าเป็นโครงการล่าช้ากว่าแผน
8	631098	6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากรอบการศึกษาวิจัย และโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สนท.	27/04/63 - 26/03/64	2,915,000	100	3.83	-96.17	-	100.00	85.00	-15.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ประสาน สขจ. ทั้ง 76 จังหวัดให้เข้าร่วมอบรม โดยให้ประสานอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมอบรมด้วย เป็นจังหวัดละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 152 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2564 - จัดเตรียมคู่มือและวัสดุที่ใช้ในการอบรมสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการ

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
9	641050	5	โครงการสารคดีโทรทัศน์ 1 นาที กับ กปถ. เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สกก.	1/11/ 63 - 31/1/65	12,000,000	33.33	-	-33.33	-	57.50	-	-57.50	ไม่เป็นไปตามแผน ได้ลงนามในสัญญาฉบับ บริษัท เอ็น ไอ คอม จำกัด เรียบร้อยแล้ว ลงวันที่ 20 ก.ค. 64 ตามแผน : ผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ 1 นาทีกับ กปถ.ความยาวตอนละไม่น้อยกว่า 1 นาที
10	643004	10	โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการแก้ไขปัญหาการแข่งขันทันรถในทางอย่างยั่งยืน	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	11/09/63 - 10/01/65	23,080,690	62.50	-	-62.50	-	62.35	5.00	-57.35	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาการขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการแก้ไขปัญหาการแข่งขันทันรถในทางอย่างยั่งยืน ตามแผน : ต้องดำเนินการตามแผน
11	623009	10	โครงการศึกษา ออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้มีความแข็งแรงเป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย	สนว.	15 เดือน (ศึกษา 9 เดือน) 19 /4/ 62 - 18 /7/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /07/ 64	4,800,000	100.00	73.68	-26.32	-	100.00	95.00	-5.00	ไม่เป็นไปตามแผน - คณะที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จะประชุมพิจารณาในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการ
12	631053	7	โครงการยกระดับการทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถโดยสาร ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดสหประชาชาติ	สนว.	14/11/62 - 13/11/64	70,888,600	100.00	2.23	-97.77	-	90.00	65.00	-25.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ผู้รับจ้างดำเนินการตามงวดงานที่ 1 (ในส่วนของงานก่อสร้างอาคาร) ได้จัดทำครบทั้ง 10 งวดงานย่อยแล้ว แต่เนื่องจากต้องแก้ไขสัญญาจ้างฯ (ในส่วนของก่อสร้างอาคาร) โดยส่วนพัสดุฯ ได้นำเสนอท่าน อชบ. เพื่อให้อนุมัติแก้ไขสัญญา ตามแผน : ต้องตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
13	641111	2	โครงการจ้างพัฒนาเนื้อหาและผลิตสื่อการอบรมสำหรับผู้ขับขี่และขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์	สนก.	23/02/64 - 31/12/64	4,836,000	-	-	-	-	42.50	4.00	-38.50	ไม่เป็นไปตามแผน - สนก. จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดจ้างโครงการจ้างพัฒนาเนื้อหาและผลิตสื่อการอบรมสำหรับผู้ขับขี่และขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ส่งให้ส่วนพัสดุฯ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ตามแผน : ต้องดำเนินการผลิตคลิปวิดีโอที่ใช้ในการอบรมพร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ
14	643009	10	โครงการศึกษาความสำคัญของการเรียนรู้ทักษะการขับรถยนต์ และการพัฒนาหลักสูตรการอบรมขับรถยนต์ที่ปลอดภัย	สนก.	19/3/64 - 18/5/65	7,511,000	-	-	-	-	20.00	6.00	-14.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ได้รับความเห็นชอบ TOR แล้ว อยู่ระหว่างเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ตามแผน : ที่ปรึกษาต้องจัดส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) เรียบร้อยแล้ว
15	641026	5	โครงการ "ขนส่งพันธุ์พืชปลอดภัย" เนื่องในโอกาสกรมการขนส่งทางบกครบ 80 ปี	สกก.	1/12/ 63 - 31/10/64	800,000	75.00	-	-75.00	-	75.00	30.00	-45.00	ไม่เป็นไปตามแผน แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ตามแผน : ต้องประชุมคณะกรรมการฯ พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรถโดยสารสาธารณะตามประเภทรางวัล

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
16	641117	4	โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้บริการรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	สนส.	17/6/64 - 28/2/65	497,140	-	-	-	-	30.00	22.00	-8.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือส่งพัสดุเพื่อดำเนินการจัดจ้างแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด กระทบฯ มีคำสั่งให้ work form home จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ตามแผน : ดำเนินการจัดจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
17	643006	10	โครงการศึกษาความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน	สนส.	18/02/64 - 17/12/64	4,989,200	-	-	-	-	16.00	-	-16.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดวงเงินราคามาตรฐานในการจ้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามแผน : ต้องอยู่ระหว่างส่งมอบรายงานชิ้นกลาง (Interim Report)
18	631097	3	โครงการพัฒนาระบบควบคุม ตรวจสอบ และติดตามรถ TAXI เพื่อความปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชัน ระยะที่ 1 (ระบบที่ต้องการดำเนินการต่อเนื่อง)	ศทส.	27/4/63 - 26 5/64	5,000,000	100.00	90.00	-10.00	-	100.00	90.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ผู้รับจ้างดำเนินการดั่งนี้เรียบร้อยแล้ว - ออกแบบ UX/UI ของระบบ - พัฒนาระบบตามที่ออกแบบ - ผู้รับจ้างดำเนินการตามงวดที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการมีมติให้ตรวจรับงานงวดที่ 4 โดยระบบมีโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมกำกับ ดูแลรถผ่าน GPS Tracking Mobile และข้อมูลรถ TAXI รายงานผลข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์ กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุ - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 4 - อยู่ระหว่างสรุปปิดโครงการ ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการ
19	643007	10	โครงการศึกษาเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่รถใช้ถนน	ศทส.	18/2/64 - 17/3/65	4,942,800	-	-	-	-	35.00	6.00	-29.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอยกเลิกแล้วจะประกาศลงเว็บแล้วส่งหนังสือแจ้งกรรมการเพื่อส่งหนังสือเชิญบริษัทใหม่อีกครั้ง ตามแผน : ส่งมอบรายงานความก้าวหน้า 1
20	643010	10	โครงการศึกษาเทคโนโลยีเชิงรุกเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของยานพาหนะและลดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนน	ศทส.	13/5/64 - 12/4/65	4,995,000	-	-	-	-	7.50	-	-7.50	ไม่เป็นไปตามแผน ได้รับคำสั่งแต่งตั้งกรรมการร่าง TOR เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างนัดวันประชุมเพื่อร่วมร่าง TOR ตามแผน : ดำเนินการจัดจ้างและลงนามในสัญญา
21	641064	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. มุกดาหาร	1 /10/63 - 30/6/64	1,619,900	100.00	39.60	-60.40	-	100.00	95.00	-5.00	ไม่เป็นตามแผน เนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างจึงได้มีการขยายสัญญาจ้างจากเดิมจะสิ้นสุดวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เป็น 30 มิถุนายน 2564 ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการแล้ว

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
22	641098	7	โครงการขับเคลื่อนมาตรการองค์กร ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดกระบี่	สขจ.กระบี่	1/10/63 - 31/7/64 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/64	602,600	100.00	47.10	-52.90	-	80.40	72.40	-8.00	ไม่เป็นไปตามแผน 1. จัดทำหนังสือถึงโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับแนวทางการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้แก่เด็กและเยาวชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในรูปแบบการอบรมผ่านระบบออนไลน์ 2. วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนลำทับราชประชานุเคราะห์ดำเนินการจัดการอบรม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 188 คน 3. วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ดำเนินการจัดการอบรม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 105 คน ตามแผน : - ต้องจัดตั้งองค์กรแห่งความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงแล้ว - ประเมินผลโครงการ
23	591051	7	โครงการจัดการตู้และรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนและแรงระเบิดสำหรับดำเนินกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(เช่ารถตู้ 69 คัน 5 ปี ให้ 64 จังหวัด สขพ.1-5 และจัดซื้อรถยนต์หุ้มเกราะ 5 คัน ให้ สขจ.นราธิวาส ปัตตานี สงขลา ยะลา และ สขช.อ.เบตง)	สนภ.	• 21 /04/ 59 - 20 /04/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /01/ 65	124,623,130	95.83	94.17	-1.66	-	97.08	97.08	-	เป็นไปตามแผน
24	611092	7	โครงการจัดการตู้และพนักงานขับรถสำหรับโรงเรียนการขนส่ง (จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ชลบุรี)	สนภ.	• 24 /01/ 61 - 30 /09/ 61 • สัญญาเช่ารถสิ้นสุด 16 /05/ 66	4,780,500	66.11	57.72	-8.39	-	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
25	633005	10	โครงการศึกษาโครงสร้างการจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ	สนภ.	7 /02/ 63 - 7 /04/ 64	4,703,200	-	-	-	-	48.00	48.00	-	เป็นไปตามแผน
26	641015	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนขับรถ ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ (ลำลูกกา)	สนภ.	1/9/ 63 - 31 /10/64	1,625,300	75.00	75.00	-	-	80.00	82.00	2.00	เป็นไปตามแผน
27	641034	4	โครงการตรวจเข้มขั้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	3/09/63 - 31/10/64	55,840,205	56.59	56.59	-	-	73.73	73.73	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
28	641035	4	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน ของกรมการขนส่งทางบกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (พนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนก.	3 /9/63 - 31 /10/64	31,863,400	83.30	62.96	-20.34	-	78.30	78.30	-	เป็นไปตามแผน
29	641036	4	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจกรรมการตรวจสอบอุบัติเหตุและการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนก.	3/9/63 - 31/10/ 64	7,776,000	67.35	67.35	-	-	76.35	76.35	-	เป็นไปตามแผน
30	641051	5	โครงการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนก.	3/9/ 63 - 2/11/64	12,038,400	75.00	70.79	-4.21	-	78.50	78.50	-	เป็นไปตามแผน
31	641105	4	โครงการขับขี่ปลอดภัย มั่นใจไร้แอลกอฮอล์ ปี พ.ศ. 2564	สนก.	14/12/63 - 31/12/64	12,602,000	100.00	100.00	-	-	52.00	52.00	-	เป็นไปตามแผน
32	641107	7	โครงการการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนก.	14/12/63 - 13/10/64	66,994,000	73.35	73.35	-	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน
33	641110	2	โครงการจัดทำระบบพิมพ์บัตรสำหรับผู้ใช้บัตรจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สนก.	23/2/64 - 30/9/64	450,000	-	-	-	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
34	641113	2	โครงการผลิตสื่อการอบรมเพื่อขอรับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้	สนก.	17 มิ.ย. 64 - 16 พ.ค. 65	4,716,000	-	-	-	-	2.00	2.00	-	เป็นไปตามแผน
35	641115	3	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนน	สนก.	17 มิ.ย. 64 - 16 ต.ค. 64	266,000	-	-	-	-	5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
36	601034	4	โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การเช่ารถตรวจการ)	กตส.	1 /10/59 -30 /9/60 ปรับเป็นสิ้นสุด 25/6/ 65	2,970,000	83.33	79.50	-3.83	-	81.00	81.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้า กว่าแผน	เหลือ สังกิ้น	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ
37	631039	4	โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย (การเช่ารถตรวจการณ์)	กตส.	1/10/ 62 - 30 /10/67	21,387,480	35.00	26.52	-8.48	-	36.22	36.22	-	เป็นไปตามแผน
38	641030	4	โครงการการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร. 1584) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	3 /9/ 63 – 31/10/64	47,948,980	75.00	65.95	-9.05	-	72.50	72.50	-	เป็นไปตามแผน
39	641031	4	โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	3 /9/ 63 – 31/10/64	32,016,480	75.00	71.30	-3.70	-	72.50	72.50	-	เป็นไปตามแผน
40	641032	4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จ้างผู้ช่วยงานด้านตรวจการ และตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	3 /9/ 63 – 31/10/64	15,766,720	73.91	67.59	-6.32	-	76.67	76.67	-	เป็นไปตามแผน
41	641039	4	โครงการซ่อมบำรุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วรถด้วยแสงเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	3 /9/63 - 31 /12/64	6,120,061	55.00	-	-55.00	-	66.36	66.36	-	เป็นไปตามแผน
42	641101	4	โครงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	16/11/63 - 31/12/64	4,212,680	33.33	33.33	-	-	62.14	62.14	-	เป็นไปตามแผน
43	601052	2	โครงการเช่ารถ สำหรับหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไข และซ่อมบำรุงเครื่องตรวจสภาพรถ(เช่ารถบรรทุกแบบดับเบิลแคว้นจำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี)	สนว.	• 28 /11/ 59 - 27 /11/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25 /06/ 65	1,308,200	78.72	78.72	-	-	61.31	61.31	-	เป็นไปตามแผน
44	611119	1	โครงการจัดหารถเช่าเพื่อสนับสนุนการควบคุม กำกับ และดูแลสถานตรวจสภาพรถ	สนว.	1/6/61 - 31/10/66	1,485,000	52.63	52.63	-	-	60.83	60.83	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
45	631106	1	โครงการจัดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ	สนว.	29/6/63 - 28/4/64 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/12/64	1,000,000	6.00	6.00	-	-	51.00	51.00	-	เป็นไปตามแผน
46	641019	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	1/9/ 63 - 31 /10/64	2,293,680	74.60	74.60	-	-	86.76	86.76	-	เป็นไปตามแผน
47	641020	7	โครงการดำเนินงานทดสอบการทรงตัวรถโดยสาร จำนวน 5 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	1/9/63 - 31/10/64	2,057,640	73.69	73.69	-	-	78.32	78.32	-	เป็นไปตามแผน
48	641023	7	โครงการตรวจสอบ กำกับและดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	1/9/63 - 30 /8/64	1,129,200	75.00	26.10	-48.90	-	82.60	82.60	-	เป็นไปตามแผน
49	641029	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	3/9/63 - 31/10/64	45,126,600	74.25	74.25	-	-	91.64	91.64	-	เป็นไปตามแผน
50	641038	1	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตรวจสภาพรถทั่วประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานการตรวจสภาพรถ ประจำปีงบประมาณ 2564	สนว.	3/9/63 - 2/11/64	29,200,000	2.17	2.17	-	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
51	641116	3	โครงการยกระดับความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้บริการรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน	สนว.	17/6/64 - 16/12/64	4,825,000	-	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
52	643012	10	โครงการศึกษามาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์	สนว.	13/5/64 - 12/5/65	4,721,634	-	-	-	-	8.33	8.33	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
53	643013	10	โครงการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	สนว.	13/5/64 - 12/6/65	4,856,800	-	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
54	641025	5	โครงการสารคดีสั้นทางวิทยุ 1 นาที กับ กปถ. เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สกก.	26/8/63 - 25/10/64	4,000,000	60.00	60.00	-	-	76.67	76.67	-	เป็นไปตามแผน
55	631183	2	โครงการพัฒนาระบบอบรมและจัดการคะแนนความประพฤติผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่กระทำผิดเพื่อความ	ศทส.	14/7/ 63 - 13 /7/ 64	9,894,500	-	-	-	-	65.00	65.00	-	เป็นไปตามแผน
56	641040	2	โครงการสนับสนุนด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทุกด้านทุกพื้นที่	ศทส.	3/9/63 30/11/64	89,406,860	79.61	47.42	-32.19	-	65.00	65.00	-	เป็นไปตามแผน
57	641041	2	โครงการสนับสนุนการบริหารความปลอดภัยด้วยระบบอินเทอร์เน็ตของทั้งสองกลางและส่วนภูมิภาค	ศทส.	3/9/63 - 30/11/64	24,587,450	62.54	62.54	-	-	62.14	62.14	-	เป็นไปตามแผน
58	633001	10	โครงการศึกษาออกแบบระบบสมาร์ทโลจิสติกส์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการกำกับควบคุมยานพาหนะข้ามพรมแดน	กผง.	1/02/63 - 31 /05/ 64 ปรับเป็นสิ้นสุด (1) 23 /08/ 64 (2) 11 /11/ 64	4,959,000	61.00	61.00	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
59	643011	10	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงว่าด้วยการยอมรับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศระหว่างไทย - จีน เพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	กผง.	13/5/64 - 12/9/65	4,896,100	-	-	-	-	5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
60	633007	10	โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน	สนค.	15 /5/63 - 14/8/64 ปรับเป็นสิ้นสุด 15 /11 /64	14,000,000	61.00	61.00	-	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้า กว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ
61	633008	10	โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม การขนส่ง การผลิต และการกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	สนค.	15 /05/ 63 - 14 /12/ 64	25,000,000	52.50	52.50	-	-	68.75	68.75	-	เป็นไปตามแผน
62	641021	3	โครงการการบริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัยของรถแท็กซี่โดยศูนย์ควบคุมกลางแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ช่วยควบคุมศูนย์แท็กซี่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนส.	1/09/ 63 - 31 /10/64	576,000	75.00	74.45	-0.55	-	76.67	76.67	-	เป็นไปตามแผน
63	641109	3	โครงการพัฒนาระบบตรวจประเมินการดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ	สนส.	23/2/64 - 31/1/65	5,000,000	-	-	-	-	25.00	25.00	-	เป็นไปตามแผน
64	641112	7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการเดินรถโดยสารประจำทาง (Smart Bus Terminal) เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สนส.	19/03/6 - 18/06/65	10,000,000	-	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
65	641033	4	โครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ศบร.	3/09/63 - 31/10/64	52,278,860	75.00	71.68	-3.32	-	78.00	78.00	-	เป็นไปตามแผน
66	631101	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ. นครศรีธรรมราช	15/5/63 - 14/12/64	17,193,950	-	6.97	6.97	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน
67	631144	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. นครนายก	29/6/63 - 28/6/64 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/64	4,618,700	-	-	-	-	62.00	62.00	-	เป็นไปตามแผน
68	641017	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จังหวัดเพชรบูรณ์)	สขจ. เพชรบูรณ์	1/9/63 - 31/10/64	997,560	83.33	68.96	-14.37	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
69	641003	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์	สขจ.บุรีรัมย์	1/9/63 - 31/10/64	605,160	75.00	50.07	-24.93	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
70	641007	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดพิษณุโลก	สขจ.พิษณุโลก	1/9/ 63 - 31 /10/64	432,340	75.00	66.01	-8.99	-	84.00	90.00	6.00	เป็นไปตามแผน
71	641009	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดนครสวรรค์	สขจ.นครสวรรค์	1/9/ 63 - 31 /10/64	317,940	75.00	36.52	-38.48	-	80.00	90.00	10.00	เป็นไปตามแผน
72	641090	4	โครงการบูรณาการตรวจสอบสารเสพติดให้โทษพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.นครสวรรค์	1/10/63 - 30/9/64	114,600	86.86	86.86	-	-	77.09	77.09	-	เป็นไปตามแผน
73	641065	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุบลราชธานี	1/10/63 - 31/7/64 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/10/64	3,310,350	9.72	9.72	-	-	66.55	66.55	-	เป็นไปตามแผน
74	641016	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จังหวัดชัยภูมิ)	สขจ.ชัยภูมิ	1/9/63 - 31/10/64	997,560	60.44	60.44	-	-	79.99	79.99	-	เป็นไปตามแผน
75	641076	2	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่	สขจ.ชัยภูมิ	1/10/63 - 30/9/64	616,840	54.38	54.38	-	-	78.33	78.33	-	เป็นไปตามแผน
76	641018	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จังหวัดชลบุรี)	สขจ.ชลบุรี	1/9/63 - 31/10/64	997,560	52.65	52.65	-	-	87.00	87.00	-	เป็นไปตามแผน
77	641102	7	โครงการวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดมุกดาหารเขตอำเภอเมือง	สขจ.มุกดาหาร	16/11/.63 - 15 /10/64	103,000	23.04	23.04	-	-	85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
78	641089	3	โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุก เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.กาฬสินธุ์	1/10/63 - 31/07/64 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/64	144,400	-	-	-	-	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
79	641097	3	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี	สขจ.กาญจนบุรี	1/10/63 - 30/6/64 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/64	95,000	29.48	57.89	28.41	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
80	641091	4	โครงการบูรณาการตรวจสอบสารเสพติดให้โทษพนักงานขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.อ่างทอง	1/10/63 - 30/9/64	46,875	80.00	82.66	2.66	-	82.85	82.85	-	เป็นไปตามแผน
81	641108	7	โครงการหนองคายปลอดภัยไร้ความเร็วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	สขจ.หนองคาย	1/3/64 - 30/9/64	553,780	46.61	46.61	-	-	72.00	72.00	-	เป็นไปตามแผน
82	641114	3	โครงการนำร่องในการยกระดับคุณภาพการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองสระบุรี ระยะที่ 2	สขจ.สระบุรี	17 มิ.ย. 64 - 16 มิ.ย. 65	945,200	-	-	-	-	2.00	2.00	-	เป็นไปตามแผน
83	633011	10	โครงการศึกษาพฤติกรรมกรมการขับรถยนต์ 9 ด้าน ผ่านเทคโนโลยี Data Recorder Digital Tachograph เพื่อสร้างความปลอดภัย	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	3/07/ 63 - 2/06/64	4,247,200	100.00	100.00	-	-	55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน
84	633013	10	โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ	กรมการขนส่งทางราง	14 /07/ 63 - 13 /05/ 65	29,500,000	100.00	100.00	-	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน
85	643001	10	โครงการศึกษานวัตกรรมยางพาราเพื่อความปลอดภัยและลดจำนวนผู้สูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน	กรมทางหลวงชนบท	3/12/ 63 - 4 /12/ 64	4,948,750	100.00	100.00	-	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
86	623007	10	โครงการศึกษาพัฒนาเทคนิคการตรวจประเมินและการรับรองคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน	สนภ.	14 เดือน (ศึกษา 8 เดือน) 19 /4/ 62 - 18 /6/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 1) 18 /8/ 63 2) 31/10/ 63 3) 31/3/64	4,837,000	100.00	70.00	-30.00	-	100.00	93.00	-7.00	<p>รอประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษาวิจัยฯ</p> <p>1. ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)</p> <p>2. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมินโรงเรียนสอนขับรถ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการสัมมนาเพื่อมอบมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชนได้</p> <p>3. ในการประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษาวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 64 มีความเห็นให้หน่วยงานนำความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ที่มีมติที่ประชุมในการพิจารณาเห็นควรให้มีการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ พร้อมรายละเอียดชี้แจงเหตุผลความจำเป็น จัดส่งเพิ่มเติมให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อใช้ประกอบการขออนุมัติปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการ และให้หน่วยงานทบทวนแผนการดำเนินงานและระยะเวลาการดำเนินโครงการที่จะขอปรับ ให้อยู่ภายในปีงบประมาณหรือไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 64 โดยที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการด้านการศึกษาวิจัยฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป</p> <p>4. สนภ. มีหนังสือที่ คค 0419.3/552 ลงวันที่ 31 พ.ค. 64 เรื่องส่งความเห็นการขอปรับระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ และปรับแผนการขอปรับระยะเวลาเป็นสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 64 ซึ่งได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ที่มีมติการประชุมในการพิจารณาเห็นควรให้มีการขยาย</p>
87	641037	7	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	สนภ.	3 /9/63 - 31/12/64	9,152,730	68.80	100.00	31.20	-	84.00	48.00	-36.00	<p>รอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- อยู่ระหว่างรอนำเข้าประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมการจัดสัมมนาด้านความปลอดภัยทางถนน และการฝึกอบรมบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน</p> <p>ตามแผน : ต้องอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสัมมนาด้านความปลอดภัยทางถนน และการฝึกอบรมบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน</p>
88	641048	2	โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	1/10/63 - 30/9/64	52,991,400	88.00	69.18	-18.82	-	83.00	83.00	-	<p>รอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขอปรับตัวชี้วัด</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19</p>
89	641053	7	โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปี	สนภ.	1/10/63 - 30/9/64	24,061,750	51.91	53.19	1.28	-	97.10	90.00	-7.10	<p>รอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ</p>
90	641093	6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก (In-depth accident investigation)	สนภ.	1/10/63 - 30/06/64 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/64	2,336,000	55.00	4.64	-50.36	-	30.00	30.00	-	<p>รอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ</p> <p>- อยู่ระหว่างรอนำเข้าประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติปรับลดวงเงินค่าใช้จ่าย เนื่องจากเปลี่ยนแปลงการอบรม</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
91	641104	7	โครงการสืบสวนข้อมูลและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก	สนก.	16/11/63 - 15/1/65	1,019,000	100.00	100.00	-	-	66.32	10.00	-56.32	<p>รอเข้าประชุมคณะอนุพิจารณา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ไม่มีการลงพื้นที่ปฏิบัติภาคสนามต่างจังหวัด เนื่องจากภายในเดือน ก.ค. 64 ไม่มีอุบัติเหตุใหญ่รุนแรงที่ก่อให้เกิดผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงมากขึ้น</p> <p>หมายเหตุ : หนังสือที่ คค 0200.5/5022 ลว. 8 ก.ค. 64 เรื่อง ขอสืบสวนเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานโครงการของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคมที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก กปด. จะขอยกเลิกไม่จัดซื้อครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานคือ อุปกรณ์ถ่ายภาพชนิดอากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวนเงิน 26,820 บาท</p> <p>ตามแผน : ทีมงานประจำศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานภาคสนามต่างจังหวัดเพื่อสืบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแบ่งเป็น 2 ทีม ทีมละ 2 คน รวม 22 ครั้ง</p>
92	641022	1	โครงการหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง และติดตามการซ่อมบำรุงระบบตรวจสภาพรถทั่วประเทศ	สนว.	1/9/63 - 30/8/64	410,000	83.33	12.32	-71.01	-	40.00	40.00	-	<p>รอเข้าประชุมคณะอนุพิจารณา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติปรับตัวชี้วัด</p> <p>- อยู่ระหว่างรอนำเข้าประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติปรับตัวชี้วัดด้านปริมาณในการออกหน่วยเคลื่อนที่เร็ว จากไม่น้อยกว่า 80 แห่ง เป็นไม่น้อยกว่า 20 แห่ง</p>
93	641042	1	โครงการจัดหาเครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับระบบตรวจสภาพรถ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของตัวรถ	สนว.	3/9/63 - 2/9/64	68,160,000	30.00	-	-30.00	-	90.00	15.00	-75.00	<p>รอเข้าประชุมคณะอนุพิจารณา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักรถด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 ส.ค. 64</p> <p>หมายเหตุ : หนังสือที่ คค 0418.6/9054 ลว. 4 ส.ค. 64 สนว. ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 2 ก.ย. 64 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 65</p> <p>ตามแผน : ตรวจจ้างงานจ้างและสรุปผลการดำเนินโครงการ</p>
94	641043	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสภาพรถแบบ VIL1 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์ แห่งที่ 2	สนว.	3/9/63 - 30/9/64	14,114,500	100.00	-	-100.00	-	75.00	10.00	-65.00	<p>รอเข้าประชุมคณะอนุพิจารณา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- การดำเนินงานปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนกรรมการฯ พิจารณาผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง</p> <p>ตามแผน : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา (ติดตั้งระบบตรวจสภาพรถ)</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
95	641044	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี	สนว.	3/9/63 – 30/9/64	14,114,500	-	-	-	-	76.67	16.67	-60.00	<p>รอเข้าประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- การดำเนินงานปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนกรรมการฯ พิจารณาผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง</p> <p>ตามแผน : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา (ติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถ)</p>
96	641045	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 เพิ่มเติม ของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต	สนว.	3/9/63 – 30/9/64	14,114,500	100.00	-	-100.00	-	76.69	15.00	-61.69	<p>รอเข้าประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ</p> <p>- ได้รับความเห็นชอบ TOR เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 64 (ตามหนังสือที่ คค 0418.6/5348 ลงวันที่ 6 พ.ค. 64)</p> <p>- ได้รับความเห็นชอบ ราคาากลาง เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 63 (ตามหนังสือที่ คค 0418.6/5341 ลงวันที่ 6 พ.ค. 64)</p> <p>- ส่งรายละเอียดราคาากลางและร่างขอบเขตของงาน ให้ สพด. เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 64 (ตามหนังสือที่ คค 0418.6/5922)</p> <p>- ลงร่างประกาศประกวดราคา TOR และราคาากลางเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 64</p> <p>- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64 ตามประกาศ ขบ ที่ พด.7100/2564 ลว 29 ก.ค. 64</p> <p>ตามแผน : ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามสัญญาจ้าง (ติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถ)</p>
97	641046	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 เพิ่มเติม ของหมวดตรวจสอบสภาพรถขนส่ง ส่วนตรวจสอบสภาพรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5	สนว.	3/9/63 – 30/9/64	14,114,500	-	-	-	-	72.00	10.00	-62.00	<p>รอเข้าประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- อยู่ระหว่างขอให้ ลนค. แก้ไขราคาากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือ คค 0418.6/6804 ลว. 14 มิ.ย. 64 (สพด.ได้มีหนังสือ คค 0416.6/3167 ลว. 1 มิ.ย. 64 แจ้งให้ สว. ทบทวนราคาากลางก่อนส่งให้ สพด. ดำเนินการตามระเบียบต่อไป)</p> <p>ตามแผน : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง (ติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถ)</p>
98	641047	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 (ทดแทน) ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4	สนว.	3/9/63 – 30/9/64	32,265,000	-	-	-	-	60.00	10.00	-50.00	<p>รอเข้าประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- อยู่ระหว่างทบทวนราคาากลาง</p> <p>ตามแผน : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง (ติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถ)</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
99	643002	10	โครงการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจและวินิจฉัยผลการตรวจสภาพยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของยานยนต์ไฟฟ้า	สนว.	9/9/63 - 8/12/ 64	4,854,200	65.00	-	-65.00	-	63.33	25.00	-38.33	<p>รอประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษาวิจัยฯ เพื่อขอปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ</p> <p>- กรมการขนส่งทางบกได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ โดยวิธีคัดเลือกกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามสัญญาเลขที่ คค 0408/2083/2564 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 64 โดยเริ่มต้นสัญญาวันที่ 24 มิ.ย. 64 ถึงสิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 มิ.ค. 65 (รวม 270 วัน) วงเงินจ้างศึกษา 4,850,000 บาท</p> <p>- สนว. จัดส่งหนังสือที่ คค 0418.6/8730 ลว. 21 ก.ค. 64 เรื่องขอปรับระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ จากเดิมสิ้นสุด 8 ธ.ค. 64 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 65 เพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาจ้าง</p> <p>ตามแผน : ต้องอยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)</p>
100	633009	10	โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน “YOURS Network” อย่างยั่งยืน	สนท.	15 /05/ 63 - 14 /02/ 65	17,334,500	100.00	100.00	-	-	74.00	74.00	-	<p>รอเข้าประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษาวิจัยฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19</p>
101	631047	5	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2563	สทก.	6 /08/ 62 - 5 /11/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/5/64	54,800,000	83.94	36.01	-47.93	-	80.00	80.00	-	<p>รอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขอปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ส.ค 64 (เข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ ครั้งที่ 2/2564 แล้ว เมื่อวันที่ 17 มิ.ย 64)</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์</p> <p>ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการ</p>
102	643005	10	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ Checking Point เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร และผู้ขับขี่ในการใช้รถใช้ถนน	ศทส.	11/9/63 - 10/11/64	20,755,600	-	-	-	-	60.00	5.00	-55.00	<p>รอเข้าประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษาวิจัยฯ เพื่อขออนุมัติปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 โดยสถาบันการศึกษาจะทำการยื่นซองการแข่งราคาในวันที่ 14 ก.ค. 64 และกรรมการพิจารณาผลกำลังพิจารณาผลหาผู้ชนะ</p> <p>หมายเหตุ : ตามหนังสือที่ คค 0420/1387 ลว. 16 ส.ค. 64 เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 10 พ.ย. 64 เป็นสิ้นสุดวันที่ 15 ส.ค. 65</p> <p>- อยู่ระหว่างขอย้ายระยะเวลา รอเข้าคณะกรรมการด้านการศึกษาวิจัยฯ</p> <p>ตามแผน : ต้องส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และส่งมอบร่างบทสรุปสำหรับผู้บริหาร</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
103	641028	6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนจากระบบ GPS สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ศบร.	1/10/63 - 30/6/64 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/64	3,559,800	33.33	-	-33.33	-	50.00	50.00	-	รอเข้าประชุมคณะอนุพิจารณา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ - อยู่ระหว่างรอนำเข้าประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติปรับลดวงเงินค่าใช้จ่าย เนื่องจากเปลี่ยนรูปแบบการอบรม
104	631143	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอชุมแพ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. ขอนแก่น	29/6/63 - 28/3/64	1,224,800	100.00	28.46	-71.54	-	100.00	85.00	-15.00	รอเข้าประชุมคณะอนุพิจารณา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามแผน - ผู้รับจ้างทำหนังสือเรื่อง ขอยุติทำงานชั่วคราวจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เนื่องจากสถานที่ตั้งบริษัทอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบกับพนักงานเป็นจำนวนมากอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้มและได้เดินทางเข้าออก เขตพื้นที่ดังกล่าวบ่อยครั้ง ตามแผน : สรุปปิดโครงการ
105	641010	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดขอนแก่น	สขจ. ขอนแก่น	1/9/ 63 - 31 /10/64	429,430	73.00	35.02	-37.98	-	75.00	75.00	-	รอเข้าประชุมคณะอนุพิจารณา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขอปรับตัวชี้วัด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19
106	641001	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดจันทบุรี	สขจ. จันทบุรี	1/9/63 - 31/10/64	380,040	66.67	35.40	-31.27	-	70.00	70.00	-	รอเข้าประชุมคณะอนุพิจารณา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติปรับตัวชี้วัด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19
107	641103	7	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (traffic	สขจ. จันทบุรี	16/11/63 - 15/6/64	1,120,000	100.00	31.12	-68.88	-	100.00	60.00	-40.00	รอเข้าประชุมคณะอนุพิจารณา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามแผน
108	641002	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่	สขจ. เชียงใหม่	1/9/ 63 - 31 /10/64	344,780	67.00	62.12	-4.88	-	75.00	75.00	-	รอเข้าประชุมคณะอนุพิจารณา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขอปรับตัวชี้วัด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19
109	641004	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สขจ. สุราษฎร์ธานี	1/9/63 - 31/10/64	383,230	75.00	31.48	-43.52	-	70.00	70.00	-	รอเข้าประชุมคณะอนุพิจารณา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติปรับตัวชี้วัด - อยู่ระหว่างรอนำเข้าประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติปรับตัวชี้วัดด้านปริมาณในการออกหน่วยเคลื่อนที่ จากไม่น้อยกว่า 24 ครั้ง เป็นไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง
110	641081	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ. สุราษฎร์ธานี	1/10/63 - 30/09/64	277,600	-	39.91	39.91	-	80.00	60.00	-20.00	รอเข้าประชุมคณะอนุพิจารณา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างรอนำเข้าประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการตามแผน : จัดทำประกาศนียบัตร/มอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมฯ และติดตามการเกิดอุบัติเหตุของกลุ่มผู้เข้าอบรมฯ

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
111	641005	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอุตรธานี	สขจ.อุตรธานี	1/9/ 63 - 31 /10/64	419,240	74.79	27.55	-47.24	-	80.00	70.00	-10.00	รอเข้าประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามแผน
112	641006	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดสิงห์บุรี	สขจ.สิงห์บุรี	1/9/ 63 - 31 /10/64	255,250	66.67	37.89	-28.78	-	75.00	75.00	-	รอเข้าประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติปรับตัวชี้วัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19
113	641008	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี	สขจ.อุบลราชธานี	1/9/63 - 31/10/64	367,630	42.22	42.22	-	-	80.00	57.50	-22.50	รอเข้าประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติปรับตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามแผน - งดออกโครงการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค 0415.6/ว.211 ลว. 13 เม.ย. 64 เรื่อง
114	641011	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดเชียงราย	สขจ.เชียงราย	1/9/63 - 31/10/64	402,500	68.04	42.81	-25.23	-	80.00	80.00	-	รอเข้าประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติปรับตัวชี้วัด - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงมีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศ
115	641086	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.เชียงราย	1/10/63 - 30/09/64	219,000	100.00	51.37	-48.63	-	70.00	10.00	-60.00	รอเข้าประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขอปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างกำหนดวันจัดอบรม ทำหนังสือขอปรับระยะเวลาในการจัดอบรมเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามแผน : ต้องจัดอบรมดำเนินการจัดอบรมพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 รุ่น (รุ่นละ 1 วัน)
116	641012	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา	สขจ.นครราชสีมา	1/9/63 - 31/10/64	320,880	79.18	34.08	-45.10	-	80.00	80.00	-	รอเข้าประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติปรับตัวชี้วัด - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงมีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศ
117	641013	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	1/9/63 - 31/10/64	359,400	30.79	33.92	3.13	-	80.00	67.50	-12.50	รอเข้าประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติปรับตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามแผน - ไม่สามารถดำเนินโครงการเพื่อออกหน่วยเคลื่อนที่ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
118	641014	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สขจ.พระนครศรีอยุธยา	1/9/ 63 - 31 /10/64	345,800	75.00	36.62	-38.38	-	50.00	50.00	-	รอเข้าประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติปรับตัวชี้วัด - อยู่ระหว่างรอนำเข้าประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติปรับตัวชี้วัดด้านปริมาณในการออกหน่วยเคลื่อนที่ จากไม่น้อยกว่า 24 ครั้ง เป็นไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
119	641084	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.พระนครศรีอยุธยา	1/10/63 - 30/09/64	350,800	100.00	-	-100.00	-	83.33	-	-83.33	รอเข้าประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติยกเลิกโครงการ ไม่เป็นไปตามแผน ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ตามแผน : ต้องจัดอบรมแล้ว

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
120	641074	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอศรีบุญเรือง (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ. อุดรธานี	1/10/63 - 31/7/64	1,510,170	100.00	-	-100.00	-	95.00	5.00	-90.00	<p>รอเข้าประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขอปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลางฯ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และได้ส่งหนังสือขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ที่ อด0012/190 ลว. 22 มิ.ย. 2564 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2565</p> <p>ตามแผน : ผู้รับจ้างต้องตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p>
121	641079	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.สมุทรปราการ	1/10/63 - 30/09/64	157,000	31.85	31.85	-	-	83.34	50.00	-33.34	<p>รอเข้าประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- ไม่สามารถดำเนินโครงการได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)</p> <p>หมายเหตุ : หนังสือที่ สป 0012/4665 ลว. 13 ก.ค. 64 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ได้รับจัดสรรฯ ยังไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม แต่มีการใช้จ่ายเป็นค่าสื่อรณรงค์ฯ ซึ่ง ผู้ได้รับจัดสรรฯ จะนำไปใช้ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>ตามแผน : ต้องประเมินผล และติดตามผลการเกิดอุบัติเหตุภายหลังจากการอบรม</p>
122	641080	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.เลย	1/10/63 - 30/09/64	140,000	100.00	89.29	-10.71	-	90.00	75.00	-15.00	<p>รอเข้าประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติปรับตัวชี้วัด</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- อยู่ระหว่างรอนำเข้าประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติปรับลดตัวชี้วัดด้านปริมาณในการอบรมจาก 4 รุ่น เหลือ 3 รุ่น</p> <p>- จัดอบรมพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียนไปแล้ว 3 รุ่น</p> <p>ตามแผน : ต้องจัดอบรมพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียนครบ 4 รุ่น</p>
123	641082	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.ตราด	1/10/63 - 30/04/64	113,500	100.00	23.34	-76.66	-	100.00	20.00	-80.00	<p>รอเข้าประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของจากเชื้อไวรัส covid-19 จะดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อสถานการณ์ของโรคระบาดดีขึ้น</p> <p>ตามแผน : ต้องติดตามประเมินผลและสรุปปิดโครงการ</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
124	641094	7	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (Traffic Learning For Kids) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.ตราด	1/10/63 – 30/4/64	264,750	100.00	81.19	-18.81	-	100.00	80.00	-20.00	<p>รอเข้าประชุมคณะอนุพิจารณา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- เป็นโครงการล่าช้า ยังจัดอบรมไม่ได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)</p> <p>หมายเหตุ : หนังสือที่ ดร 0012/288 ลว. 9 ก.ค. 64 เรื่อง ขอบปรับเปลี่ยนรายการการดำเนินงานโครงการจากเดิม 250 คน เป็น 150 คน</p> <p>ตามแผน : สรุบบิดโครงการ</p>
125	641083	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.มุกดาหาร	1/10/63 - 30/09/64	169,500	-	-	-	-	85.00	70.00	-15.00	<p>รอเข้าประชุมคณะอนุพิจารณา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติยกเลิกโครงการ</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- อยู่ระหว่างรอนำเข้าประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติยกเลิกโครงการ</p> <p>ตามแผน : ติดตามการเกิดอุบัติเหตุ และประเมินการดำเนินโครงการ</p>
126	641085	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.กาญจนบุรี	1/10/63 - 30/09/64	137,200	-	-	-	-	82.00	72.00	-10.00	<p>รอเข้าประชุมคณะอนุพิจารณา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- อยู่ระหว่างรอนำเข้าประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ</p> <p>ตามแผน : ติดตามการเกิดอุบัติเหตุ และสรุปผลการดำเนินงาน</p>
127	641087	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.อำนาจเจริญ	1/10/63 - 30/09/64	84,840	-	-	-	-	82.50	20.00	-62.50	<p>รอเข้าประชุมคณะอนุพิจารณา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ</p> <p>- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญส่งผลกระทบต่อการทำงานโครงการฯ โดยมีประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 14 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 3 ส.ค. 64 ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมมากกว่า 20 คน ซึ่งจากสถานการณ์โดยรวมดังกล่าว คาดว่ามีแนวโน้มทำให้การจัดกิจกรรมโครงการฯ ที่มีเป้าหมายของผลผลิต คือ อบรมพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้</p> <p>- สขจ.อำนาจเจริญ มีหนังสือที่ อจ 0012/472 ลว. 20 ส.ค. 64 เรื่อง ขอยกเลิกโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ</p> <p>ตามแผน : ต้องอยู่ระหว่างออกตั้งจุดตรวจรถรับส่งนักเรียนเพื่อให้คำแนะนำและบังคับใช้กฎหมาย และติดตามการเกิดอุบัติเหตุ</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
128	641095	7	โครงการเมืองจราจรจำลอง สอนน้องใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ. พิษณุโลก	1/10/63 - 30/9/64	492,000	76.79	82.43	5.64	-	70.64	70.64	-	<p>รองเข้าประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขออนุมัติปรับตัวชี้วัด</p> <p>- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงมีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 ประกอบกับคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 5137/2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สั่ง ณ วันที่ 9 ก.ค. 64 ข้อ 5 งดมีการจัดประชุม อบรม หรือ สัมมนา อนุญาตให้มีการดำเนินงานได้ในโรงแรมที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน Thai Stop Covid Plus และจำกัดจำนวนคนรวมไม่เกิน 50 คน แต่เนื่องจากโครงการเมืองจราจรจำลอง สอนน้องใช้รถใช้ถนน เป็นการจัดกิจกรรมขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้เมืองจราจรจำลองที่ตั้งอยู่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจากสถานการณ์โดยรวมดังกล่าว คาดว่ามีแนวโน้มจะไม่สามารถปฏิบัติงานเพื่อดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้</p> <p>- สขจ. พิษณุโลก มีหนังสือที่ พล 0012/573 ลว. 21 ก.ค. 64 เรื่อง ขอบปรับตัวชี้วัด ผลผลิตโครงการฯ จากเดิมจัดอบรมให้นักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวม 400 คน ปรับเป็น จำนวน 7 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวม 280 คน จัดส่งให้ฝ่ายเลขาฯ แล้ว</p> <p>ตามแผน : ต้องอยู่ระหว่างจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน จำนวน 10 รุ่น โดยให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ</p>
129	633006	10	โครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินความพร้อมทางการแพทย์ในผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว (Medical Fitness to Drive) เพื่อลดความเสี่ยงจากการขับขี่รถอุบัติเหตุบนท้องถนน	กรมควบคุมโรค	15 /05/ 63 - 14/02/ 66	44,140,550	-	-	-	-	-	-	-	<p>รองเข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาวิจัย</p> <p>กรมควบคุมโรค มีหนังสือด่วนที่สุดที่ สธ 0440/506 ลว. 29 มกราคม 2564 เรื่อง ขอปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบตรวจประเมินความพร้อมทางการแพทย์ในผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว (Medical Fitness to Drive) เพื่อลดความเสี่ยงจากการขับขี่รถอุบัติเหตุบนท้องถนน สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่าย เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการเดิมไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับโครงการวิจัย</p>
130	643003	10	โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ผ่านการพัฒนาแบบบูรณาการจากพื้นที่ปฏิบัติงานสู่การบริหารระดับนโยบายเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ และผลักดันนโยบายความปลอดภัยทางถนนอย่างมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Road Safety Information System: RSIS)	กรมควบคุมโรค	3 /09/63 - 31/12/64	26,304,400	100.00	-	-100.00	-	50.00	10.00	-40.00	<p>รองเข้าประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษาวิจัย เพื่อเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR เพื่อจัดจ้างดำเนินโครงการ</p> <p>- กรมควบคุมโรคดำเนินการ ดำเนินการหารื้อร่าง TOR เพื่อจัดจ้างดำเนินโครงการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>ตามแผน : ต้องรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report 1)</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
163	651030	7	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	สนก.	1/8/64 - 31/10/65	7,776,000	-	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
164	651031	1	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตรวจสอบสภาพรถทั่วประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถ ประจำปีงบประมาณ 2565	สนว.	1/8/64- 30/11/65	29,100,000	-	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
165	651032	1	โครงการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องทดสอบการทรงตัวรถโดยสารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 6 แห่ง	สนว.	1/8/64 - 31/5/65	19,500,000	-	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
166	651033	4	โครงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	กตส.	23/7/64 - 31/12/65	6,319,020	-	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
167	651034	4	โครงการซ่อมบำรุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	กตส.	23/7/64 - 31/12/65	5,482,743	-	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
168	651035	2	โครงการสนับสนุนด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี ทุกด้านทุกพื้นที่	ศทส.	1/8/64 - 31/10/65	125,314,840	-	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
169	651036	2	โครงการสนับสนุนการบริหารความปลอดภัยด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ระบบที่ต้องมีการดำเนินการต่อเนื่อง)	ศทส.	1/8/64 - 31/10/65	27,017,470	-	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
170	651037	7	โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (ภูมิภาค)	สขจ. ทุกจังหวัด	1/10/64 - 30/9/65	280,000,000	-	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
171	641052	7	โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนก.	1/11/ 63 – 31/3/64	5,460,800	100.00	13.21	-86.79	-	100.00	47.50	-52.50	รอสรุปปิดโครงการ
172	631134	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. อุดรธานี	29/6/63 - 28 /2/64	752,800	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	-	รอสรุปปิดโครงการ

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
173	631135	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอหนองหาน (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรธานี	29/6/ 63 - 28 /12/ 63	818,100	100.00	26.89	-73.11	-	100.00	90.00	-10.00	รอสรุปปิดโครงการ
174	631136	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอบ้านผือ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรธานี	29/6/ 63 - 28 /12/ 63	818,100	100.00	86.30	-13.70	-	100.00	90.00	-10.00	รอสรุปปิดโครงการ
175	631137	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอเพ็ญ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรธานี	29/6/ 63 - 28 /12/ 63	818,100	100.00	84.67	-15.33	-	100.00	90.00	-10.00	รอสรุปปิดโครงการ
176	641058	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สุพรรณบุรี	1/10//63 - 31/3/64	504,199	28.09	28.09	-	-	100.00	78.00	-22.00	รอสรุปปิดโครงการ
177	641075	2	โครงการรถเกษตรกรรมปลอดภัยห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.พิษณุโลก	1/10/63 - 31/7/64	336,160	100.00	68.28	-31.72	-	100.00	100.00	-	รอสรุปปิดโครงการ