

แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL ๑ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรม	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓				ปี พ.ศ. ๒๕๖๔								ปี พ.ศ. ๒๕๖๕								
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
๑. ได้รับความเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง ระยะเวลาดำเนินงานเดิม ก.ย. ๖๓ ระยะเวลาดำเนินงานใหม่ ๓ ก.ย. ๖๓ - ๓๑ พ.ค. ๖๔	→				→																
๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา ระยะเวลาดำเนินงานเดิม ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. ๖๓ ระยะเวลาดำเนินงานใหม่ ๑ มิ.ย. ๖๔ - ๑๕ ก.ย. ๖๔	→				→																
๓. ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา (ติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถ/ทดสอบ/ฝึกอบรม) ระยะเวลาดำเนินงานเดิม ม.ค. ๖๔ - ส.ค. ๖๔ ระยะเวลาดำเนินงานใหม่ ๑๖ ก.ย. ๖๔ - ๑๕ พ.ค. ๖๕					→								→								
๔. ตรวจสอบรับงานและสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ ระยะเวลาดำเนินงานเดิม ก.ย. ๖๔ ระยะเวลาดำเนินงานใหม่ ๑๖ พ.ค. ๖๕ - ๑๕ มิ.ย. ๖๕													→								
๕. เบิกจ่ายเงิน - การเบิกจ่ายเดิม พ.ค. ๖๔ - การเบิกจ่ายใหม่ ๑๖ ก.ย. ๖๔ - ๑๕ มิ.ย. ๖๕					→								→								

→ แผนการดำเนินงานเดิม

→ แผนการดำเนินงานที่ขอปรับระยะเวลา

→ แผนการเบิกจ่ายใหม่

→ แผนการเบิกจ่ายเดิม