

แผนการดำเนินงานและการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการรักษามาตรฐานการทดสอบการทรงตัวรถโดยสาร  
 โดยการบำรุงรักษาเครื่องทดสอบการทรงตัวและปรับปรุงอาคารการทดสอบการทรงตัวของศูนย์ทดสอบยานยนต์  
 (ขอปรับระยะเวลาสิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๓)

กิจกรรม	๒๕๖๒												๒๕๖๓							
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑.แก้ไขสัญญา																				
๒.ดำเนินการตามสัญญา																				
๓.ตรวจรับงานจ้าง																				
๔.เบิกจ่าย																				
๕.ประเมินผลการดำเนินโครงการ และสรุปปิดโครงการ																				

➡ แผนการดำเนินงานเดิม      ➡ แผนการดำเนินงานใหม่  
➡ แผนการเบิกจ่ายเดิม      ➡ แผนการเบิกจ่ายใหม่

แก้ไขสัญญา เป็น ๕๐๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา  
สัญญาสิ้นสุด ๒๗ มิ.ย. ๖๓

เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑  
จำนวน ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท  
ภายใน ๓๑ มี.ค. ๖๓

เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒  
จำนวน ๗๗๐,๐๐๐ บาท  
ภายใน ๓๑ ก.ค. ๖๓