

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
กตส. 1 โครงการ														
7	641039	4	โครงการซ่อมบำรุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วรถด้วยแสงเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	3 /9/63 - 31 /12/64	6,120,061	-	-	-		22.73	3.00	19.73	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- ทางหน่วยได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุดที่ คค 0406.2/4061 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เสนอ ทพด. ขออนุมัติจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วรถด้วยแสงเลเซอร์ ครั้งที่ 2 (เนื่องจากมีการแก้ไข TOR ในครั้งที่ 1)</p> <p>ตามแผน :</p> <p>- เดือน ธ.ค. 63 ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานตามสัญญาจ้าง</p> <p>รายงานผลเดือน พ.ย. 63 :</p> <p>- อยู่ระหว่างการเสนอทำน รอก. ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตงานและข้อกำหนดการจ้าง (TOR) และการกำหนดราคากลาง</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
8	631092	4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดควันดำเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5	กตส.	6 /02 /63 - 5 /02 /64	30,272,000	100.00	1.45	-98.55	-	86.00	11.00	-75.00	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- สพต. ได้นำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจวัดควันดำลงรับฟังประชาวิจารณ์ทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 24-29 ธันวาคม 2563 โดยได้มีผู้วิจารณ์ร่างรายละเอียดดังกล่าว จำนวน 5 ราย ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาผลการวิจารณ์ดังกล่าวต่อไป</p> <p>- กตส. ได้ทำเรื่องขอขยายระยะเวลา เพื่อนำเข้าในที่ประชุมในครั้งถัดไป</p> <p>ตามแผน :</p> <p>- ต้องตั้งจุดตรวจวัดควันดำ และประเมินผลโครงการที่ออกปฏิบัติการ</p> <p>รายงานผลเดือน พ.ย. 63 :</p> <p>- กตส. ทำหนังสือขออนุมัติจัดซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำฯ ไปยัง สพต. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค 0406.2/3756 ลว. 18 พ.ย. 63 เพื่อให้ สพต. นำลงรับฟังประชาวิจารณ์ต่อไป</p>
กผง. 1 โครงการ														

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/- ช้า กว่าแผน	เหลือ สิ้นปี	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/- ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ
9	633001	10	โครงการศึกษาออกแบบระบบสมาร์ท โลจิสติกส์เพื่อยกระดับความ ปลอดภัยในการกำกับควบคุม ยานพาหนะข้ามพรมแดน	กผง.	24 /01/ 63 - 23 /05/ 64 ปรับเป็นสิ้นสุด 23/8/64	4,959,000	-	-	-	-	25.00	15.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน - เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563 กผง. ได้จัดประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่ง เป็นการประชุมพิจารณาตรวจรับรายงานเริ่มต้น การศึกษา (Inception Report) โดยมี รอว. เป็น ประธานการประชุม สรุปผลการประชุมในเบื้องต้น คณะกรรมการได้ลงนามรับรองรายงานของที่ปรึกษา โครงการ โดยได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็น ต่างๆ ที่จะส่งผลให้ได้ผลการศึกษาที่มีความ ครอบคลุมรอบด้านยิ่งขึ้น ขณะนี้ ฝ่ายเลขานุการอยู่ ระหว่างจัดทำสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว - และปัจจุบัน กผง. กำลังขอปรับระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาจ้าง และนำเสนอในที่ประชุมคณะอนุวิจยา ในครั้งถัดไป ตามแผน: ต้องส่งมอบรายงานความก้าวหน้า (Progress Report)
ศทส. 1โครงการ														

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
10	631183	2	โครงการพัฒนาระบบอบรมและจัดการคะแนนความประพฤติผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่กระทำความผิดเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ศทส.	14/7/ 63 - 13 /7/ 64	9,894,500	-	-	-		46.60	15.00	-31.60	- ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้าง เลขที่ 766/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นข้อเสนอในวันที่ 14 มกราคม 2564 ตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา - พัฒนาระบบจัดการคะแนนความผิด - พัฒนาระบบอบรมคืนคะแนนความผิด - พัฒนา Mobile Application - พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ - พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล - พัฒนาระบบสถิติและรายงานต่างๆ
11	641040	2	โครงการสนับสนุนด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทุกด้านทุกพื้นที่	ศทส.	3/9/63 30/11/64	89,406,860	-	-	-		35.00	32.75	-2.25	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 17 ผลผลิต อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 3 ผลผลิต ได้แก่ 1. บำรุงรักษาระบบ E-Driving 2. บำรุงรักษาระบบ e-Classroom 3. บำรุงรักษาระบบตู้ลงทะเบียนระบบใบอนุญาตขับรถอัตโนมัติ
12	641041	2	โครงการสนับสนุนการบริหารความปลอดภัยด้วยระบบอินเทอร์เน็ตของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ศทส.	3/9/63 30/11/64	24,587,450	-	-	-		35.00	32.85	-2.15	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 6 ผลผลิต อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 ผลผลิต ได้แก่ จ้างเหมาบริการคลาวด์ e-Classroom
ศบร. 1 โครงการ														

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
13	603011	10	โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแล ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสารและรถบรรทุก	ศบร.	13 /07/ 60 - 12 /01/ 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 24 /08/ 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /10/ 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /01/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /04/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/63	49,500,000	100.00	70.00	-30.00	-	100.00	91.00	- 9.00	<p>รอบประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 63 มติที่ประชุม ให้มีคณะทำงานกลุ่มย่อยทำการพิจารณาการตรวจสอบผลงานและนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยต่อไป - มีการประชุมหารือระหว่างคณะทำงานกลุ่มย่อยฯ และ ทีมที่ปรึกษาโครงการฯ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63 มีข้อสรุปที่ประชุม ให้ที่ปรึกษาฯ ส่งแผนการดำเนินโครงการฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ทำการพิจารณาและวางแผนการดำเนินโครงการฯ ต่อไป - ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามที่ปรึกษาฯ ในการแก้ไขเอกสาร SRS, SDS, Test Cases,SRS, User manual ให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างและขอบเขตของงาน - ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามที่ปรึกษาฯ เรื่องการจัดทำ Service สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ MDM - ติดตามที่ปรึกษาฯ ในการแก้ไข web application ให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างและขอบเขตของงาน <p>ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว</p>
สนค. 1 โครงการ														
14	633007	10	โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน	สนค.	15 /5/63 - 14/8/64	14,000,000	25.00	9.80	-15.20		13.75	10.00	-3.75	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รวบรวมสัญญาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 2. ออกหนังสือแจ้งให้ที่ปรึกษาเริ่มงานในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 <p>ตามแผน : ส่งมอบรายงานเริ่มต้นการศึกษา (Inception Report)</p>
สนท. 1 โครงการ														

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
15	631098	6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากรอบการศึกษาวิจัย และโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สนท.	27/4/63 - 26/2/64	2,915,000	8.51	8.51	-		85.00	25.00	-60.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างทบทวนแนวทางและหลักเกณฑ์ การขอรับจัดสรรเงินสำหรับดำเนินแผนงานโครงการ เพื่อนำไปประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ <u>ตามแผน</u> ต้องจัดอบรมจำนวน 4 รุ่น
สนท. 7 โครงการ														
16	633005	10	โครงการศึกษาโครงสร้างการจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ	สนท.	7 /02/ 63 - 7 /04/ 64	4,703,200	-	4.00	4.00	-	60.00	5.00	-55.00	ไม่เป็นไปตามแผน นำเสนอท่าน อชบ. ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาขอเขตงาน (TOR) เพื่อดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ และ ได้นำขอเขตงานที่เสนอกลับมาแก้ไขอีกครั้งโดยมีการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมของขอเขตงาน (TOR) ให้ครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรการอบรมคืนคะแนนและได้นำเสนอให้ท่าน อชบ. ลงนาม อีกครั้ง <u>ตามแผน</u> ต้องสรุปปิดโครงการ แล้ว
17	631103		โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	สนท.	16 มิ.ย. 64 - 15 ธ.ค. 63	3,021,050.00	75.00	35.00	-40.00	-	75.00	35.00	-40.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างจัดจ้างพนักงาน <u>ตามแผน</u> ต้องดำเนินการปรับปรุงสถานที่และจัดซื้อครุภัณฑ์
18	641099	5	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยเพื่อกระตุ้นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขณะขับรถผ่านสื่อ Out of home	สนท.	3 /9/ 63 - 30 /11/ 64	24,000,000.00	10.00	4.00	- 6.00	-	20.00	3.00	17.00	ไม่เป็นไปตามแผน ผลผลิตที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการขอเขตงาน ผลผลิตที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการตามแผน ผลผลิตที่ 1 และ 2 ต้องทำ TOR แล้ว

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/- ช้า กว่าแผน	เหลือ สิ้นปี	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/- ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ
19	623007	10	โครงการศึกษาพัฒนาเทคนิคการตรวจประเมินและการรับรองคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน	สนภ.	19 /04/ 62 - 18 /06/ 63 • ปรับเป็น สิ้นสุด 18 /08/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 63	4,837,000	100.00	70.00	-30.00		95.00	85.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์ของมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน (Q) และจัดประชุมสัมมนาจำนวน 1 ครั้ง พร้อมออกตัวโรงเรียนสอนขับรถเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพดังกล่าว โดย สนภ. จะทำเรื่องขอขยายระยะเวลาโครงการเพื่อนำเสนอเข้าประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งถัดไป ตามแผน ต้องเริ่มจัดทำสรุปปิดโครงการ
20	641104	7	โครงการสืบสวนข้อมูลและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก	สนภ.	16 /11/63 - 15/01/ 65	1,019,000.00	9.09		- 9.09	-	10.00	5.00	-5.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ในระหว่างนำเสนอให้ท่าน อชบ. ลงนามใน MOU ที่แก้ไข ก่อนนำส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตามแผน จะต้องอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานภาคสนามต่างจังหวัดเพื่อสืบสวน สอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
21	641037	7	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	สนก.	3 /9/63 - 31 /12/64	9,152,730.00	100.00	100.00	-	-	37.07	24.56	-12.51	ไม่เป็นไปตามแผน - กองบริหารทรัพยากรบุคคลมีหนังสือที่ คค 0206/กบค 3951 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัด สรค. สปค. ที่มีการจัดสัมมนาหรือกิจกรรมอย่างอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในช่วงนี้ ให้พิจารณางด/เลื่อนการจัดสัมมนาไปก่อน ตามความเหมาะสม ตามแผน จะต้องอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสัมมนาด้านความปลอดภัยทางถนน และการฝึกอบรมบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน
22	641093	6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก (In-depth accident investigation)	สนก.	1/10/63 - 30/06/64	2,336,000	25.00	-	-25.00	-	40.00	30.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ในระหว่างจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ตามแผน จะต้องอยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อระดมความคิด ผักผ่อนทักษะในการสืบสวนวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก
สนว. 10 โครงการ														
23	641045	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 เพิ่มเติม ของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต	สนว.	3 /9/63 - 30 /9/64	14,114,500	-	-	-		30.00	7.00	-23.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง ตามแผน จัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
24	641046	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 เพิ่มเติม ของหมวดตรวจสอบสภาพรถขนส่ง ส่วนตรวจสอบสภาพรถสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5	สนว.	3 /9/63 – 30 /9/64	14,114,500	-	-	-		30.00	7.00	-23.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง <u>ตามแผน</u> จัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา
25	641038	1	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตรวจสอบสภาพรถทั่วประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถ ประจำปีงบประมาณ 2564	สนว.	3/9/ 63 - 2 /11/64	29,200,000	-	-	-		40.00	13.00	-27.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างพิจารณา TOR <u>ตามแผน</u> ดำเนินการตามสัญญาจ้างงวดที่ 1
26	641042	1	โครงการจัดหาเครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับระบบตรวจสอบสภาพรถ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของตัวรถ	สนว.	3 /9/ 63 - 2 /8/64	68,160,000	20.00	-	-20.00		40.00	10.00	-30.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อนุมัติราคากลาง <u>ตามแผน</u> ต้องดำเนินการตามสัญญาจ้างติดตั้งและทดสอบ
27	641043	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2	สนว.	3 /9/ 63 – 30/9/64	14,114,500	-	-	-		30.00	7.00	-23.00	ไม่เป็นไปตามแผน -อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง และ TOR <u>ตามแผน</u> เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
28	641044	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี	สนว.	3/9/63 – 30 /9/64	14,114,500	-	-	-		30.00	7.00	-23.00	ไม่เป็นไปตามแผน -อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง และ TOR <u>ตามแผน</u> เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
29	641047	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 (ทดแทน) ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4	สนว.	3 /9/63 – 30 /9/64	32,265,000	-	-	-		30.00	7.00	-23.00	ไม่เป็นไปตามแผน -อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง และ TOR <u>ตามแผน</u> เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
30	631106	1	โครงการจัดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพรถของสถานตรวจสอบสภาพรถ	สนว.	29/6/63 - 28 /4/64	1,000,000.00	-	-	-		31.66	17.00	14.66	ไม่เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
31	581050	1	โครงการจัดทำระบบรายงานผลการติดตั้ง การตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง และระบบรายงานผลการตรวจสภาพผ่านระบบสารสนเทศ (จัดทำระบบรายงานผลการตรวจสภาพของ ตรอ. ผ่านระบบออนไลน์)	สนว.	<ul style="list-style-type: none"> • 11 /02/ 58 – 10 /12/ 58 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /06/ 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /12/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /04/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /12/ 63 	35,071,400	93.15	93.15	-	-	100.00	93.00	-7.00	รอประชุมปรับระยะเวลา เป็นสิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2563 ส่งหนังสือขอปรับมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เดือนพฤศจิกายน ไม่รายงานผล
32	623009	10	โครงการศึกษา ออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้มีความแข็งแรง เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย	สนว.	<ul style="list-style-type: none"> • 19 /04/ 62 - 18 /07/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 63 	4,800,000	100.00	30.00	70.00	-	100.00	45.00	-55.00	รอประชุม - ได้มีขอปรับระยะเวลาโครงการกับคณะอนุวิจัยฯ ครั้งที่ 6/63 เมื่อวันที่ 14/10/63 แล้วที่ประชุมมีมติให้ทบทวนการปรับระยะเวลาการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ตามมติการอนุมัติระยะเวลาแก้ไขสัญญาจ้างที่ปรึกษาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ และตามที่กรมการขนส่งทางบกอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างที่ปรึกษาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และเสนอขอการปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการดังกล่าวในครั้งถัดไป <u>ตามแผน : สรุบบิดโครงการ</u>
33	สลก. 2 โครงการ													

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
34	641092	5	โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนในสถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อก	สกก.	1/10/ 63 - 31/10/64	3,800,000	-	-	-	-	17.50	-	17.50	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ตามแผน ต้องจัดทำไปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวด
35	631084	7	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยผ่านการแข่งขัน OR Thailand Grand Prix (MOTO GP)	สกก. และ สนท. ร่วมกับ กทท.	26/12/62 - 25/07/63	9,000,000	100.00	-	-100.00	-	100.00	30.00	-70.00	รอประชุม อยู่ระหว่างขอขอยกเลิกโครงการ ส่งหนังสือที่ คค. 0404/1276 มาying สปถ. แล้ว ตามแผน สรุปปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว
โครงการส่วนภูมิภาคที่ไม่เป็นตามแผน 19 โครงการ														
35	631170	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอกุมภวาปี (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ. อุดรธานี	29 /6/ 63 - 28 /12/63	378,700	-	-	-	-	80.00	80.00	-	ไม่เป็นไปตามแผน - คงเหลือขั้นตอนการส่งมอบเก้าอี้เลคเชอร์ เนื่องจากติดปัญหาการจัดส่งสินค้าจากจังหวัดสมุทรสาคร คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบได้ ภายในเดือนมกราคม 2564
36	631134	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. อุดรธานี	29/6/63 - 28 /2/64	752,800	100.00	-	-100.00	-	95.00	75.00	-20.00	ไม่เป็นไปตามแผน - งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน) -งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งจ้างแล้ว (อยู่ระหว่างการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน) -งานปรับปรุงอาคารที่พักผู้สอบขับรถ (อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุ) ตามแผน ประเมินผลโครงการ

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
37	631135	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอหนองหาน (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรธานี	29 /6/63 - 28/12/ 63	818,100	100.00	-	-100.00		95.00	75.00	-20.00	ไม่เป็นไปตามแผน -งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน) -งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งจ้างแล้ว (อยู่ระหว่างการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน) -งานปรับปรุงอาคารที่พักผู้สอบขับรถ (อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุ) ตามแผน ประเมินผลโครงการ
38	631136	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอบ้านผือ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรธานี	29/6/ 63 - 28 /12/ 63	818,100	100.00	-	-100.00		95.00	75.00	-20.00	ไม่เป็นไปตามแผน -งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน) -งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งจ้างแล้ว (อยู่ระหว่างการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน) -งานปรับปรุงอาคารที่พักผู้สอบขับรถ (อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุ) ตามแผน ประเมินผลโครงการ

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
39	631137	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอเพ็ญ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. อุดรธานี	29/6/ 63 - 28 /12/ 63	818,100	100.00	-	-100.00		95.00	75.00	-20.00	ไม่เป็นไปตามแผน -งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน) -งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งจ้างแล้ว (อยู่ระหว่างการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน) -งานปรับปรุงอาคารที่พักผู้สอบขับรถ (อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุ) <u>ตามแผน</u> ประเมินผลโครงการ
40	641070	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ. นครราชสีมา	1 /10//63 - 31 /3/64	127,773	-	-	-		75.00	6.00	-69.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างหรือผู้ขาย
41	641084	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ. พระนครศรีอยุธยา	1/10/63 - 30/09/64	350,800	-	-	-	-	40.00	30.00	10.00	ไม่เป็นไปตามแผน เตรียมการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุม แต่เนื่องจากการเปิดภาคการเรียนล่าช้า <u>ตามแผน</u> ต้องดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว
42	631132	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. กาฬสินธุ์	29/6/63 - 28/2/64	1,511,140	7.00	7.00			53.00	10.00	-43.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ <u>ตามแผน</u> ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
43	631144	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. นครนายก	29/6/ 63 - 28/6/ 64	4,618,700	-	-			36.00	7.00	-29.00	ไม่เป็นไปตามแผน - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว -TOR อนุมัติเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงราคากลางของครุภัณฑ์ ทำให้ต้องแก้ไขราคากลางครุภัณฑ์ให้เป็นราคาปัจจุบัน - คาดการณ์ว่าประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 ตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา
44	641014	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สขจ. พระนครศรีอยุธยา	1/9/ 63 - 31 /10/64	345,800	16.68	-	16.68		45.00	30.00	15.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ไม่มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแผน จะต้องอยู่ระหว่างดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่ของหน่วยงานในกลุ่มจังหวัด 4 จังหวัด
45	631148	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. เพชรบุรี	29 /6/63 - 28/1/64	417,200	100.00	86.00	- 14.00		85.00	75.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน เดือนพฤศจิกายน ยังไม่มีการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 58,100 ตามแผน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงิน
46	631123	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาอำเภอเด่นชัย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.แพร่	29 /6/63 - 28/12/ 63	583,680	100.00	-	100.00		95.00	42.00	-53.00	ไม่เป็นไปตามแผน จัดทำสัญญาและผู้รับจ้างได้เข้าทำงานแล้ว ตามแผน ประเมินผลโครงการ

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
47	631120	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.แพร่	29 /6/63 - 28 /12/ 63	496,950	100.00	-	100.00		95.00	42.00	-53.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา <u>ตามแผน</u> ประเมินผลโครงการ
48	631122	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาอำเภอร้องกวาง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.แพร่	29 /6/63 - 28/12/63	353,690	100.00	-	100.00		95.00	42.00	-53.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา <u>ตามแผน</u> ประเมินผลโครงการ
49	631121	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาอำเภอลอง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.แพร่	29/6/63 - 28 /12/63	338,300	100.00	-	100.00		95.00	42.00	-53.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา <u>ตามแผน</u> ประเมินผลโครงการ
50	631150	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. สระแก้ว	29/6/63 - 28 /11/63	455,500	100.00	2.63	-97.37		100.00	25.00	-75.00	ไม่เป็นไปตามแผน - วันที่ 24 พ.ย.63 จัดทำสัญญาและผู้รับจ้างเข้าดำเนินการเริ่มทำงานในวันที่ 30 พ.ย.63 และให้แล้วเสร็จภายใน 28 ม.ค.64 - วันที่ 16 พ.ย.63 ได้ทำหนังสือขอขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการฯ เป็น 29 พ.ย.63 - 28 ก.พ.64 <u>ตามแผน</u> สรุบบิดโครงการ
51	641058	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. สุพรรณบุรี	1 /10//63 - 31 /3/64	504,199	-	-	-		75.00	40.00	-35.00	ไม่เป็นไปตามแผน - วัสดุและครุภัณฑ์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - งานก่อสร้างอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
52	641055	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สาขาอำเภอเดชอุดม (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุบลราชธานี	1/10/63 - 31/3/64	238,400	-	-	-	-	70.00	7.00	-63.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนทั่วไป คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน มกราคม 2564
53	631176	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.มหาสารคาม	29/6/ 63 - 28/11/63	918,800	-	-	-	-	75.00	50.00	-25.00	รอประชุมปรับระยะเวลา - อยู่ระหว่างขอปรับระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญาจ้าง
โครงการที่เป็นไปตามแผน จำนวน 150 โครงการ														
โครงการที่เป็นไปตามแผนแต่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 30 โครงการ														
54	631100	9	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	กจท.	27/4/63 - 26 /12/63	1,082,600	100.00	-	-100.00	-	72.00	72.00	-	เป็นไปตามแผน
55	631124	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อำนาจเจริญ	29 /6/63 - 28/12/ 63	338,450	100.00	-	-100.00	-	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
56	631058	7	โครงการเมืองจราชรถจำลอง สอนน้องใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.พิษณุโลก	16 /11/ 62 - 15 /02/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 15 /12/ 63	670,000	85.00	37.00	-48.00	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
57	631115	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล สาขาอำเภอละงู (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สตูล	29 /6/63 - 28 /5/ 64	227,600	100.00	77.90	- 22.10	-	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/- ช้า กว่าแผน	เหลือ สิ้น	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/- ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ
58	631047	5	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2563	สกก.	6 /08/ 62 - 5 /11/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/5/64	54,800,000	78.85	64.44	-14.41	-	52.10	52.10	-	เป็นไปตามแผน
59	631117	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย สาขาอำเภอด่านซ้าย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.เลย	29/6/ 63 - 28/12/ 63	308,700	100.00	87.79	- 12.21		95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
60	631099	6	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาระดับต้นของกรมการขนส่งทางบกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	กจท.	27/4/63 - 26/2/64	1,060,900	100.00	89.00	-11.00	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
61	641103	7	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (traffic learning for kids)	สขจ. จันทบุรี	16 /11/63 - 15 /6/64	1,120,000.00	10.71	-	-10.71	-	14.00	14.00	-	เป็นไปตามแผน
62	641005	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดอุดรธานี	สขจ. อุดรธานี	1/9/ 63 - 31 /10/64	419,240	8.33	2.50	-5.83		36.00	36.00	-	เป็นไปตามแผน
63	641013	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดปราจีนบุรี	สขจ. ปราจีนบุรี	1/9/ 63 - 31 /10/64	359,400	8.33	2.92	-5.41		50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน
64	641011	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดเชียงราย	สขจ. เชียงราย	1/9/ 63 - 31 /10/64	402,500	8.33	3.23	-5.10		41.00	41.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
65	631116	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.เลย	29 /6/63 - 28 /12/63	152,800	100.00	94.90	- 5.10		95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
66	641012	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา	สขจ.นครราชสีมา	1/9/ 63 - 31 /10/64	320,880	8.33	3.27	-5.06		34.00	34.00	-	เป็นไปตามแผน
67	641004	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สขจ.สุราษฎร์ธานี	1/9/ 63 - 31 /10/64	383,230	8.33	3.59	-4.74		35.00	35.00	-	เป็นไปตามแผน
68	641003	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์	สขจ.บุรีรัมย์	1/9/ 63 - 31 /10/64	605,160	8.33	3.63	-4.70		35.00	35.00	-	เป็นไปตามแผน
69	641030	4	โครงการการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร. 1584) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	3 /9/ 63 - 31/10/64	47,748,980	16.67	12.02	- 4.65		27.50	27.50	-	เป็นไปตามแผน
70	641008	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี	สขจ.อุบลราชธานี	1/9/ 63 - 31 /10/64	367,630	8.33	3.96	-4.37		35.00	35.00	-	เป็นไปตามแผน
71	641006	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดสิงห์บุรี	สขจ.สิงห์บุรี	1/9/ 63 - 31 /10/64	255,250	8.33	3.98	-4.35		35.00	35.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
72	621105	7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสภาพรถเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สขพ. 5	1 /10/ 61 - 30 /9/ 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /9/63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/6/64	15,990,000.00	80.00	77.00	- 3.00	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน
73	641031	4	โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	3 /9/ 63 – 31/10/64	32,016,480	16.67	13.89	- 2.78		27.50	27.50	-	เป็นไปตามแผน
74	641033	4	โครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ศบร.	3/09/63 - 31/10/64	52,278,860	16.67	14.03	- 2.64	-	32.50	32.50	-	เป็นไปตามแผน
75	641001	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดจันทบุรี	สขจ.จันทบุรี	1/9/ 63 - 31 /10/64	380,040	8.33	5.69	-2.64		30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
76	611132	2	โครงการยกระดับกระบวนการต่อและออกใบอนุญาต เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ ภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) ผลผลิตที่ 1 KIOSK = 62,675,500 บาท ผลผลิตที่ 2 E-Licensing = 227,101,200 บาท ส่วนที่ 1 = 15,738,200 บาท ส่วนที่ 2 = 211,363,000 บาท ผลผลิตที่ 3 E-Learning = 7,031,000 บาท ผลผลิตที่ 4 E-Classroom 2 = 5,317,000 บาท	สนภ.	• 1 /07/ 61 - 26 /04/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 28 /02/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 8 /05/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 63	302,124,700	100.00	97.89	-2.11		99.85	99.85	-	เป็นไปตามแผน
77	631023	1	โครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจสอบสภาพรถ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ เพื่อศึกษา ตรวจสอบและพัฒนา กฎระเบียบ ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของรถ	สนว.	1 /08/62 - 30 /09/63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/5/64	4,750,000	100.00	98.00	- 2.00		85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
78	641010	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดขอนแก่น	สขจ.ขอนแก่น	1/9/ 63 - 31 /10/64	429,430	8.33	6.80	-1.53		45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
79	641032	4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จ้างผู้ช่วยงานด้านตรวจการ และตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	3 /9/ 63 – 31/10/64	15,766,720	15.94	14.51	- 1.43		30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
80	601052	2	โครงการเช่ารถ สำหรับหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไข และซ่อมบำรุงเครื่องตรวจสภาพรถ(เช่ารถบรรทุกแบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี)	สนว.	28 /11/ 59 - 27 /11/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25 /06/ 65	1,308,200	70.00	68.72	- 1.28	- 1.28	62.50	62.50	-	เป็นไปตามแผน
81	641002	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่	สขจ. เชียงใหม่	1/9/ 63 - 31 /10/64	344,780	8.33	7.16	-1.17		30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
82	641053		โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	1 /10/ 63 – 30/9/ 64	24,061,750.00	14.00	13.00	- 1.00	-	-	-	-	เป็นไปตามแผน
83	631110	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. กำแพงเพชร	29/6/63 - 28 /12/63	438,863	100.00	99.45	- 0.55		95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
โครงการที่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน จำนวน 120 โครงการ														
84	631053	7	โครงการยกระดับการทดสอบที่นั่งจุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถโดยสาร ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดสหประชาชาติ	สนว.	14 /11/ 62 - 13 /11/ 64	70,888,600	-	-	-	-	53.16	53.16	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
85	641074	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตต์ สาขาอำเภอตรอน (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ. อุดรดิตต์	1/10/63 - 31/7/64	1,510,170	-	-	-	-	5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
86	641083	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ. มุกดาหาร	1/10/63 - 30/09/64	169,500	-	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
87	641065	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. อุบลราชธานี	1/10/63 - 31/7/64	3,310,350	-	-	-	-	6.00	6.00	-	เป็นไปตามแผน
88	641085	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ. กาญจนบุรี	1/10/63 - 30/09/64	137,200	-	-	-	-	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
89	641077	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ. นครปฐม	1/10/63 - 30/09/64	258,000	-	-	-	-	17.50	17.50	-	เป็นไปตามแผน
90	641066	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปากช่อง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. นครราชสีมา	1/10/63 - 31/3/64	520,887	-	-	-	-	5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
91	641073	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอสีคิ้ว (เกี่ยวกับสนามทดสอบ) (สขจ. นครราชสีมา)	สขจ. นครราชสีมา	1 /10/3 - 31/5/64	531,500	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
92	641075	2	โครงการรถเกษตรกรรมปลอดภัยห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ. พิษณุโลก	1/10/63 - 31/7/64	336,160	-	-	-		20.22	20.22	-	เป็นไปตามแผน
93	601034	4	โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การเข้ารถตรวจการ)	กตส.	1 /10/59 -30 /9/60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25/6/ 65	2,970,000	72.00	72.00	-		73.00	73.00	-	เป็นไปตามแผน
94	631039	4	โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย (การเข้ารถตรวจการณั)	กตส.	1/10/ 62 - 30 /10/67	21,387,480	20.64	20.64	-		27.94	27.94	-	เป็นไปตามแผน
95	631082	4	โครงการยกระดับการตรวจการขนส่งด้วยอุปกรณ์สำหรับการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	กตส.	1 /01 /63 - 30 /09 /63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /03/ 64	4,937,500	100.00	100.00	-	-	66.67	66.67	-	เป็นไปตามแผน
96	641101	4	โครงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	16/11/63 - 31/12/64	4,212,680	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
97	631042	4	โครงการซ่อมบำรุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วรถด้วยแสงเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กตส.	6/8/62 - 31/12/ 63	6,286,678	100.00	100.00	-		90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
98	633013	10	โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ	กรมการขนส่งทางราง	14 /7/63 - 13 /5/ 65	29,500,000	-	-	-		18.00	18.00	-	เป็นไปตามแผน
99	633006	10	โครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินความพร้อมทางการแพทย์ในผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว (Medical Fitness to Drive) เพื่อลดความเสี่ยงจากการขับขี่ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กรมควบคุมโรค	15 /05/ 63 - 14 /02/ 66	44,140,550		-			15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน
100	643003	10	โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ผ่านการพัฒนาแบบบูรณาการจากพื้นที่ปฏิบัติงาน สู่การบริหารระดับนโยบาย เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ และผลักดันนโยบายความปลอดภัยทางถนนอย่างมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Road Safety Information System: RSIS)	กรมควบคุมโรค	11/9/63- 31/12/64	26,304,400	-	-	-		-	-	-	เป็นไปตามแผน
101	643001	10	โครงการศึกษานวัตกรรมยางพาราเพื่อความปลอดภัยและลดจำนวนผู้สูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน	กรมทางหลวงชนบท	3/12/63 - 4/12/64	4,948,750	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
102	631184	4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย	ศทส.	14 /07 /63 - 13 /04 /64	15,192,000	-	-	-		40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
103	641024	4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการจัดการเดินรถระบบ GPS ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ศบร.	1/10/63 - 31/5/64	728,900	-	-	-	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
104	641028	6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนจากระบบ GPS สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ศบร.	1/10/63 - 30/6/64	3,559,800	-	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
105	641097	3	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี	สขจ.กาญจนบุรี	1/10/ 63 - 30/6/ 64	95,000.00	20.00	20.00	-	-	-	-	-	เป็นไปตามแผน
106	641089	3	โครงการส่งเสริมความรู้สู่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก และพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุก เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.กาญจนบุรี	1/10/63 - 31/07/64	144,400	-	-	-	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
107	641081	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.สุราษฎร์ธานี	1/10/63 - 30/09/64	277,600	-	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
108	631133	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอกุฉินารายณ์ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.กาฬสินธุ์	29 /6/63 - 28 /2/64	803,250	-	-	-	-	53.30	53.30	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
109	631096	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระบบตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1	สขจ.ขอนแก่น	27/4/63 - 26/4/64	498,000	-	-	-		90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน ดำเนินการมากกว่าแผนงาน
110	631142	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอบ้านไผ่ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ขอนแก่น	29 /6/ 63 - 28 /3/64	1,113,168	12.01	12.01	-		47.50	47.50	-	เป็นไปตามแผน
111	631141	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ขอนแก่น	29 /6/63 - 28 /3/64	1,674,680	13.01	13.01	-		85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
112	631143	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอชุมแพ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ขอนแก่น	29/6/63 - 28/3/64	1,224,800	-	-	-		36.60	36.60	-	เป็นไปตามแผน
113	641018	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จังหวัดชลบุรี)	สขจ.ชลบุรี	1/9/ 63 - 31 /10/64	997,560	-	-	-		39.99	39.99	-	เป็นไปตามแผน
114	631125	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ชัยนาท	29 /6/63 - 28/12 /63	363,300	100.00	100.00	-		95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
115	631139	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ชัยภูมิ	29/6/63 - 28 /2/64	1,059,643	3.49	3.49	-		53.30	53.30	-	เป็นไปตามแผน
116	631140	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ชัยภูมิ	29/6/ 63 - 28 /3/64	853,400	31.12	31.12	-		70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
117	641016	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จังหวัดชัยภูมิ)	สขจ.ชัยภูมิ	1/9/ 63 - 31 /10/64	997,560	-	-	-		39.99	39.99	-	เป็นไปตามแผน
118	641076	2	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่	สขจ.ชัยภูมิ	1/10/63 - 30/9/64	616,840	-	-	-		10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
119	641078	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.ชุมพร	1/10/63 - 30/09/64	193,200	24.22	24.22	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
120	641086	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ. เชียงราย	1/10/63 - 30/09/64	219,000	-	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
121	641054	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดตราด (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ตราด	1 /10/63 - 31/3/64	201,000	-	-	-		10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
122	641082	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.ตราด	1/10/63 - 30/04/64	113,500	-	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน ไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
123	641094	7	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (Traffic Learning For Kids) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.ตราด	1/10/63 - 30/4/64	264,750	12.27	12.27	-		36.00	36.00	-	เป็นไปตามแผน ไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
124	631094	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก	สขจ.นครนายก	27/4/63 - 26/1/64	1,147,800	92.50	92.50	-		90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน ดำเนินการมากกว่าแผนงาน
125	641068	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.นครปฐม	1 /10/63 - 31 /3/64	317,099	-	-	-		27.00	27.00	-	เป็นไปตามแผน
126	631129	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.นครราชสีมา	29/6/63 - 28/4/64	820,392	5.85	5.85	-		31.60	31.60	-	เป็นไปตามแผน
127	631175	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอโชคชัย (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.นครราชสีมา	29 /6/63 - 28/2/64	497,560	-	-	-		20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
128	631130	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. นครราชสีมา	29 /6/63 - 28 /2/64	358,090	92.04	92.04	-		95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
129	641061	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอยางชุมน้อย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. นครราชสีมา	1 /10/63 - 31 /3/64	499,360	-	-	-		10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
130	641069	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอบัวใหญ่ (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ. นครราชสีมา	1 /10/63 - 31 /3/64	334,575	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
131	631101	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ. นครศรีธรรมราช	15/5/63 - 14/12/64	17,193,950	-	-	-		26.25	26.25	-	เป็นไปตามแผน
132	631166	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ. นครศรีธรรมราช	29/6/63 - 28/3/64	1,035,700	-	-	-		35.00	35.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
133	641090	4	โครงการบูรณาการตรวจสอบสารเสพติดให้โทษพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ. นครสวรรค์	1/10/63 - 30/9/64	114,600	-	-	-	-	32.73	32.73	-	เป็นไปตามแผน
134	641009	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัด นครสวรรค์	สขจ. นครสวรรค์	1/9/ 63 - 31 /10/64	317,940	-	-	-	-	36.00	36.00	-	เป็นไปตามแผน
135	633012	10	โครงการศึกษารูปแบบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ในการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถโดยสารประจำทางของจังหวัดบึงกาฬ	สขจ.บึงกาฬ	3 /07 /63 - 2 /06 /64	4,700,000	15.00	15.00	-	-	25.00	25.00	-	เป็นไปตามแผน
136	631127	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.บึงกาฬ	29 /6/ 63 - 28 /12/63	480,285	90.83	90.83	-	-	85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
137	631153	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.บุรีรัมย์	29 /6/ 63 - 28/2/64	541,800	-	-	-	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
138	631179	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอปราณบุรี (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.ประจวบคีรีขันธ์	29/6/63 - 28/4/64	1,981,172	-	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
139	631178	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบางสะพาน (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ. ประจวบคีรีขันธ์	29 /6/63 - 28/2/64	805,491	-	-	-		20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
140	641100	4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี	สขจ. ปราจีนบุรี	16/11/63 - 31/12/64	470,000	-	-	-		10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
141	631105	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมระบบตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี	สขจ. ปราจีนบุรี	29/6/ 63 - 28/12/ 63	392,000	93.50	93.50	-		75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน ดำเนินการมากกว่าแผนงาน
142	631069	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ. ปราจีนบุรี	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/12/63	302,800	100.00	100.00	-	-	70.00	70.00	-	รอสรุปปิด
143	631073	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถจักรยานยนต์สาธารณะ จังหวัดปราจีนบุรี	สขจ. ปราจีนบุรี	16 /11/ 62 - 15 /09/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 28/2/64	292,800	62.44	62.44	-	-	73.50	73.50	-	เป็นไปตามแผน
144	631146	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอภูซาง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.พะเยา	29 /6/63 - 28 /01/ 64	494,000	99.60	99.60	-		85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
145	641056	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.พะเยา	1/10/ 63 - 31 /3/64	292,103	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
146	631104	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง	สขจ.พัทลุง	16/6/64 - 15 /12/63	295,000	100.00	100.00	-		95.00	95.00	-	รอสรุปปิด
147	641007	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดพิษณุโลก	สขจ.พิษณุโลก	1/9/ 63 - 31 /10/64	432,340	-	-	-		35.00	35.00	-	เป็นไปตามแผน
148	641071	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สาขาอำเภอพรหมพิราม (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.พิษณุโลก	1 /10/63 - 31 /3/64	482,031	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
149	641072	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สาขาอำเภอนครไทย (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.พิษณุโลก	1 /10/63 - 31 /3/64	486,102	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
150	641095	7	โครงการเมืองจราจรจำลอง สอนน้องใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.พิษณุโลก	1/10/63 – 30/9/64	492,000	-	-	-		13.34	13.34	-	เป็นไปตามแผน
151	641096	7	โครงการสัญจรความปลอดภัยห่วงใยผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.พิษณุโลก	1/10/63 – 30/9/64	201,700	-	-	-		31.67	31.67	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
152	631149	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สาขาอำเภอชะอำ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. เพชรบุรี	29 /6/ 63 - 28 /1/ 64	411,493	97.44	97.44	-		85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
153	631158	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. เพชรบูรณ์	29/6/63 - 28/6/64	2,564,360	-	-	-		15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน
154	641017	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จังหวัดเพชรบูรณ์)	สขจ. เพชรบูรณ์	1/9/ 63 - 31 /10/64	997,560	-	-	-		39.99	39.99	-	เป็นไปตามแผน
155	641064	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. มุกดาหาร	1 /10/63 - 30/6/64	1,619,900	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
156	641067	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอำเภอสุวรรณภูมิ (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ. ร้อยเอ็ด	1 /10/63 - 31 /3/64	139,400	-	-	-		75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
157	641057	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. ราชบุรี	1 /10/63 - 31 /3/64	415,980	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
158	641062	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ราชบุรี	1 /10/63 - 31 /5/64	520,949	-	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
159	641063	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอจอมบึง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ราชบุรี	1 /10/63 - 30/6/64	894,377	-	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
160	641080	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.เลย	1/10/63 - 30/09/64	140,000	59.14	59.14	-	-	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน
161	641088	3	โครงการจังหวัดเลยร่วมใจเสริมสร้างความปลอดภัยรถบริการนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.เลย	1/10/63 - 30/09/64	146,700	57.87	57.87	-	-	30.00	75.00	45.00	เป็นไปตามแผน ทำเกินกว่าแผน
162	641060	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สมุทรปราการ	1 /10/63 - 31 /3/64	497,700	-	-	-	-	35.00	35.00	-	เป็นไปตามแผน
163	641079	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.สมุทรปราการ	1/10/63 - 30/09/64	157,000	-	-	-	-	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน ไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
164	631151	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สิงห์บุรี	29 /6/63 - 28 4/ 63	639,307	91.93	91.93	-		85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
165	631177	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอำเภอเดิมบางนางบวช (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.สุพรรณบุรี	29/6/63 - 28/3/64	542,900	-	-	-		73.00	73.00	-	เป็นไปตามแผน
166	641059	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.หนองคาย	1 /10/63 - 31 /3/64	473,854	-	-	-		10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
167	631138	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.หนองบัวลำภู	29 /6/ 63 - 28 /12/63	968,000	15.19	15.19	-		53.30	53.30	-	เป็นไปตามแผน
168	641087	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.อำนาจเจริญ	1/10/63 - 30/09/64	84,840	-	-	-		20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
169	633010	10	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติแบบวัดเป็นช่วง (Point-to-Point Speed Camera) เพื่อควบคุมพฤติกรรมการใช้ความเร็วขณะขับขี่อย่างปลอดภัย	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	1 /11/ 63 - 24 /11/ 64	4,585,000	20.00	20.00	-		15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
170	633008	10	โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมขนส่ง การผลิตและการกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	สนค.	15/05/63 - 14/12/64	25,000,000	-	-	-	-	15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน
171	633009	10	โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน "YOURS Network" อย่างยั่งยืน	สนท.	15/5/63 - 14/2/ 65	17,334,500	-	-	-	-	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน
172	631055	4	โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ ปี2563	สนก.	1 /12/ 62 - 28 /02/ 64	43,341,600	100.00	100.00	-	-	90.62	90.62	-	เป็นไปตามแผน
173	641034	4	โครงการตรวจเข้มชั้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนก.	3/09/63 - 31/10/64	55,840,205	100.00	100.00	-	-	31.25	31.25	-	เป็นไปตามแผน
174	631102	7	โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยตามวิถีแบบใหม่(New Normal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนก.	16/6/63 - 15/2/ 64	4,760,000.00	-	-	-	-	85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
175	591051	7	โครงการจัดหารถตู้และรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนและแรงระเบิดสำหรับดำเนินกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (เช่ารถตู้ 69 คัน 5 ปี ให้ 64 จังหวัด สขพ.1-5 และจัดซื้อรถยนต์หุ้มเกราะ 5 คัน ให้ สขจ.นราธิวาส ปีตธานี สงขลา ยะลา และ สขช.อ.เบตง)	สนภ.	• 21 /04/ 59 - 20 /04/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /01/ 65	124,623,130	77.00	77.00	-	-	98.84	98.84	-	เป็นไปตามแผน
176	641027	5	โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (แผนพับ) เพื่อส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย	สนภ.	26/8/ 63 - 25/4/64	1,500,000	-	-	-	-	65.00	65.00	-	เป็นไปตามแผน
177	631089	2	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอบรม ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ขับขี่ (Sure Driving Smart Deiver)	สนภ.	1 /02/ 63 - 31 /11/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/12/63	2,848,000	50.00	50.00	-	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
178	611092	7	โครงการจัดหารถตู้และพนักงานขับรถสำหรับโรงเรียนการขนส่ง (จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ชลบุรี)	สนภ.	•24 /01/ 61 - 30 /09/ 61 • สัญญาเช่ารถสิ้นสุด 16 /05/ 66	4,780,500	45.67	45.67	-	-	100.00	100.00	-	เป็นไปตามแผน
179	641015	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนขับรถ ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ (ลำลูกกา)	สนภ.	1/9/ 63 - 31 /10/64	1,625,300	6.77	6.77	-	-	26.00	26.00	-	เป็นไปตามแผน
180	641035	4	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (พนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	3 /9/63 - 31 /10/64	31,863,400.00	32.00	32.00	-	-	-	-	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
181	641036	4	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการตรวจสอบอุบัติเหตุและการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	3/9/63 - 31/10/ 64	7,776,000.00	22.00	22.00	-	-	-	-	-	เป็นไปตามแผน
182	641048	2	โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	1/10/63 - 30/9/64	52,991,400	-	-	-	-	37.50	37.50	-	เป็นไปตามแผน
183	641051	5	โครงการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	3/9/ 63 - 2/11/64	13,132,800	-	-	-	-	58.00	58.00	-	เป็นไปตามแผน
184	641052	7	โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	1/11/ 63 - 31/3/64	5,460,800.00	30.00	30.00	-	-	-	-	-	เป็นไปตามแผน
185	641019	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	1/9/ 63 - 31 /10/64	2,293,680	16.67	16.67	-	-	31.67	31.67	-	เป็นไปตามแผน
186	641029	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	3 /9/ 63 - 31/10/64	45,126,600	16.67	16.67	-	-	78.33	78.33	-	เป็นไปตามแผน
187	611119	1	โครงการจัดหารถเช่าเพื่อสนับสนุนการควบคุม กำกับ และดูแลสถานตรวจสภาพรถ	สนว.	1 /06/ 61 - 31 /10/ 66	1,485,000.00	38.59	38.59	-	-	59.00	59.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
188	631050	1	โครงการยกระดับระบบตรวจสอบสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้การตรวจสอบรถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	สนว.	10 /09/ 62 - 9 /12/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 28/02/64	9,517,700	-	-	-	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
189	631052	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถของสำนักงานขนส่ง 5 แห่ง เพื่อให้การตรวจสอบรถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	สนว.	10 /09/ 62 - 9 /12/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30/04/64	37,500,000	-	-	-	-	56.00	56.00	-	เป็นไปตามแผน
190	631051	1	โครงการยกระดับระบบตรวจสอบสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2	สนว.	10 /09/ 62 - 9 /12/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31/03/64	14,049,600	-	-	-	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน
191	631024	1	โครงการยกระดับการตรวจสอบสภาพรถเพื่อสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ตรวจสอบและรับรองเกี่ยวกับรถ	สนว.	1 /08/ 62 - 31 /07/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/3/64	4,471,000	-	-	-	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
192	641022	1	โครงการหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง และติดตามการซ่อมบำรุงระบบตรวจสอบสภาพรถทั่วประเทศ	สนว.	1/9/63 - 30 /8/64	410,000	-	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน ไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
193	643002	10	โครงการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสภาพรถในส่วนของระบบไฟฟ้าของรถยนต์พลังงานทางเลือก	สนว.	9/09/63 - 8/12/64	4,854,200	-	-	-	-	5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
194	641049	4	โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มชั้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทั่วประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนส.	1/10/63 - 30 /6/64	7,645,000	-	-	-	-	25.00	25.00	-	เป็นไปตามแผน
195	641021	3	โครงการการบริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัยของรถแท็กซี่โดยศูนย์ควบคุมกลางแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ช่วยควบคุมศูนย์แท็กซี่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนส.	1/09/ 63 - 31 /10/64	576,000	7.08	7.08	-	-	29.80	29.80	-	เป็นไปตามแผน
196	641025	5	โครงการสารคดีสั้นทางวิทยุ 1 นาที กับ กปถ. เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สกก.	26/8/ 63 - 25/10/64	4,000,000	-	-	-	-	37.50	37.50	-	เป็นไปตามแผน
197	641026	5	โครงการ "ขนส่งพันธุ์ดีขับเคลื่อนปลอดภัย" เนื่องในโอกาสกรมการขนส่งทางบกครบ 80 ปี	สกก.	1/12/ 63 - 31/10/64	800,000	-	-	-	-	5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน #ธันวาคม2563# อยู่ระหว่างจัดทำร่างTOR
198	641050	5	โครงการสารคดีโทรทัศน์ 1 นาที กับ กปถ. เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สกก.	1/11/ 63 - 31/1/65	12,000,000	-	-	-	-	5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
199	643004	10	โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบจัดการปัญหาการแข่งรถในทางอย่างยิ่งยั้ง	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	21/9/ 63 - 20/12/64	23,080,690	-	-	-	-	5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
200	631059	1	โครงการพฤติกรรมดี ขับขี่ปลอดภัย (Safe lives & Sense Driving)	สขง.ลำปาง	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/11/63	257,600	58.54	85.44	26.90	10.00	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /12/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
201	631083	4	โครงการยกระดับการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ	กตส.	1 /01/63 - 30 /09/63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/5/64	10,600,000	-	-	-	-	16.00	16.00	-	เป็นไปตามแผน
202	631114	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สตูล	29/6/ 63 - 28/11/64	1,684,552	11.43	11.43	-		42.50	42.50	-	เป็นไปตามแผน
203	633011	10	โครงการศึกษาพฤติกรรมการใช้รถยนต์ 9 ด้าน ผ่านเทคโนโลยี Data Recorder Digital Tachograph เพื่อสร้างความปลอดภัย	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	31/10/ 63 - 30 /09/ 64	4,247,200	-	-	-		15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน
อนุมัติใหม่ 2 โครงการ														
204	641107	7	โครงการการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนก.	14/12/63 - 30/07/64	66,994,000.00	-	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
205	641106	7	โครงการบูรณาการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี 2564	สนก.	14/12/63 - 30/07/64	24,646,440.00	-	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่

2,099,722,828.36