

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือสิ้น	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน 50 โครงการ														
กตส. จำนวน 3 โครงการ														
1	631092	4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดควันดำเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5	กตส.	6 /02 /63 - 5 /02 /64	30,272,000	100.00	-	-100.00	-	100.00	5.00	- 95.00	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- ปัจจุบันอยู่ระหว่าง สพด. นำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะลงเว็บไซต์เพื่อรับฟังประชาพิจารณ์เป็นครั้งที่ 2</p> <p>ตามแผน :</p> <p>- ต้องประเมินผลและสรุปปิดโครงการรายงานผลเดือน ม.ค. 64 :</p> <p>- สพด. ได้นำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจวัดควันดำลงรับฟังประชาพิจารณ์ทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 24-29 ธันวาคม 2563 โดยได้มีผู้วิจารณ์ร่างรายละเอียดดังกล่าวจำนวน 5 ราย ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาผลการ</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
2	641101	4	โครงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	16/11/63 - 31/12/64	4,212,680	-	-	-		17.50	8.00	9.50	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการทำสัญญาจ้าง <u>ตามแผน :</u> - เดือน ก.พ. 64 ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานตามสัญญาจ้างแล้ว <u>รายงานผลเดือน ม.ค. 64 :</u> - กรมมีประกาศที่ พค. 7044/2564 เรื่องการประกวดราคาฯ โดยกำหนดผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
3	641039	4	โครงการซ่อมบำรุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วรถด้วยแสงเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	3 /9/63 - 31 /12/64	6,120,061	-	-	-		37.28	7.00	30.28	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการทำสัญญาจ้างซ่อมบำรุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <u>ตามแผน :</u> - เดือน ก.พ. 64 ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานตามสัญญาจ้างแล้ว

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
ศทส. จำนวน 4 โครงการ														
4	643005	10	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ Checking Point เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร และผู้ขับขี่ในการใช้รถใช้ถนน	ศทส.	3 /09/.63 - 31 /07/ 64	20,755,600	0	0	-		25.00	-		ไม่เป็นไปตามแผน : ทาง ศทส. อยู่หาผู้รับจ้าง ตามแผน : ตั้งแต่ 11 ธ.ค.63 - 10 ก.พ.64 ทาง ศทส. ต้องส่งมอบรายงานเริ่มต้นการศึกษา (Inception report)
5	631183	2	โครงการพัฒนาระบบอบรมและจัดการคะแนนความประพฤติผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่กระทำ ความผิดเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ศทส.	14/7/ 63 - 13 /7/ 64	9,894,500	30.00	-	-30.00		58.00	20.00	-38.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำหนดให้ผู้รับจ้างยื่นข้อเสนอในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ตามแผน : ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา - พัฒนาระบบจัดการคะแนนความผิด - พัฒนาระบบอบรมคืนคะแนนความผิด - พัฒนา Mobile Application - พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ - พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่า แผน	เหลือ สิ้น	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ
6	641041	2	โครงการสนับสนุนการบริหาร ความปลอดภัยด้วยระบบ อินเทอร์เน็ตของทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค	ศทส.	3/9/63 30/11/64	24,587,450	-	-	-		45.00	41.42	-3.58	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 6 ผลผลิต อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 ผลผลิต ได้แก่ จ้างเหมาบริการคลาวด์ e-Classroom
7	641040	2	โครงการสนับสนุนด้านความ ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทุกด้าน ทุกพื้นที่	ศทส.	3/9/63 30/11/64	89,406,860	-	-	-		45.00	41.25	-3.75	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 17 ผลผลิต - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 2 ผลผลิต ได้แก่ 1. บำรุงรักษาระบบ E-Driving 2. บำรุงรักษาระบบตู้ลงทะเบียนระบบ ใบอนุญาตขับรถอัตโนมัติ - อยู่ระหว่างทำสัญญา 1 ผลผลิต ได้แก่ 1. บำรุงรักษาระบบ e-Classroom

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่า แผน	เหลือ ส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ
สนค. จำนวน 1 โครงการ														
8	633007	10	โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการ ขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยใน การขนส่งสินค้าทางถนน	สนค.	15 /5/63 - 14/8/64	14,000,000	34.00	38.90	4.90		50.00	35.00	-15.00	รอประชุมปรับระยะเวลา เป็นสิ้นสุดวันที่ 14 พ.ย. 64
สนท. จำนวน 1 โครงการ														
9	631098	10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ การพัฒนากรอบการศึกษาวิจัย และโครงการด้านความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน	สนท.	27/04/63 - 26/03/. 64	2,915,000	100	0	-100.00		92.00	25.00	-67.00	ไม่เป็นไปตามแผน ทาง สนท. อยู่ระหว่างทบทวนแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการขอรับจัดสรร แผนงานโครงการ เพื่อนำไป ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่า แผน	เหลือ ส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ
สนภ.จำนวน 10 โครงการ														
10	623007	10	โครงการศึกษาพัฒนาเทคนิคการ ตรวจประเมินและการรับรอง คุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน	สนภ.	14 เดือน (ศึกษา 8 เดือน) 19 /4/ 62 - 18 /6/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 1) 18 /8/ 63 2) 31/10/ 63 3) 31/3/64	4,837,000	100	70	-30.00		95.00	87.00	-8.00	ไม่เป็นไปตามแผน ทาง สนภ. ขอขยายเวลาดำเนินการ เป็นถึง 31 มีนาคม 64 จัดการประชุมตามที่ได้มีการขอปรับแผนไป ก่อนหน้า ตามแผน : 1. ตั้งแต่ 1 ม.ค.64 - 31 ม.ค.64 ทาง สนภ. ต้องจัดทำรายงานฉบับ สมบูรณ์ (Draft Final Report)
11	631103		โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ ความปลอดภัยคมนาคม	สนภ.	16 /6/ 63 - 15 /12/ 63	3,021,050.00	100.00	100.00	-	-	100.00	90.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ตามแผน : ต้องดำเนินการปรับปรุง สถานที่และจัดซื้อครุภัณฑ์

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
12	641104	7	โครงการสืบสวนข้อมูลและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก	สนก.	16 /11/63 - 15/01/ 65	1,019,000.00	18.18	-	-18.18	-	25.40	8.00	-20.40	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก ลงนามใน MOU พร้อมนำส่งร่าง MOU ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม ที่ คค 0200.5/1286 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2564</p> <p>- สนก. จัดทำหนังสือแจ้งโอนเงินไปยังสนร. เพื่อโอนเงินงบประมาณให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่อไป</p> <p>ตามแผน: จะต้องอยู่ระหว่างออกปฏิบัติงานภาคสนามต่างจังหวัด</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
13	641037	7	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	สนก.	3 /9/63 - 31 /12/64	9,152,730.00	100.00	100.00	-	-	46.03	31.50	-14.53	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ - ยังไม่สามารถจัดสัมมนาได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค(โควิด-19) ยังไม่ฟื้นสถานการณ์ฉุกเฉินและยังไม่มีการกำหนด ตามแผน : จะต้องจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสัมมนาด้านความปลอดภัยทางถนนและการฝึกอบรมบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน
14	611132	7	โครงการยกระดับกระบวนการออกและต่อใบอนุญาตเพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver)	สนก.	1 /7/ 61 - 26/4/ 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 1) 28 /2/63 2) 30/9/63	302,000,000	78.00	16.35	61.65		100.00	70.00	30.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างตรวจสอบค่าปรับสำหรับการดำเนินงานค่าเข้า ตามแผน : ต้องปิดโครงการตั้งแต่ ก.ย. 63
15	641099	5	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยเพื่อกระตุ้นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขณะขับรถผ่านสื่อ Out of home	สนก.	3 /9/ 63 - 30 /11/ 64	24,000,000.00	10.00	4.00	- 6.00	-	36.50	4.00	32.50	ไม่เป็นไปตามแผน ตามแผน : ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
16	633005	10	โครงการศึกษาโครงการสร้างการจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ	สนภ.	7 /02/ 63 - 7 /04/ 64	4,703,200	-	4.00	4.00	-	5.00	5.00	-	ไม่เป็นไปตามแผน คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับคืนคะแนนความประพฤติใน
17	603011	10	โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับ ดูแล ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสาร	สนภ.	18 เดือน (ศึกษา 15 เดือน) 13 /7/ 60 - 12 /1/ 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 1) 24 /8/ 62 2) 30 /10/ 62 3) 31 /1/ 63 4) 30 /4/ 63	49,500,000	100	91	- 9.00		95.00	93.00	-2.00	รอเข้าประชุมคณะกรรมการกองทุน : ขอปรับระยะเวลาถึง 30 เม.ย.64
18	641052	7	โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	1/11/ 63 - 31/3/64	5,460,800.00	80.00	14.00	-66.00	-	95.00	65.00	-30.00	รอประชุม กรรมการขนส่งทางบกมีหนังสือเวียนที่ คค 0419.5/1392 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สำหรับการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถและการจัดกิจกรรมที่ประชาชนรวมตัวกัน โดยให้งดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
19	641106	7	โครงการบูรณาการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี 2564	สนภ.	14/12/63 - 30/07/64	24,646,440.00	100.00	-	-100.00	-	50.00	5.00	-45.00	<p>รอบประชุม</p> <p>สอศ. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0602/6244 ลว. 25 ธ.ค. 2563 แจ้งของงดการดำเนินการโครงการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รอบใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว</p> <p>ตามแผน จะต้องอยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมตั้งจุดบริการผ่านทางเว็บไซต์ ภายใน 30 วันนับถัด</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่า แผน	เหลือ สิ้น ปี	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ
สนว.จำนวน 10 โครงการ														
20	581050	1	โครงการจัดทำระบบรายงานผลการติดตั้ง การตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง และระบบรายงานผลการตรวจสภาพผ่านระบบสารสนเทศ (จัดทำระบบรายงานผลการตรวจสภาพของ ตรอ. ผ่านระบบออนไลน์)	สนว.	<ul style="list-style-type: none"> • 11 /02/ 58 – 10 /12/ 58 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /06/ 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /12/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /04/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /12/ 63 	35,071,400	89.93	89.93	-	-	100.00	80.00	-20.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 และ 3 บริษัทดำเนินการเสียค่าปรับตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการ

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
21	623009	10	โครงการศึกษา ออกแบบ โครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้มีความแข็งแรงเป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย	สนว.	15 เดือน (ศึกษา 9 เดือน) 19 /4/ 62 - 18 /7/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /07/ 64	4,800,000	66.50	30	-36.50		53.00	45.00	-8.00	ไม่เป็นไปตามแผน ทาง สนว. ขอขยายเวลาดำเนินการเป็นถึง 31 ก.ค 64 เหตุเพราะติดช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการตัวถังของรถโดยสาร ไม่สามารถสร้างประกอบตัวถังเพื่อใช้ในการทดสอบตามโครงการได้ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการในขั้นต่อไปได้ ตามแผน : ตั้งแต่ 1 ส.ค. 63 - 30 เม.ย. 64 ทาง สนว. ต้องจัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)
22	643002	10	โครงการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสภาพรถในส่วนจากระบบไฟฟ้าของรถยนต์พลังงานทางเลือก	สนว.	9 ก.ย.63 - 8 ธ.ค. 64	4,854,200	0	0	-		33.00	-	-33.00	ไม่เป็นไปตามแผน ทาง สนว. อยู่ในขั้นตอน ส่งรายชื่อที่ปรึกษาโครงการให้กระทรวงการคลัง ตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษา ตามแผน :
23	641038	1	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตรวจสอบสภาพรถทั่วประเทศเพื่อรักษามาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถ ประจำปีงบประมาณ 2564	สนว.	3/9/ 63 - 2 /11/64	29,200,000	-	-	-		50.00	14.00	-36.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศประกวดราคา ตามแผน : ดำเนินการตามสัญญาจ้างงวดที่ 1

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
24	641042	1	โครงการจัดหาเครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับระบบตรวจสอบสภาพรถเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของตัวรถ	สนว.	3 /9/ 63 - 2 /8/64	68,160,000	20.00	-	-20.00		50.00	10.00	-40.00	ไม่เป็นไปตามแผน - จัดสร้าง TOR และราคากลางให้สพด. เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563 ตามแผน : รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
25	641043	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2	สนว.	3 /9/ 63 - 30/9/64	14,114,500	-	-	-		36.00	8.00	-28.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ ICT ตามแผน : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
26	641044	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี	สนว.	3/9/63 - 30 /9/64	14,114,500	-	-	-		36.00	8.00	-28.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ ICT ตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
27	641047	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 (ทดแทน) ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4	สนว.	3 /9/63 - 30 /9/64	32,265,000	-	-	-		36.00	8.00	-28.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ ICT ตามแผน : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
28	641045	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 เพิ่มเติม ของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต	สนว.	3 /9/63 - 30 /9/64	14,114,500	-	-	-		42.00	8.00	-34.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR และ ราคากลาง ตามแผน : ผู้รับจ้างดำเนินการตาม

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
29	641046	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสภาพรถแบบ VIL1 เพิ่มเติม ของหมวดตรวจสภาพรถขนส่ง ส่วนตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5	สนว.	3 /9/63 – 30 /9/64	14,114,500	-	-	-		42.00	8.00	-34.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR และ ราคาากลาง ตามแผน : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา
30	631106	1	โครงการจัดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ	สนว.	29/6/63 - 28 /4/64	1,000,000.00	-	-	-	-	75.00	20.00	55.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ส่งเรื่องเพื่อประกวดราคาครั้งที่2 ตามแผน : ส่งมอบสื่อวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเสียง
สลก.จำนวน 3 โครงการ														
31	641092	5	โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนในสถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อก	สลก.	1/10/ 63 - 31/10/64	3,800,000	-	-	-		37.00	-	37.00	ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากติดสถานการณ์Covid อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ตามแผน : จัดกิจกรรม Road Show ในสถาบันการศึกษาชั้นนำ หรือ สถานที่อื่นๆ
32	641050	5	โครงการสารคดีโทรทัศน์ 1 นาที กับ กปถ. เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สลก.	1/11/ 63 - 31/1/65	12,000,000	-	-	-		15.00	7.50	7.50	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ตามแผน : ผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ 1นาทีกับ กปถ.ความยาวตอนละไม่น้อยกว่า 1 นาที

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			หมายเหตุ
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่า แผน	เหลือ ส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/-ช้า กว่าแผน	
33	631084	7	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยผ่าน การแข่งขัน OR Thailand Grand Prix (MOTO GP)	สกก. และ สนท. ร่วมกับ กกท.	26/12/62 - 25/07/63	9,000,000	100.00	-	-100.00	-	100.00	30.00	-70.00	อยู่ระหว่างรอเข้าประชุมคณะกรรมการ ตามแผน : สรุปปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว
หน่วยนอก จำนวน 2 โครงการ														
34	633006	10	โครงการพัฒนาระบบการตรวจ ประเมินความพร้อมทาง การแพทย์ ในผู้ขับขี่รถยนต์ สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว (Medical Fitness to Drive) เพื่อลดความเสี่ยงจากการขับขี่ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กรม ควบคุม โรค	15 /05/ 63 - 14/02/ 66	44,140,550			-				0.00	รอเข้าประชุม ขอเปลี่ยนแปลงรายการดำเนินโครงการ
35	643001	10	โครงการศึกษานวัตกรรม ยางพาราเพื่อความปลอดภัยและ ลดจำนวนผู้สูญเสียของชีวิตและ ทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน	กรมทาง หลวง ชนบท	3/12/ 63 - 4 /12/ 64	4,948,750	100	100	-		15.00	5.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน : เนื่องจากลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมิได้เริ่มดำเนินโครงการ ตามแผน : ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค 63 – 2 ก.พ. 64 ทาง กรมทางหลวงชนบท ต้องส่งมอบ รายงานเบื้องต้น (Inception Report)

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
ภูมิภาค จำนวน 35 โครงการ														
36	633012	10	โครงการศึกษารูปแบบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ในการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถโดยสารประจำทาง (กรณีศึกษาจังหวัดบึงกาฬ)	สขจ. บึงกาฬ	3/07/ 63 - 2/06/64	4,700,000	75	40	-35.00		75.00	40.00	-35.00	<p>ไม่เป็นไปตามแผน :</p> <p>ทางสขจ.บึงกาฬ อยู่ในขั้นตอนระหว่างการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานชิ้นกลาง (Interim Report)</p> <p>ตามแผน :</p> <ol style="list-style-type: none"> ตั้งแต่ 3 ธ.ค.63 - 2 ก.พ.64 สขจ.บึงกาฬ ต้องส่งมอบรายงานชิ้นกลาง (Interim Report) ตั้งแต่ 3 ก.พ. 64 - 2 มี.ค. 64 สขจ.บึงกาฬ ต้องจัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)
37	641014	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สขจ. พระนครศรีอยุธยา	1/9/ 63 - 31 /10/64	345,800	33.36	14.84	18.52		55.00	30.00	25.00	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- อยู่ระหว่างเตรียมการออกหน่วยเคลื่อนที่ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ทำให้กิจกรรมมีเลื่อนออกไปก่อน</p> <p>ตามแผน : จะต้องอยู่ระหว่างดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่ของหน่วยงานในกลุ่มจังหวัด 4 จังหวัด</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่า แผน	เหลือ สิ้น	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ
38	631144	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนาม ทดสอบ)	สขจ. นครนายก	29/6/ 63 - 28/6/ 64	4,618,700	-	-			43.30	10.00	-33.30	ไม่เป็นไปตามแผน - ขณะนี้ได้ผู้เสนอราคา เพื่อรับจ้าง ดำเนินการตามโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาต สขจ.นครนายก เรียบร้อยแล้ว - งานบริหารงานทั่วไปส่งหนังสือแจ้ง ให้ผู้เสนอราคา (ผู้รับจ้าง) เข้ามาเซ็น สัญญา ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับ หนังสือ - จะลงนามในสัญญา ภายในเดือน มีนาคม 2564 ตามแผน :
39	631148	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนาม ทดสอบ)	สขจ. เพชรบุรี	29 /6/63 - 28/1/64	417,200	100.00	86.07	-13.93		100.00	70.00	-30.00	ไม่เป็นไปตามแผน เดือนกุมภาพันธ์ กำลังดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุคงเหลือจำนวน 58,100 บาท ตามแผน : สรุบบิดโครงการ

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่า แผน	เหลือ ส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ
40	631150	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนาม ทดสอบ)	สขจ. สระแก้ว	29/6/63 - 28 /11/63	455,500	100.00	2.63	-97.37		100.00	75.00	-25.00	ไม่เป็นไปตามแผน 1.งานปูพื้นกระเบื้องและงานปรับปรุง ห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ทำ ความสะอาดและเก็บรายละเอียดของ งาน , งานหลังคาอยู่ระหว่างดำเนินการ ใกล้แล้วเสร็จ 2.อยู่ระหว่างแก้ไขแบบงานบันได โยธา จังหวัด 3.ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ 18 มีนาคม 2564 ตามแผน : สรุบบิดโครงการ
41	631134	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนาม ทดสอบ)	สขจ. อุดรธานี	29/6/63 - 28 /2/64	752,800	100.00	10.63	-89.37		100.00	85.00	-15.00	ไม่เป็นไปตามแผน -งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผู้รับจ้าง เซ็นสัญญาซื้อแล้ว (เบิกจ่ายเงิน) -งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ผู้รับจ้างเซ็นใบสั่งจ้างแล้ว (เบิกจ่ายเงิน) -งานปรับปรุงอาคารที่พักผู้สอบขับรถ (ดำเนินการตามสัญญา) ตามแผน : สรุบบิดโครงการ

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่า แผน	เหลือ ส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ
42	631135	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอหนองหาน (เกี่ยวกับ ห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. อุดรธานี	29 /6/63 - 28/12/ 63	818,100	100.00	9.76	-90.24		100.00	83.00	-17.00	ไม่เป็นไปตามแผน -งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผู้รับจ้าง เซ็นสัญญาซื้อแล้ว (อยู่ระหว่างเบิก จ่ายเงิน) -งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ผู้รับจ้างเซ็นใบสั่งจ้างแล้ว (อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายเงิน) -งานปรับปรุงอาคารที่พักผู้สอบขับรถ (ดำเนินการตามสัญญา) ตามแผน : สรุปปิดโครงการ
43	631136	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอบ้านผือ (เกี่ยวกับ ห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. อุดรธานี	29/6/ 63 - 28 /12/ 63	818,100	100.00	9.78	-90.22		100.00	90.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างประเมินผลโครงการ และสรุป ปิดโครงการ ตามแผน : สรุปปิดโครงการ
44	631137	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอเพ็ญ (เกี่ยวกับห้อง อบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. อุดรธานี	29/6/ 63 - 28 /12/ 63	818,100	100.00	9.78	-90.22		100.00	83.00	-17.00	ไม่เป็นไปตามแผน -งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผู้รับจ้าง เซ็นสัญญาซื้อแล้ว (เบิกจ่ายเงิน) -งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ผู้รับจ้างเซ็นใบสั่งจ้างแล้ว (เบิกจ่ายเงิน) -งานปรับปรุงอาคารที่พักผู้สอบขับรถ (ดำเนินการตามสัญญา) ตามแผน : สรุปปิดโครงการ

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
45	641074	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตต์ สาขาอำเภอตรอน (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ. อุดรดิตต์	1 /10/63 - 31/7/64	1,510,170	-	-	-		21.00	5.00	-16.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการราคากลาง
46	641065	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. อุบลราชธานี	1 /10/63 - 31 /7/64	3,310,350	-	-	-		36.00	9.00	-27.00	ไม่เป็นไปตามแผน -รายการปรับปรุงห้องอบรมและสนามทดสอบขับรถ ลงนามในสัญญาแล้วแต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ -รายการครุภัณฑ์ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง
47	641084	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ. พระนครศรีอยุธยา	1/10/63 - 30/09/64	350,800	10.00	-	-10.00	-	60.00	10.00	-50.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุม และอบรมผู้ขับรถรับส่งนักเรียน ตามแผน : ต้องดำเนินการอบรมแล้ว
48	641070	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ. นครราชสีมา	1 /10//63 - 31 /3/64	127,773	-	-	-		75.00	6.00	-69.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างหรือผู้ขาย
49	641073	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอสี่คิ้ว (เกี่ยวกับสนามทดสอบ) (สขจ. นครราชสีมา)	สขจ. นครราชสีมา	1 /10//3 - 31/5/64	531,500	-	-	-		32.00	10.00	-22.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่า แผน	เหลือ ส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ
50	641097	3	โครงการส่งเสริมความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จังหวัด กาญจนบุรี	สขจ. กาญจนบุรี	1/10/ 63 - 30/6/ 64	95,000.00	29.47	15.79	-13.68	-	75.00	65.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน - เลื่อนการจัดอบรม จากเดิมกำหนด วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จะดีขึ้น
51	631129	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัด นครราชสีมา (เกี่ยวกับห้องอบรม และสนามทดสอบ)	สขจ. นครราชสีมา	29/6/63 - 28/4/64	820,392	100.00	27.08	-72.92		85.00	75.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา คงเหลือ งานดีเส้น เทปูนบางส่วน ตามแผน : ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงิน
52	641012	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขา เคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยใน การใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัด นครราชสีมา	สขจ. นครราชสีมา	1/9/ 63 - 31 /10/64	320,880	33.33	13.57	-19.76		55.00	40.00	-15.00	ไม่เป็นไปตามแผน งดออกหน่วยเคลื่อนที่ เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ตามแผน จะต้องอยู่ระหว่างการออก
53	641098	7	โครงการขับเคลื่อนมาตรการ องค์กรด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี ดิจิทัลในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดกระบี่	สขจ.ก กระบี่	1/10/63 - 31 /7/64	602,600.00	100.00	90.00	-10.00	-	48.33	10.00	-38.33	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR กล้อง CCTV และ application รายงานผล - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมแกนนำ เครือข่ายของแต่ละตำบลในพื้นที่เสี่ยง ตามแผน : จะต้องอยู่ระหว่างดำเนิน อบรมเสริมสร้างความรู้แก่เด็กและ เยาวชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ตำบล เสี่ยงจังหวัดกระบี่

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
54	631142	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอบ้านไผ่ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ขอนแก่น	29 /6/ 63 - 28 /3/64	1,113,168	100.00	43.54	-56.46		95.00	85.00	- 10.00	ไม่เป็นไปตามแผน -งานผ้าฆ่าเชื้อ /ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงิน พ.ย. 63 -งานจัดซื้อครุภัณฑ์ /ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงิน ธ.ค. 63 -งานปรับปรุงที่พักผู้สอบขับรถ /ผู้รับจ้างส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับงานแล้วเสร็จ รอ
55	631141	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ขอนแก่น	29 /6/63 - 28 /3/64	1,674,680	100.00	13.01	-86.99		95.00	85.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ครบทุกรายการ ตามแผน : ประเมินผลโครงการ
56	631143	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอชุมแพ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ขอนแก่น	29/6/63 - 28/3/64	1,224,800	100.00	28.46	-71.54		95.00	85.00	- 10.00	ไม่เป็นไปตามแผน -งานปรับปรุงห้องทดสอบข้อเขียนและที่พักผู้สอบขับรถ ผู้รับจ้างขอหารือเรื่องแบบก่อสร้างและสถานที่ไม่ตรงกัน คณะกรรมการมีมติที่ประชุมให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก 60 วัน และทำการแก้ไขแบบและปริมาณงานให้สอดคล้องกับสถานที่และวงเงินงบประมาณ ที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบท้ายสัญญา) -งานติดตั้งป้ายและผ้าฆ่าเชื้อบนก่อสร้างแล้วเสร็จจึงสามารถดำเนินการได้งานครุภัณฑ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเดือน ธ.ค. 63

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
57	641010	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดขอนแก่น	สขจ.ขอนแก่น	1/9/ 63 - 31 /10/64	429,430	33.33	18.17	-15.16		55.00	45.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน งดออกหน่วยเคลื่อนที่ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแผน : จะต้องอยู่ระหว่างการออกหน่วยเคลื่อนที่
58	641011	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดเชียงราย	สขจ.เชียงราย	1/9/ 63 - 31 /10/64	402,500	33.33	20.89	-12.44		55.00	45.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน งดออกหน่วยเคลื่อนที่ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแผน : จะต้องอยู่ระหว่างการออกหน่วยเคลื่อนที่
59	641082	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.ตราด	1/10/63 - 30/04/64	113,500	10.00	-	-10.00	-	90.00	20.00	-70.00	ไม่เป็นไปตามแผน เตรียมการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุม แต่เนื่องจากการเปิดภาคการเรียนล่าช้า ตามแผน : ต้องติดตามและประเมินผล
60	641094	7	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (Traffic Learning For Kids) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.ตราด	1/10/63 - 30/4/64	264,750	30.68	30.68	-		60.00	40.00	-20.00	ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2020 ตามแผน : ต้องดำเนินการจัดอบรมแล้ว

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่า แผน	เหลือ ส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ
61	631179	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอ ปราณบุรี (เกี่ยวกับสนาม ทดสอบ)	สขจ. ประจวบ คีรีขันธ์	29/6/63 - 28/4/64	1,981,172	-	-	-		85.00	44.25	-40.75	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ใน งวดงานที่ 4
62	641083	3	โครงการเสริมสร้างความ ปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ. มุกดาหาร	1/10/63 - 30/09/64	169,500	10.00	-	-10.00	-	42.50	20.00	-22.50	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผน : จัดอบรมบุคลากร พนักงาน ขับรถ และผู้ประกอบการขนส่ง
63	641064	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนาม ทดสอบ)	สขจ. มุกดาหาร	1 /10/63 - 30/6/64	1,619,900	-	-	-		32.00	15.00	-17.00	ไม่เป็นไปตามแผน ได้ผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญา ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินงานวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
64	631114	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนาม ทดสอบ)	สขจ.สตูล	29/6/ 63 - 28/11/64	1,684,552	11.43	11.43	-		65.00	49.00	-16.00	ไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้าง ได้เข้าดำเนินการ เริ่มงาน ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 (อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง) ตามแผน : ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
65	641006	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดสิงห์บุรี	สขจ.สิงห์บุรี	1/9/ 63 - 31 /10/64	255,250	33.36	15.91	-17.45		55.00	45.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน งดออกหน่วยเคลื่อนที่ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแผน : จะต้องอยู่ระหว่างการออกหน่วยเคลื่อนที่
66	641058	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สุพรรณบุรี	1 /10//63 - 31 /3/64	504,199	-	-	-		95.00	40.00	-55.00	ไม่เป็นไปตามแผน - วัสดุและครุภัณฑ์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - งานก่อสร้างอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
67	641004	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สขจ.สุราษฎร์ธานี	1/9/ 63 - 31 /10/64	383,230	33.33	13.70	-19.63		55.00	45.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน งดออกหน่วยเคลื่อนที่ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแผน : จะต้องอยู่ระหว่างการออกหน่วยเคลื่อนที่
68	641005	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดอุดรธานี	สขจ.อุดรธานี	1/9/ 63 - 31 /10/64	419,240	33.20	12.59	-20.61		55.00	45.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน งดออกหน่วยเคลื่อนที่ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแผน : จะต้องอยู่ระหว่างการออกหน่วยเคลื่อนที่

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
69	641055	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สาขาอำเภอเดชอุดม (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนาม)	สขจ.อุบลราชธานี	1/10/63 - 31/3/64	238,400	-	-	-	-	95.00	7.00	-88.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งที่ 2 คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน มีนาคม 2564
70	631073	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถจักรยานยนต์สาธารณะ จังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	16/11/62 - 15/09/63 ปรับเป็นสิ้นสุด 28/2/64	292,800	90.00	74.02	-15.98	-	100.00	73.50	-26.50	อยู่ระหว่างขอปรับแผนการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการ
โครงการที่ป็นไปตามแผนจำนวน 98 โครงการ														
โครงการที่ป็นไปตามแผนแต่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 32 โครงการ														
71	631097	3	โครงการพัฒนาระบบควบคุมตรวจสอบ และติดตามรถ TAXI เพื่อความปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชัน ระยะที่ 1 (ระบบที่ต้องมีการดำเนินการต่อเนื่อง)	ศทส.	27/4/63 - 26/5/64	5,000,000	100.00	10.00	-90.00	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน
72	641076	2	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่	สขจ.ชัยภูมิ	1/10/63 - 30/9/64	616,840	100.00	37.84	-62.16	-	31.60	31.60	-	เป็นไปตามแผน
73	641093	6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก (In-depth accident investigation)	สนก.	1/10/63 - 30/06/64	2,336,000	55.00	3.65	-51.35	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่า แผน	เหลือ ส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ
74	641081	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.สุราษฎร์ธานี	1/10/63 - 30/09/64	277,600	31.80	-	-31.80	-	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน
75	641002	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่	สขจ.เชียงใหม่	1/9/ 63 - 31 /10/64	344,780	33.36	7.16	-26.20		55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน
76	641009	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดนครสวรรค์	สขจ.นครสวรรค์	1/9/ 63 - 31 /10/64	317,940	36.36	16.65	-19.71		55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน
77	641090	4	โครงการบูรณาการตรวจสอบสารเสพติดให้โทษพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.นครสวรรค์	1/10/63 - 30/9/64	114,600	66.69	47.60	-19.09	-	45.45	45.45	-	เป็นไปตามแผน
78	641013	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	1/9/ 63 - 31 /10/64	359,400	33.33	15.35	-17.98		55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน
79	641007	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดพิษณุโลก	สขจ.พิษณุโลก	1/9/ 63 - 31 /10/64	432,340	33.32	16.65	-16.67		51.82	51.82	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่า แผน	เหลือ ส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ
80	641003	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์	สขจ.บุรีรัมย์	1/9/ 63 - 31 /10/64	605,160	33.32	18.25	-15.07		55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน
81	641023	7	โครงการตรวจสอบ กำกับและดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	1/9/63 - 30 /8/64	1,129,200	33.33	19.51	-13.82		21.67	21.67	-	เป็นไปตามแผน
82	641035	4	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน ของกรมการขนส่งทางบก ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (พนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนก.	3 /9/63 - 31 /10/64	31,863,400.00	41.00	27.19	-13.81	-	49.15	49.15	-	เป็นไปตามแผน
83	641001	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดจันทบุรี	สขจ.จันทบุรี	1/9/ 63 - 31 /10/64	380,040	33.33	19.59	-13.74		55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน
84	641008	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี	สขจ.อุบลราชธานี	1/9/ 63 - 31 /10/64	367,630	33.33	22.97	-10.36		55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน
85	641022	1	โครงการหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง และติดตามการซ่อมบำรุงระบบตรวจสภาพรถทั่วประเทศ	สนว.	1/9/63 - 30 /8/64	410,000	20.00	10.00	-10.00		33.32	33.32	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
86	641085	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี	สขจ.กาญจนบุรี	1/10/63 - 30/09/64	137,200	10.00	-	-10.00	-	26.00	26.00	-	เป็นไปตามแผน
87	641086	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.เชียงราย	1/10/63 - 30/09/64	219,000	10.00	-	-10.00	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
88	641087	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.อำนาจเจริญ	1/10/63 - 30/09/64	84,840	10.00	-	-10.00	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
89	601052	2	โครงการเช่ารถ สำหรับหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไข และซ่อมบำรุงเครื่องตรวจสภาพรถ(เช่ารถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บจำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี)	สนว.	• 28 /11/ 59 - 27 /11/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25 /06/ 65	1,308,200	70.83	63.47	- 7.36	- 7.36	60.97	60.97	-	เป็นไปตามแผน
90	641103	7	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถ	สขจ.จันทบุรี	16 /11/63 - 15 /6/64	1,120,000.00	37.50	31.12	- 6.38	-	56.00	56.00	-	เป็นไปตามแผน
91	641030	4	โครงการการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร. 1584) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	3 /9/ 63 - 31/10/64	47,748,980	33.33	28.44	- 4.89	-	42.50	42.50	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
92	641021	3	โครงการการบริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัยของรถแท็กซี่โดยศูนย์ควบคุมกลางแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ช่วยควบคุมศูนย์แท็กซี่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนส.	1/09/ 63 - 31 /10/64	576,000	31.87	27.29	- 4.58	-	43.12	43.12	-	เป็นไปตามแผน
93	631047	5	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2563	สลก.	6 /08/ 62 - 5 /11/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/5/64	54,800,000	21.14	17.29	- 3.85	-	53.00	53.00	-	เป็นไปตามแผน
94	641033	4	โครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ศบร.	3/09/63 - 31/10/64	52,278,860	33.34	31.04	- 2.30	-	45.29	45.29	-	เป็นไปตามแผน
95	621105	7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสภาพรถเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สขพ. 5	1 /10/ 61 - 30 /9/ 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /9/63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/6/64	15,990,000.00	73.73	71.47	- 2.26	-	52.00	52.00	-	เป็นไปตามแผน
96	611119	1	โครงการจัดหารถเช่าเพื่อสนับสนุนการควบคุม กำกับ และดูแลสถานตรวจสภาพรถ	สนว.	1 /06/ 61 - 31 /10/ 66	1,485,000.00	42.10	39.91	- 2.19	-	59.00	59.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
97	641031	4	โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	3 /9/ 63 – 31/10/64	32,016,480	33.33	31.22	- 2.11		42.50	42.50	-	เป็นไปตามแผน
98	641078	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.ชุมพร	1/10/63 - 30/09/64	193,200	49.16	47.12	- 2.04	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
99	631039	4	โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย (การเช่ารถตรวจการณ์)	กตส.	1/10/ 62 - 30 /10/67	21,387,480	24.14	22.42	- 1.72		30.70	30.70	-	เป็นไปตามแผน
100	641032	4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จ้างผู้ช่วยงานด้านตรวจการ และตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	3 /9/ 63 – 31/10/64	15,766,720	31.89	30.23	- 1.66		43.31	43.31	-	เป็นไปตามแผน
101	641077	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ. นครปฐม	1/10/63 - 30/09/64	258,000	20.32	19.30	- 1.02	-	35.50	35.50	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
102	631023	1	โครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจสอบสภาพรถ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ เพื่อศึกษา ตรวจสอบและพัฒนา กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องตามข้อเทคนิคด้านความปลอดภัยของรถ	สนว.	1 /08/62 - 30 /09/63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/5/64	4,750,000	100.00	99.93	- 0.07		95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
โครงการที่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน จำนวน 66 โครงการ														
103	601034	4	โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การเข้ารถตรวจการ)	กตส.	1 /10/59 -30 /9/60 ปรับเป็นสิ้นสุด 25/6/ 65	2,970,000	75.00	75.00	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
104	631082	4	โครงการยกระดับการตรวจการขนส่งด้วยอุปกรณ์สำหรับการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	กตส.	1 /01 /63 - 30 /09 /63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /03/ 64	4,937,500	100.00	100.00	-	-	85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
105	631184	4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย	ศทส.	14 /07 /63 - 13 /04 /64	15,192,000	65.00	65.00	-	-	65.00	65.00	-	เป็นไปตามแผน
106	641024	4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการจัดการเดินรถระบบ GPS ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ศบร.	1/10/63 - 31/5/64	728,900	100.00	100.00	-	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
107	641034	4	โครงการตรวจเข้มชั้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	3/09/63 - 31/10/64	55,840,205	100.00	100.00	-	-	45.43	45.43	-	เป็นไปตามแผน
108	641049	4	โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มชั้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด	สนส.	1/10/63 - 30 /6/64	7,645,000	-	-	-	-	56.25	56.25	-	เป็นไปตามแผน
109	641091	4	โครงการบูรณาการตรวจสอบเสพติดให้โทษพนักงานขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ. อ่างทอง	1/10/63 - 30/9/64	46,875	48.80	48.80	-	-	47.15	47.15	-	เป็นไปตามแผน
110	641100	4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี	สขจ. ปราจีนบุรี	16/11/63 - 31/12/64	470,000	-	-	-	-	55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน
111	641105	4	โครงการซึบซีปลอดภัย มั่นใจไร้แอลกอฮอล์ ปี พ.ศ. 2564	สนภ.	14/12/63 - 31/12/64	12,602,000	100.00	100.00	-	-	23.34	23.34	-	เป็นไปตามแผน
112	631051	1	โครงการยกระดับระบบตรวจสอบสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2	สนว.	10 /09/ 62 - 9 /12/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31/03/64	14,049,600	-	-	-	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
113	631052	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถของสำนักงานขนส่ง 5 แห่ง เพื่อให้การตรวจสอบสภาพรถเป็น	สนว.	10 /09/ 62 - 9 /12/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด	37,500,000	-	-	-	-	76.40	76.40	-	เป็นไปตามแผน
114	641079	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.สมุทรปราการ	1/10/63 - 30/09/64	157,000	31.84	31.84	-	-	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน
115	641080	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.เลย	1/10/63 - 30/09/64	140,000	82.28	82.28	-	-	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน
116	641088	3	โครงการจังหวัดเลยร่วมใจเสริมสร้างความปลอดภัยรถบริการนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.เลย	1/10/63 - 30/09/64	146,700	94.81	94.81	-	-	40.00	75.00	35.00	เป็นไปตามแผน ทำเกินกว่าแผน
117	641089	3	โครงการส่งเสริมความรู้สู่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุก เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.กาญจนบุรี	1/10/63 - 31/07/64	144,400	-	-	-	-	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน
118	641095	7	โครงการเมืองจระจกจำลอง สอนน้องใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.พิษณุโลก	1/10/63 - 30/9/64	492,000	-	-	-	-	26.00	26.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
119	641096	7	โครงการสัญจรความปลอดภัยห่วงใยผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.พิษณุโลก	1/10/63 – 30/9/64	201,700	-	-	-		50.00	90.00	40.00	เป็นไปตามแผน ทำเกินกว่าแผน
120	641027	5	โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ) เพื่อส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย	สนก.	26/8/ 63 - 25/4/64	1,500,000	-	-	-		90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
121	641051	5	โครงการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนก.	3/9/ 63 - 2/11/64	13,132,800	-	-	-		60.45	60.45	-	เป็นไปตามแผน
122	641025	5	โครงการสารคดีสั้นทางวิทยุ 1 นาที กับ กปด. เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สลก.	26/8/ 63 - 25/10/64	4,000,000	-	-	-		43.33	43.33	-	เป็นไปตามแผน
123	641026	5	โครงการ "ขนส่งพันธุ์ดีขี่ขี่ปลอดภัย" เนื่องในโอกาสกรมการขนส่งทางบกครบ 80 ปี	สลก.	1/12/ 63 - 31/10/64	800,000	-	-	-		30.00	30.00		เป็นไปตามแผน
124	641075	2	โครงการรถเกษตรกรรมปลอดภัยห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.พิษณุโลก	1/10/63 - 31/7/64	336,160	-	-	-		46.60	46.60	-	เป็นไปตามแผน
125	641018	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จังหวัดชลบุรี)	สขจ.ชลบุรี	1/9/ 63 - 31 /10/64	997,560	20.75	20.75	-		54.90	54.90	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
126	641016	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จังหวัดชัยภูมิ)	สขจ.ชัยภูมิ	1/9/ 63 - 31 /10/64	997,560	24.77	24.77	-		54.99	54.99	-	เป็นไปตามแผน
127	641017	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จังหวัดเพชรบูรณ์)	สขจ.เพชรบูรณ์	1/9/ 63 - 31 /10/64	997,560	31.02	31.02	-		55.30	55.30	-	เป็นไปตามแผน
128	641015	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสอนขับรถ ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ (ลำลูกกา)	สนก.	1/9/ 63 - 31 /10/64	1,625,300	27.07	27.07	-		45.00	57.00	12.00	เป็นไปตามแผน
129	641048	2	โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนก.	1/10/63 - 30/9/64	52,991,400	21.96	21.96	-		60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน
130	633001	10	โครงการศึกษาออกแบบระบบสมาร์ตโลจิสติกส์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการกำกับควบคุมยานพาหนะข้ามพรมแดน	กผง.	1/02/63 - 31 /05/ 64 ปรับเป็นสิ้นสุด (1) 23 /08/ 64 (2) 11 /11/ 64	4,959,000	40	40	-		25.00	25.00	-	เป็นไปตามแผน
131	633009	10	โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน "YOURS Network" อย่างยั่งยืน	สนท.	15 /05/. 63 - 14 /02/ 65	17,334,500	100	100	-		60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
132	633010	10	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติแบบวัดเป็นช่วง (Point-to-Point Speed Camera) เพื่อควบคุมพฤติกรรมการใช้ความเร็วขณะขับขี้อย่างปลอดภัย	สถาบันเทคโนโลยีเอเชีย	3 /07/. 63 - 2 /08/ 64	4,585,000	20	20	-		25.00	25.00	-	เป็นไปตามแผน
133	633011	10	โครงการศึกษาพฤติกรรมการขับรถยนต์ 9 ด้าน ผ่านเทคโนโลยี Data Recorder Digital Tachograph เพื่อสร้างความปลอดภัย	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	3/07/ 63 - 2/06/64	4,247,200	100	100	-				-	เป็นไปตามแผน
134	633013	10	โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ	กรมการขนส่งทางราง	14 /07/ 63 - 13 /05/ 65	29,500,000	100	100	-		33	33.00	-	เป็นไปตามแผน
135	643004	10	โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถในทางอย่างยั่งยืน	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	11 /09/ 63 - 10 /01/65	23,080,690	-	-	-		-	-	-	เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างรอ ผู้ขอรับจัดสรร ลงนามในสัญญา
136	633008	10	โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมขนส่ง การผลิตและการกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	สนค.	15 /05/ 63 - 14 /12/ 64	25,000,000	2	2	-		33.00	33.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
137	641102	7	โครงการวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดมุกดาหาร เขตอำเภอเมือง	สขจ. มุกดาหาร	16/11/63 - 15 /10/64	103,000.00	4.47	4.47	-	-	26.82	26.82	-	เป็นไปตามแผน
138	641053		โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	1 /10/ 63 – 30/9/ 64	24,061,750.00	29.00	29.00	-	-	47.14	47.14	-	เป็นไปตามแผน
139	641028	6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนจากระบบ GPS สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ศบร.	1/10/63 - 30/6/64	3,559,800	-	-	-	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน
140	591051	7	โครงการจัดการตู้และรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนและแรงระเบิด สำหรับดำเนินกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (เช่ารถตู้ 69 คัน 5 ปี ให้ 64 จังหวัด สขพ.1-5 และจัดซื้อรถยนต์หุ้มเกราะ 5 คัน ให้ สขจ.นราธิวาส ปัตตานี สงขลา ยะลา และ สขช.อ.เบตง)	สนภ.	• 21 /04/ 59 - 20 /04/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /01/ 65	124,623,130	81.30	81.30	-	-	98.84	98.84	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
141	641036	4	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการตรวจสอบอุบัติเหตุและการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้ใช้ถนนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนก.	3/9/63 - 31/10/ 64	7,776,000.00	28.37	28.37	-	-	43.35	43.35	-	เป็นไปตามแผน
142	641107	7	โครงการการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนก.	14/12/63 - 30/07/64	66,994,000.00	56.75	56.75	-	-	21.00	21.00	-	เป็นไปตามแผน
143	631053	7	โครงการยกระดับการทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถโดยสาร ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดสหประชาชาติ	สนว.	14 /11/ 62 - 13 /11/ 64	70,888,600	-	-	-	-	65.00	65.00	-	เป็นไปตามแผน
144	631101	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัด นครศรีธรรมราช (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ. นครศรีธรรมราช	15/5/63 - 14/12/64	17,193,950	-	-	-	-	37.08	37.08	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
145	641019	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	1/9/ 63 - 31 /10/64	2,293,680	16.67	16.67	-		43.33	43.33	-	เป็นไปตามแผน
146	641029	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	3 /9/ 63 – 31/10/64	45,126,600	16.67	16.67	-		81.67	81.67	-	เป็นไปตามแผน
147	611092	7	โครงการจัดการตู้และพนักงานขับรถสำหรับโรงเรียนการขนส่ง (จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ชลบุรี)	สนก.	•24 /01/ 61 - 30 /09/ 61 • สัญญาเช่ารถสิ้นสุด 16 /05/ 66	4,780,500	45.67	45.67	-	-	100.00	100.00	-	เป็นไปตามแผน
148	631158	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. เพชรบูรณ์	29/6/63 - 28/6/64	2,564,360	30.00	30.00	-		47.50	47.50	-	เป็นไปตามแผน
149	631166	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ. นครศรีธรรมราช	29/6/63 - 28/3/64	1,035,700	100.00	100.00	-		100.00	100.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่า แผน	เหลือ ส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ
150	631177	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอำเภอเดิมบางนางบวช (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ. สุพรรณบุรี	29/6/63 - 28/3/64	542,900	100.00	100.00	-		100.00	100.00	-	เป็นไปตามแผน
151	631178	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบาง สะพาน (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ. ประจวบคีรี ขันธ์	29 /6/63 - 28/2/64	805,491	100.00	100.00	-		100.00	100.00	-	เป็นไปตามแผน
152	641054	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนาม ทดสอบ)	สขจ. ตราด	1 /10/63 - 31/3/64	201,000	100.00	100.00	-		90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
153	641056	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนาม ทดสอบ)	สขจ. พะเยา	1/10/ 63 - 31 /3/64	292,103	100.00	100.00	-		95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
154	641057	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ราชบุรี	1 /10/63 - 31 /3/64	415,980	100.00	100.00	-		95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
155	641059	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.หนองคาย	1 /10/63 - 31 /3/64	473,854	100.00	100.00	-		95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
156	641060	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สมุทรปราการ	1 /10/63 - 31 /3/64	497,700	100.00	100.00	-		95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
157	641061	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอพิมาย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.นครราชสีมา	1 /10/63 - 31 /3/64	499,360	100.00	100.00	-		95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
158	641062	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ราชบุรี	1 /10/63 - 31 /5/64	520,949	100.00	100.00	-		95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่า แผน	เหลือ สิ้น	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ
159	641063	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอจอมบึง (เกี่ยวกับ ห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. ราชบุรี	1 /10/63 - 30/6/64	894,377	65.00	65.00	-		65.00	65.00	-	เป็นไปตามแผน
160	641067	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอำเภอสุวรรณภูมิ (เกี่ยวกับ ห้องอบรม)	สขจ. ร้อยเอ็ด	1 /10/63 - 31 /3/64	139,400	100.00	100.00	-		95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
161	641068	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ. นครปฐม	1 /10/63 - 31 /3/64	317,099	100.00	100.00	-		95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
162	641069	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัด นครราชสีมา สาขาอำเภอบัวใหญ่ (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ. นครราชสีมา	1 /10/63 - 31 /3/64	334,575	100.00	100.00	-		95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
163	641071	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สาขาอำเภอพรหมพิราม (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ. พิษณุโลก	1 /10/63 - 31 /3/64	482,031	100.00	100.00	-		95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
164	641072	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สาขาอำเภอนครไทย (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.พิษณุโลก	1 /10/63 - 31 /3/64	486,102	100.00	100.00	-		95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
165	641020	7	โครงการดำเนินงานทดสอบการทรงตัวรถโดยสาร จำนวน 5 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	1/9/ 63 - 31/10/64	2,057,640	25.00	72.07	47.07		43.33	43.33	-	เป็นไปตามแผน
166	631083	4	โครงการยกระดับการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ	กตส.	1 /01/63 - 30 /09/63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/5/64	10,600,000	-	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
167	643003	10	โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ผ่านการพัฒนาแบบบูรณาการจากพื้นที่ปฏิบัติงาน สู่การบริหารระดับนโยบาย เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ และผลักดันนโยบายความปลอดภัยทางถนนอย่างมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Road Safety Information System: RSIS)	กรมควบคุมโรค	3 /09/.63 - 31/12/. 64	26,304,400	-	-			10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่า แผน	เหลือ ส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ
168	631024	1	โครงการยกระดับการตรวจสอบและรับรองเกี่ยวกับรถ เพื่อสำนักวิศวกรรมยานยนต์	สนว.	1 /08/ 62 - 31 /07/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/3/64	4,471,000	100.00	99.93			95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /2/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
174	641108	7	โครงการหนองคายปลอดภัยไร้ ความเร็ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	สขจ. หนองคาย	1/3/64 - 30/9/64	553,780	-	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
						1,105,617,146.83								